

DODATEK č. 2

smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost

Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova

Smluvní strany:

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa Pobočky Přerov: Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová,
vedoucí Pobočky Přerov,
Mgr. Vítězslav Pešl,
Pobočka Přerov

Tel.: +420 xxxxx
E-mail: prerov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno

Ve smluvních záležitostech zastoupeno: Mgr. Davidem Fialou, Mgr. Andreou Chmelovou

V technických záležitostech zastoupeno: Mgr. Janou Duchoňovou

Adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx
ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: ČNB a.s.
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

a

Zhotovitel:

Jméno: KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou společnosti
tel./fax: +420 xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: xd6fc6e
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí střediska
tel./fax: +420 xxxxx
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Brně**, oddíl C, vložka **13954**
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost (č. obj. č.1 1259-2021-521101), dále jen „smlouva“ jsou **změny termínů plnění u** stavebních objektů SO 04 (LBK 9) a SO 05 (LBK 10).

V článku V., odst. 1 a 2, odst. 5 písm. d) a e) smlouvy se mění uvedené termíny plnění takto:

	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
d. Termín dokončení realizace díla (výsadba) :	30. 4. 2022	31. 10. 2022
e. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):	15. 11. 2024	15. 11. 2025

Termín splnění uzlového bodu uvedený v čl. V., odst. 6 se mění takto:

Výsadba zeleně	- termín plnění do:	30. 4. 2022	31. 10. 2022
----------------	---------------------	-------------	---------------------

Odůvodnění:

Změna výše uvedených termínů plnění souvisí se změnou termínu dokončení stavebních prací na realizaci polních cest C9 a C10, na které výsadby zeleně dle této smlouvy navazují (předpoklad dokončení realizace polních cest byl dle dodatku k SOD stanoven do 29. 4. 2022).

Změna se týká pouze stavebních objektů SO 04 (LBK 9) a SO 05 (LBK 10), které lemují dosud rozestavěné polní cesty C9 a C10, na plochách určených k výsadbě a oplocení se v současné době nacházejí mezideponie stavebního materiálu a není zde dokončena úprava nivelety polních cest. S touto změnou souvisí též změna termínu pro následnou péči o vysazený porost, která bude u LBK 9 a LBK 10 provedena nejpozději do 31. 10. 2025, předání a převzetí řádně dokončeného díla proběhne nejpozději do 15. 11. 2025. U ostatních objektů (PM 1 a L1) bude výsadba dokončena v termínu do 30. 4.2022, následná péče o vysazený porost do 31. 5. 2025.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva uzavřená dne 15. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 11. 2021, nemění.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je harmonogram postupu prací.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. **Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1.**
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 18. 3. 2022

V Mohelně dne 17. 3. 2022

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Objednatel č.1

.....
Ing. Romana Rousová

Jednatelka společnosti KAVYL, spol. s r.o.

Zhotovitel

V Brně dne 23. 3. 2022

.....
Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

Objednatel č. 2

Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova

Časový harmonogram provedení díla

Termín zahájení prací	11.10.2021
Termín ukončení prací	31.10.2022
Termín následné péče	do 31.10.2025

Termín		časové plnění
2021	říjen	předání staveniště, vytýčení, příprava území, zemní práce
	listopad	zemní práce, terénní úpravy
	prosinec	dokončení zemních prací na objektu PM 1
2022	1.1.-31.5.2022	realizace výsadeb a zatravnění na objektech PM1 a L1
	31.5.-31.10.2022	ralizace výsadeb a zatravnění na objektech LBK 9 a LBK 10
2023	do 31. 5. 2023	1. rok pěstební péče na objektech PM 1 a L1
	do 31.10.2023	1. rok pěstební péče na objektech LBK 9 a LBK 10
2024	do 31. 5. 2024	2. rok pěstební péče na objektech PM 1 a L1
	do 31.10.2024	2. rok pěstební péče na objektech LBK 9 a LBK 10
2025	do 31. 5. 2025	3. rok pěstební péče na objektech PM 1 a L1
	do 31.10.2025	3. rok pěstební péče na objektech LBK 9 a LBK 10