

| Název úkolu | Hodnota nákladů | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | |
|---|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | 24.1.-30.1. 31.1.-6.2. 7.2.-13.2. 14.2.-20.2. 21.2.-27.2. 28.2.-6.3. 7.3.-13.3. 14.3.-20.3. 21.3.-27.3. 28.3.-3.4. 4.4.-10.4. 11.4.-17.4. 18.4.-24.4. 25.4.-1.5. 2.5.-8.5. 9.5.-15.5. 16.5.-22.5. 23.5.-29.5. 30.5.-5.6. 6.6.-12.6. 13.6.-19.6. 20.6.-26.6. 27.6.-3.7. 4.7.-10.7. 11.7.-17.7. 18.7.-24.7. 25.7.-31.7. 1.8.-7.8. 8.8.-14.8. 15.8.-21.8. 22.8.-28.8. 29.8.-4.9. 5.9.-11.9. 12.9.-18.9. 19.9.-25.9. 26.9.-2.10. 3.10.-9.10. 10.10.-16.10. 17.10.-23.10. 24.10.-30.10. 31.10.-6.11. 7.11.-13.11. 14.11.-20.11. 21.11.-27.11. 28.11.-4.12. 5.12.-11.12. 12.12.-18.12. 19.12.-25.12. 26.12.-1.1. 2.1.-8.1. 9.1.-15.1. 16.1.-22.1. 23.1.-29.1. 30.1.-5.2. 6.2.-12.2. 13.2.-19.2. 20.2.-26.2. 27.2.-5.3. 6.3.-12.3. 13.3.-19.3. 20.3.-26.3. 27.3.-2.4. 3.4.-9.4. 10.4.-16.4. 17.4.-23.4. 24.4.-30.4. 1.5.-7.5. 8.5.-14.5. 15.5.-21.5. 22.5.-28.5. 29.5.-4.6. 5.6.-11.6. 12.6.-18.6. 19.6.-25.6. 26.6.-2.7. 3.7.-9.7. 10.7.-16.7. 17.7.-23.7. 24.7.-30.7. 31.7.-6.8. 7.8.-13.8. 14.8.-20.8. 21.8.-27.8. 28.8.-3.9. | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Zemní práce | 52 186 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Zakládání | 60 740 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 1 682 399 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Vodorovné konstrukce | 4 999 478 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Úprava povrchu, podlahy | 78 531 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 Úprava povrchů vnitřní | 1 897 868 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 Úprava povrchů vnější | 92 768 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 2 281 493 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 72 163 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 Lešení | 270 077 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 Dokončovací kce na pozemních stavbách | 200 831 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 Bourání konstrukcí | 122 805 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | 255 396 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 Izolace proti vodě | 174 280 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 712 Povlakové krytiny | 10 961 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 Izolace tepelné | 3 290 202 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 Izolace akustické a protiotřesové | 5 533 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 Zařizovací předměty | 14 370 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 Konstrukce tesařské | 5 682 806 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 Konstrukce klempířské | 2 759 166 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 Konstrukce truhlářské | 3 648 995 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 Konstrukce zámečnické | 10 534 093 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 1 638 742 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 Podlahy teracové | 360 826 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 Podlahy vlysové a parketové | 1 423 688 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 Podlahy povlakové | 1 761 551 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot | 410 253 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 Obklady keramické | 3 856 788 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 Nátěry | 1 031 207 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 Malby | 942 483 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 787 Zasklívání | 4 340 019 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 Ostatní | 1 610 309 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M33 Montáže dopravních zařízení - výtahy | 940 000 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Fasáda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 Úprava povrchů vnější | 2 669 575 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 Lešení | 370 524 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 Dokončovací kce na pozemních stavbách | 263 986 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 Bourání konstrukcí | 53 062 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 Staveništní přesun hmot | 20 583 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 Konstrukce klempířské | 145 335 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ZTI - Vnitřní vodovod a kanalizace | 2 894 400 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2. Vzduchotechnika a chlazení | 5 133 560 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.3. Vytápění | 1 320 337 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Audiovizuální technika | 1 063 405 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. Elektro - silnoproud | 7 898 306 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. Hromosvod | 1 231 464 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6. Elektronické komunikace | 7 478 903 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7. MaR - Měření a regulace | 732 310 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Silnoproud - Areálové rozvody NN | 257 665 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní a vedlejší náklady | 857 419 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatek č.1 SoD - ZL č.1 až ZL č.9 (zbytek) | 1 216 563 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatek č.2 SoD - ZL č.10 Nové ŽB stropy | 7 988 373 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatek č.2 SoD - ZL č.11 Zesílení dřevěných stropů | 1 007 727 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vykližení zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání a převzetí díla 31.8.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zbývá vyfakturovat celkem bez DPH | 99 106 506 Kč | 1 163 481 | 1 342 034 | 1 016 723 | 1 593 517 | 2 641 506 | 2 650 278 | 5 273 002 | 6 958 528 | 7 183 084 | 7 003 240 | 4 605 132 | 4 280 465 | 5 423 082 | 6 803 762 | 8 323 150 | 9 456 385 | 9 403 401 | 8 640 819 | 5 344 917 | |

K 31.1.2022 vyfakturováno dle SoD 5 242 844 Kč

K 31.1.2022 vyfakturováno dle Dodatku č.1 SoD 712 844 Kč

Cena díla celkem bez DPH 105 062 194,18 Kč