



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 4. 2021 (SML 9001/0040/21)

Článek 1 Strany Dodatku č. 2

1. Stranami tohoto Dodatku č. 2 jsou:

1.1. Ostravská univerzita

se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupena: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710
(dále jen „Objednatel“)

1.2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
zastoupen: Vlastou Končelovou, pověřenou osobou
zmocněné osoby ve věcech smluvních, cenových, termínových, předání/převzetí díla:
Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti, na základě plné moci
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel společnosti, na základě plné moci
Ing. Jiří Krzys, výrobní náměstek Závodu pozemních staveb Ostrava, na základě plné moci
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 6446732/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 Právní základ

1. Právním základem tohoto Dodatku č. 2 je **smlouva o dílo** uzavřená mezi stranami tohoto Dodatku č. 2 dne **20. 4. 2021** (jež je Objednatelem evidována v jeho vnitřním elektronickém informačním systému pod označením SML 9001/0040/21) ve znění svého **Dodatku č. 1**, uzavřeného dne **6. 12. 2021** (to celé dále jen „*Smlouva*“).



Článek 3

Účel

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 je změnit Smlouvu kvůli výskytu skutkových (faktických) okolností, které nebylo možno předvídat ani očekávat a jimiž je **podstatně opotřebený a místy havarijný stav stropů** budovy A, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 30. dubna 22, Ostrava, **vyžadující provedení dodatečných prací** (výměn) **přesahujících původní rozsah všech plnění podle Smlouvy**.
2. Účelem tohoto Dodatku č. 2 je **minimalizovat prodlužování doby** provádění díla (termínu dokončení stavby) a **minimalizovat navyšování nákladů** na plnění Smlouvy tím, že dojde ke **zjednodušení a zrychlení** některých postupů předvídaných Smlouvou.

Článek 4

Změna rozsahu díla (prací)

1. Tento Dodatek č. 2 mění rozsah díla **vymezený v článku 3 Smlouvy a konkretizovaný** také pomocí oceněného položkového rozpočtu, který je **Přílohou č. 3 Smlouvy**, na novou podobu, kterou je:

Provedení víceprací, které jsou vymezeny ve změnových listech č. 10 a č. 11.

Článek 5

Změna celkové ceny díla

1. Tento Dodatek č. 2 mění celkovou cenu díla vymezenou v **článku 5 odst. 5.1.1. Smlouvy** na novou podobu, která zní:

Za řádně provedené dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Smlouva/Změnový list	Cena díla v Kč bez DPH	DPH 21 % (Kč)	Cena díla v Kč s DPH	Cena díla v Kč s DPH koef.
Smlouva o dílo z 20.4.2021 ve znění dodatku č. 1 z 6. 12. 2021	96 066 094,06	20 173 879,75	116 239 973,81	109 784 332,29
Změnový list č. 10 a č. 11	8 996 100,12	1 889 181,03	10 885 281,15	10 280 743,22
CELKEM	105 062 194,18	22 063 060,78	127 125 254,96	120 065 075,51

přičemž rozdělení mezi investiční a neinvestiční náklady činí:



Doplňí objednatel:

Cena	Cena díla v Kč bez DPH	DPH 21 % (Kč)	Cena díla v Kč s DPH	Cena díla v Kč s DPH koef.
Investice (INV)	103 349 655,54	21 703 427,67	125 053 083,21	118 107 986,35
Neinvestice (NIV)	1 712 538,64	359 633,11	2 072 171,75	1 957 089,16
CELKEM (INV+NIV)	105 062 194,18	22 063 060,78	127 125 254,96	120 065 075,51

Článek 6 Změna souhrnných cen za položku

1. Tento Dodatek č. 2 mění souhrnné ceny za položku (čili ceny spočtené součinem rozsahu či množství prací či dodávek s položkovou cenou za jednotku onoho rozsahu či množství), které jsou vymezeny dle **článku 5 odst. 5.2.2. v Příloze č. 3 Smlouvy**, na novou podobu, která je dána:

Souhrnnými cenami za konkrétní položky uvedené ve změnových listech č. 10 a č. 11.

Článek 7 Změna způsobu oceňování víceprací

1. Tento Dodatek č. 2 mění způsob, jakým je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo (sjednané ceny) v případě dodatečných prací (víceprací), jenž je vymezen v **článku 5 odst. 5.4.7. Smlouvy**, na novou podobu, která zní:

*Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém rozpočtu, budou účtovány podle **Cenové soustavy RTS DATA vytvořené společností RTS, a. s.** (dále jen „sborník RTS“), ve výši 80 % sborníkových cen.*

2. Tento Dodatek č. 2 mění způsob, jakým je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo (sjednané ceny) v případě dodatečných prací (víceprací), jenž je vymezen v **článku 5 odst. 5.4.8. Smlouvy**, na novou podobu, která zní:

*Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle **sborníku RTS**, budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. poptávkového řízení provedeného Objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých položek u výrobců či poddodavatelů. V případech sporu o výši takto stanovené ceny zhotovitel provede práce za cenu vypočtenou Objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu.*



Článek 8 Změna termínu dokončení díla

1. Tento Dodatek č. 2 mění termín dokončení díla (stavby), jenž je vymezen v **článku 4 odst. 4.3.1. Smlouvy**, na novou podobu, která zní:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do 28 měsíců od zahájení stavby.

Článek 9 Změna harmonogramu provádění prací

1. Tento Dodatek č. 2 mění harmonogram provádění prací, jenž je vymezen v **článku 4 odst. 4.4.1. Smlouvy**, na novou podobu, která zní:

*Přílohou smlouvy je časový a finanční harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce, který byl jako závazný doklad zpracován v rámci výběrového řízení do nabídky a jehož obsah byl změněn **Dodatkem č. 2 této smlouvy**.*

2. Tento Dodatek č. 2 mění harmonogram provádění prací, jenž je vymezen v **článku 4 odst. 4.4.1. a 4.4.2. Smlouvy a Přílohou č. 4 Smlouvy**, na novou podobu, která je dána:

Nahrazením celé stávající Přílohy č. 4 Smlouvy, která je nazvána „Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti nejméně na měsíce“, její novou (aktualizovanou) podobou, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Článek 10 Změna způsobu doručování listin

1. Tento Dodatek č. 2 mění způsob zasílání (doručování) listin, který je vymezen v **článku 20 odst. 20.1.15 Smlouvy**, na novou podobu, která zní:

*Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předkládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány **v elektronické podobě prostřednictvím systému datových schránek**.*



OSTRAVSKÁ
UNIVERZITA

Článek 11 Zachování původního znění Smlouvy

1. Tento Dodatek č. 2 mění pouze výše výslovně vymezená ujednání Smlouvy.
2. Všechna ujednání Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále platná ve svém původním znění podle Smlouvy.

Článek 12 Přílohy Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 má všechny tyto níže uvedené listiny jakožto svoje přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást:

Kopie změnových listů č. 10 a č. 11.

Nová (aktualizovaná) podoba Přílohy č. 4 Smlouvy

Článek 13 Platnost a účinnost

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě písemné formy.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem svého uzavření.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá své účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Ostravě dne

V Praze dne

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor OU

.....
Vlasta Končelová,
pověřená osoba

