




Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele S36/21-9540-01

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 619 89 100
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: OSA-SANEX s.r.o.
Sídlo: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupená:  jednatelem
IČ: 044 85 581
DIČ: CZ044 85 581
ID datové schránky: vqpaexx
č. účtu: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. listopadu 2021 smlouvu o dílo č. objednatele S36/21-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem **Rekonstrukce izolace budovy N**. Smluvní strany poté uzavřely dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, a to dne 24. února 2022.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě doby plnění díla, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. března 2022. Zhotovitel prostřednictvím této žádosti požádal objednatele o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož podstatou by byla změna doby plnění díla v tom smyslu, že by se doba plnění smlouvy prodloužila, a to na základě skutečnosti, že dosud neukončené exteriérové práce neumožnily vysychání interiéru budovy a není tedy možné v současném okamžiku dokončit části plnění díla uvnitř budovy.
- 2.3. Objednatel posoudil výše uvedenou žádost zhotovitele a na základě vyhodnocení situace při realizaci stavebních prací se rozhodl zhotoviteli vyhovět, neboť za stávající situace skutečně není možné realizovat práce v interiéru budovy. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly, že se mění čl. 4 odst. 4.2. smlouvy o dílo tak, že původní znění ve smyslu dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do šesti měsíců od zahájení plnění, tedy do (26.05. 2022), přičemž se smluvní strany dohodly tak, že v rámci této nově sjednané doby plnění bude z technologických důvodů plnění díla přerušeno od 26.03. 2022 do 25.04. 2022

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S36/21-9540-01 ze dne 23. listopadu 2021 ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo ze dne 24. února 2022 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S36/21-9540-01 ze dne 23. listopadu 2021
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



rektor

jednatel

