

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kteřou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 19. 7. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zastoupen
Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 21000244

a

Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
se sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 22. 4. 1992 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
ve věcech technických
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy zhotovitele: 50 – 5913

II. Preambule

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 19. 7. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele 21000244, č. zhotovitele 50 – 5913, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy spojené s opravou chodníku a parkovacího stání na ulici Sokolská v úseku Kounicova – Botanická v délce 180 metrů, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Ulice Sokolská – úprava chodníku“ (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě následně smluvní strany uzavřely cenový a termínový dodatek č. 1 ze dne 8. 12. 2021. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IV odst. 3 a čl. XVII. odst. 6 dohodli na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění díla a navýšení jeho ceny. Během realizace stavby byly v horní části chodníku odhaleny anglické dvorky v havarijním stavu, se kterými nebylo v projektové dokumentaci uvažováno. Před pokládkou konstrukčních vrstev chodníku dle projektu bylo nutné provést opravu. Dále dle pokynu OD MMB byla projednávána možnost posunutí parkovacích dorazů, což způsobilo značné prodloužení v rámci vyřizování „Stanovení dopravního značení“, které je nezbytné pro dokončení díla. Zhotovitel byl proto dne 7. 12. 2021 vyzván k přerušení prací do doby, než bude definitivně rozhodnuto o umístění parkovacích dorazů.
3. Na základě výše uvedených důvodů vznikly na díle vícepráce ve výši 172 412 Kč bez DPH, přerušení díla pak činí dobu od 7. 12. 2021 do 8. 3. 2022. Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, jakož i změně ceny díla.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci smlouvy o dílo č. objednatele 21000244, č. zhotovitele 50 – 5913, ze dne 19. 7. 2021 níže uvedeným způsobem.
2. Aktuální znění čl. III. odst. 3 smlouvy ve znění dodatku č. 1 **se ruší a nahrazuje se** novým zněním:

„(3) Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 212 dnů od předání staveniště.“

3. Aktuální znění čl. IV. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 **se ruší a nahrazuje se** novým zněním:

„(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 824 554,53 Kč.“

4. Smluvní strany sjednávají, že součástí položkového rozpočtu díla je i rozpočet víceprací a méněprací přiložený jako příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 2.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.
6. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dohody.

2. Strany dohody berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a jeho zveřejnění zajistí objednatel.
3. Společnost Brněnské komunikace a.s. je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Strany dohody prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací


Za objednatele:

V Brně dne:

23-03-2022




Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva




Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:

V Brně dne:



Ing. Martin Matuška
jednatel



Položkový rozpočet

S:	220112	Anglické dvorky ul.Sokolská
O:	01	Anglické dvorky ul.Sokolská
R:	01	Anglické dvorky ul.Sokolská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						1 232,16
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	13,60000	90,60	1 232,16
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						26 146,40
2	417320039TAA	Ztužující věnec ŽB beton C 30/37, 20 x 10 cm bednění, výztuž 90 kg/m ³	m	40,50000	645,59	26 146,40
Díl: 5 Komunikace						3 002,88
3	5872050A0	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	8,16000	368,00	3 002,88
		13,6*0,6		8,16000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						31 800,00
4	4111210A	Montáž PZD desek	kus	50,00000	211,00	10 550,00
5	59341729	deska stropní vylehčená PZD 1490x290x90mm, 5kN/m ²	kus	50,00000	425,00	21 250,00
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy						18 099,60
6	6313112A	Betonový potěr tl přes 50 do 80 mm	m3	1,14000	6 650,00	7 581,00
		0,06*19 :				
		1,14		1,14000		
7	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,08400	49 900,00	4 191,60
8	63245143A	Betonový potěr tl přes 20 do 30 mm	m2	19,00000	333,00	6 327,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						46 336,29
9	9191111A	Řezání PZD desek	ks	80,00000	94,70	7 576,00
		PZD desky : 50		50,00000		
		přerušení stáv.věnců : 30		30,00000		
10	9529011A	Čištění demont.konstrukcí ze šachet hl.3m	kpl	1,00000	4 555,20	4 555,20
11	962052211A	Bourání věnců ze ŽB přes 1 m3	m3	4,05000	4 900,00	19 845,00
		0,2*0,5*40,5 :				
		4,05		4,05000		
12	965042141AT00	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo ze sklobetonu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m2	19,00000	450,00	8 550,00
13	Lešení	Lešení a zajištění stávajících konstrukcí	soubor	1,00000	5 810,09	5 810,09
Díl: 998 Přesun hmot						11 459,91
14	99822511A	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	14,88300	390,00	5 804,37
15	99825511A	Přesun hmot a suti pro šachty do hloubky 3 m	t	14,88300	380,00	5 655,54
Díl: 997 Přesun sutě						19 427,64
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	18,17400	308,00	5 597,59
17	997013509U00	Přípl odvoz suti na skládku ZKD 1km	t	54,52200	14,00	763,31
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,17400*3		54,52200		
18	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), sklo	t	3,65600	1 390,00	5 081,84
19	9970136A	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu, železobeton	t	14,51800	550,00	7 984,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,17400		18,17400		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 3,65600*-1		-3,65600		
Díl: D2 Izolace proti vlhkosti						5 207,50
20	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	19,00000	153,00	2 907,00
21	62833158R	Pás asfaltovaný těžký Charbit G200 S40 natavitelný	m2	21,50000	107,00	2 300,50
Díl: VRN3 Zařízení staveniště						9 700,00
22	030001000	Zařízení staveniště	...	1,00000	9 700,00	9 700,00
Celkem						172 412,38

