

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0353/2021/OI/VZ



### Smluvní strany



#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

#### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
zastoupena členem představenstva  
Ing. Pavlem Borkem  
Zapsána v OR: u KS v Brně oddíl B, vložka 2144

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 8 smlouvy o dílo č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby „Stavba č. 3 – Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

*„Smluvní strany se dohodly realizovat méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“*

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.
4. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá: příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 02, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

5. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>22 139 497,86 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>4 649 294,55 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>26 788 792,41 Kč“</i>

**čl. II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č. 08893/RM1822/139 ze dne 15.03.2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0353/2021/OI/VZ ze dne 15.02.2021 zůstávají nezměněna.
3. Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy  
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 02

Za objednatele

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora  
na základě plné moci

Za zhotovitele

**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva

**Kalkulace nákladů**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:				
Stavba: Stavba č.3- Řešení pěších tras na moravském				
Místo:		Datum:		
Zadavatel: Statutární město Ostrava		Projektant: Architektonická kancelář Arkos s.r.o.		
Uchazeč: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.		Zpracovatel:		
Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>22 139 497,86</b>	<b>26 788 792,41</b>	
01	SO 01 - Příprava území	1 476 171,00	1 786 166,91	STA
02	SO 02 - Visutá galerie	5 754 695,70	6 963 181,79	STA
03	SO 03 - Navýšení nábrežní zdi	4 514 919,59	5 463 052,71	STA
04	SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy	8 903 266,22	10 772 952,12	STA
06	SO 06 - Městský mobiliář	691 155,35	836 297,98	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	799 290,00	967 140,90	VON

Evidenční list změny stavby č. 02

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Stavba č.3 - Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábreží) v souběhu se stávající cyklostezko v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>04, 02, 03, 6.1 / 1</b>	Číslo změny stavby: <b>02</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Visutá galerie SO 02, Komunikace a zpevněné plochy SO 04, Městský mobiliář 6.1</b>		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.2.2021, číslo smlouvy objednatele: 0353/2021/OU/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 124/2020

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

**Zhotovitel:** FIRESTA-Físer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno IČO 25317628

**Gen.projektant (autorský dohled):** ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00 Ostrava 1, IČO: 47678798

**Technický dozor stavebníka (TDS):** INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábreží 696/22, IČO: 48394637

<b>Přílohy:</b>  1) Položkové rozpočty ke ZL 01 2) Vyjádření projektanta 3) Cenová nabídka 4) Fotodokumentace	<b>Počet paré:</b> <b>Příjemce:</b>  3 x      Objednatel 1 x      TDS 1 x      Zhotovitel 1 x      Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

**SO 1.3.** Měněpráce byly odečteny na základě skutečného provedení stavby. Jednalo se o trubcové svítidla (2 ks), které byly zahrnuty v rozpočtu navíc, odečteny byly položky s tímto související.

**SO 02.** Měněpráce -byly odečteny na základě skutečného zaměření stavby - dlažba, nátěry. Vícepráce - výroba zákrytové kamenné desky v délce 4,95m na sendvičovou stěnu, která nebyla součástí rozpočtu.

**SO 03.** Vícepráce - Byl proveden sjednocující PKO na stávajícím zábradlí zdi dle požadavku správce nábrežní zdi - Povodí Odry, který vzešel v průběhu stavby, jedná se o nátěr 12 ks dílů zábradlí.

**SO 04** - Měněpráce i vícepráce byly odečteny na základě skutečného zaměření stavby. V rámci měněprací nebylo nutno realizovat frézování a sanaci komunikace asfaltem ACP 16 z důvodů dostatečné únosnosti podkladních vrstev komunikace (-750m2), obrusné vrstvy ACO 11 bylo po zaměření realizováno o 78 m2 méně než je ve VV. Dle skutečného zaměření stavby byly dále upřesněny výměry pokládky obrubníků, dlažeb, žulových kostek a počet osazených zahrazovacích sloupků (-4 ks) včetně betonáže patek. Při realizaci došlo k dílčímu zkrácení délky zábradlí podél cyklistické stezky v části u Hradní lávky o délku cca 11m a to z důvodu cílového uspořádání, kdy byly splněny podmínky pro jeho vypuštění - sklon a výška zemního tělesa mezi cyklistickou stezkou a chodníkem je v tomto vynechaném místě ve sklonu cca 1:2 s max. výškou převýšení do cca 1,0m. V rámci víceprací byla realizována demontáž původních svodidel i se sloupky v délce 140 m v místě nové asfaltové cyklostezky, pokládka žulových kostek 8/10.

**SO 6.1.** Vícepráce - Parková lavička Z6, dodávka 1 ks nebyla součástí rozpočtu, ale byla zahrnuta v DPS. Celkem dle DPS bylo instalováno 8 odpadkových košů, ve VV chyběla dodávka 5 ks odpadkových košů. Byla odečtena montáž 3 nadbytečných košů dle VV.

časový vliv na přání ScD: nemá vliv

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-894 687,06	-3,93%	252 293,40	1,11%	-642 393,66

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	16.02.2022	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	16.02.2022	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	16.02.2022	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	16.02.2022	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1.