

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053802/1 (ORG 5477)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S2021/18

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Stavební úpravy „Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a
mateřské školy“ (ORG 5477)**

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 1:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDI**“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel
[REDACTED] Střediska realizace pozemních staveb
[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

3V & H, s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou
a Ing. Milanem Veleckým, jednatelem
Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 8634

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5621053802 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Stavební úpravy “Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**“ (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2, 3 a 6 ze dne 7. 2. 2022, a to následovně:
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“) ve výši + 40 200 Kč bez DPH.
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“) ve výši + 197 316,10 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 a 3 ze dne 7. 2. 2022
 - změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 15 504,66 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna v čl. II. *Předmět smlouvy*: záměna položky specifikované ve změnových listech č. 4 a 5 ze dne 7. 2. 2022, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.
- 5) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán* v souladu s odst. článku III.7. písm. a) smlouvy, tj. dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS;
- 6) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.10. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 6 ze dne 7. 2. 2022. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“

„Dále se předmět smlouvy mění u položek soupisu stavebních prací dle změnových listů č. 4 a 5 ze dne 7. 2. 2022. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.“
- 2) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán**: odst. III.1 písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.7 této smlouvy) se sjednává v délce:

8 měsíců a 14 dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“).

3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 18 772 010,44 Kč

4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o zhotovení stavby bez DPH	18 499 999 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	+ 237 516,10 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	- 15 504,66 Kč
Záměna položek dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 52 028 Kč
	- 52 028 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 18 722 010,44 Kč

5) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 7. 2. 2022, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.“

6) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 1 ze dne 7. 2. 2022

Změnový list č. 2 ze dne 7. 2. 2022

Změnový list č. 3 ze dne 7. 2. 2022

Změnový list č. 4 ze dne 7. 2. 2022

Změnový list č. 5 ze dne 7. 2. 2022

Změnový list č. 6 ze dne 7. 2. 2022

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Dodatek č. 1 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.

- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 7. 2. 2022, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/204 dne 2. 3. 2022.

V Brně dne

V Uherském Brodě dne

za Objednatele

**Ing.
Tomáš
Pivec**
Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2022.03.18
09:57:35 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

**Ing.
Martina
Horňáková**
Digitálně podepsal
Ing. Martina
Horňáková
Datum: 2022.03.17
08:26:45 +01'00'

.....
Ing. Martina Horňáková
jednatelka
3V & H, s.r.o.

**Ing. Milan
Velecký**
Digitálně podepsal
Ing. Milan Velecký
Datum: 2022.03.15
07:10:29 +01'00'

.....
Ing. Milan Velecký
jednatel
3V & H, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO01a – HTÚ SO01 a atrium	1
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO01a – HTÚ SO01 a atrium Demontáž a likvidace azbestocementových desek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB TDI ODESLÁNO: emailem – [REDACTED]	OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: 22.2022
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž a likvidace azbestocementových desek DOTČENÉ MÍSTO: Obložení stávajícího krčku ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.5 a D.1.1.6 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL1.1 Odborná demontáž, odvoz a uložení azbestu z obložení krčku - Waressan ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: <p>ZL předkládá náklady vyvolané likvidací nebezpečného odpadu (azbestových desek), které tvořily obklad podbití spojovacího krčku. Tyto práce byly uvedeny v technické zprávě, ale nebyly obsaženy v soutěžním výkazu výměr. Změna má dopad do ceny díla a zároveň vliv na předmět plnění a harmonogram akce: změna má vliv na časový postup stavebních prací a konečný termín o 14 dnů.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 29.11.2021</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO01a – HTÚ SO01 a atrium	1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis SO01a – HTÚ SO01 a atrium Rozdílový rozpočet pro ZL1.1 a ZL1.1.2	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB TDI ODESLÁNO: emailem – [REDACTED]	OD: 3V&H, spol. s.r.o. DATUM: 2.2.2022																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Rozdílový rozpočet pro ZL1.1 a ZL1.1.2 DOTČENÉ MÍSTO: Obložení stávajícího krčku ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.5 a D.1.1.6 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL1.1.3 - Rozdílový rozpočet ZL1.1 a ZL1.1.2 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">39 675,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8 331,75 Kč</td><td style="text-align: right;">48 006,75 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 135,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-238,35 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 373,35 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">38 540,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8 093,40Kč</td><td style="text-align: right;">46 633,40 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	39 675,00 Kč	8 331,75 Kč	48 006,75 Kč	Méněpráce:	-1 135,00 Kč	-238,35 Kč	-1 373,35 Kč	Rozdíl:	38 540,00 Kč	8 093,40Kč	46 633,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	39 675,00 Kč	8 331,75 Kč	48 006,75 Kč														
Méněpráce:	-1 135,00 Kč	-238,35 Kč	-1 373,35 Kč														
Rozdíl:	38 540,00 Kč	8 093,40Kč	46 633,40 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 29.11.2021																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] DATUM: 2.2.2022																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED] [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL1.1 Odborná demontáž, odvoz a uložení azbestu z obložení krčku - Waressan

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 675,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 675,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 675,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **39 675,00 CZK**

v

dne

[REDACTED]

Partner Vaší stavby
 www.3vah.cz
 IČ: 46992715 Uherský Brod
 DIČ: CZ46992715

[REDACTED]

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: ZL1.1 - Odborná demontáž, odvoz a uložení azbestu z obložení krčku - Waressan

DŮVOD ZMĚNY:

Na základě informací z technické zprávy o možnosti výskytu azbestu byl proveden odběr vzorku a následné vyhodnocení odbornou laboratoří s pozitivním výsledkem

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
98	Demolice	HSV			39 675,00	100
Cena celkem					39 675,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL1.1	Odborná demontáž, odvoz a uložení azbestu z obložení krčku - Waressan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				39 675,00
1	R01	Demontáž a likvidace materiálu s obsahem azbestu Waldorská ZŠ a MŠ dle přiloženého rozpočtu	soubor	1,00000	39 675,00	39 675,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL1.1.2 Méněpráce při demontáži krčku

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]
 Ina.

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-1 135,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 135,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 135,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 135,00 CZK**

v

dne

[REDACTED]

Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

5, 688 01 Uherský Brod
DIČ: CZ46992715

[REDACTED]

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: S2021/18 - ZŠ Waldorfská
Popis objektu: 03 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL1.1.2 - Méněpráce při demontáži krčku

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-75,00	7
997	Přesun sutě	HSV			-1 060,00	93
Cena celkem					-1 135,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL1.1.2	Méněpráce při demontáži krčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-75,00
16	981011311	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	-0,50000	150,00	-75,00
				dle přiloženého výpočtu ADP : -0,5		-0,50000
Díl: 997 Přesun sutě						-1 060,00
17	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	-1,00000	100,00	-100,00
18	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-1,00000	275,00	-275,00
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-14,00000	27,50	-385,00
				Přepočtené koeficientem množství : -1*14		-14,00000
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-1,00000	300,00	-300,00

MNOŽSTVÍ azbestových desek

JG 14.1.2022

krček	ks	m2	CELKEM m2
velký bok	1	24,4	24,4
malý bok	1	17,24	17,24
čela	4	3,2	12,8

CELKEM PLOCHA **54,44** m2

CELKEM OBJEM desek 0,008 mm **0,43552** m3

tloušťka (8mm)

CELKEM OBJEM desek vč.

zaokrouhlení (překrývání desek) ap.

0,5 m3

hmotnost azbestocem.desek -2000/m3
(vč. venk. vzdušnosti)


1000 kg

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL1.1.3 Rozdílový rozpočet ZL1.1 a ZL1.1.2

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	38 540,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	38 540,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 540,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **38 540,00 CZK**

v


dne



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

688 01 Uherský Brod
DIČ: CZ46992715 @

Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: S2021/18 - ZŠ Waldorfská
Popis objektu: 03 - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL1.1.3 - Rozdílový rozpočet ZL1.1 a ZL1.1.2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-75,00	0
98	Demolice	HSV			39 675,00	103
997	Přesun sutě	HSV			-1 060,00	-3
Cena celkem					38 540,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL1.1.3	Rozdílový rozpočet ZL1.1 a ZL1.1.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9						-75,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
16	981011311	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	-0,50000	150,00	-75,00
				dle přiloženého výpočtu ADP : -0,5		-0,50000
Díl: 98						39 675,00
Demolice						
1	R01	Demontáž a likvidace materiálu s obsahem azbestu Waldorfská ZŠ a MŠ dle přiloženého rozpočtu	soubor	1,00000	39 675,00	39 675,00
Díl: 997						-1 060,00
Přesun sutě						
17	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	-1,00000	100,00	-100,00
18	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-1,00000	275,00	-275,00
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-14,00000	27,50	-385,00
				Přepočtené koeficientem množství : -1*14		-14,00000
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	-1,00000	300,00	-300,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO01a – HTÚ SO01 a atrium	2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO01a – HTÚ SO01 a atrium Přeložení SLB instalací vedoucích ve stávajícím krčku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2
KOMU: OI MMB TDI ODESLÁNO: emailem – [REDACTED]	OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: 7.2.2022
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložení SLB instalací vedoucích ve stávajícím krčku DOTČENÉ MÍSTO: Krycí lišta ve stávajícím krčku ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.6 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2.1 Přeložka SLB instalací vedoucích v Krčku - SITEL ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Před zahájením demolice bylo při obhlídce staveniště zjištěno stávající vedení SLB instalací s nutností nepřetržitého provozu. Z tohoto důvodu nastal požadavek na změnu – konkrétně na dočasné přeložení dotčených instalací. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 29.11.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO01a – HTÚ SO01 a atrium	2																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Popis SO01a – HTÚ SO01 a atrium PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2 Přeložení SLB instalací vedoucích ve stávajícím krčku																	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, spol. s.r.o. DATUM: 22.2.2022 TDI ODESLÁNO: emailem – [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložení SLB instalací vedoucích ve stávajícím krčku DOTČENÉ MÍSTO: Krycí lišta ve stávajícím krčku ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.6 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL2.1 Přeložka SLB instalací vedoucích v Krčku - SITEL ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">40.200,00 Kč</td><td style="text-align: right;">8.442,00 Kč</td><td style="text-align: right;">48.642,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 29.11.2021			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	40.200,00 Kč	8.442,00 Kč	48.642,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	40.200,00 Kč	8.442,00 Kč	48.642,00 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: 6-2-2022																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL2.1 Přeložka SLB instalací vedoucích v Krčku - SITEL

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	40 200,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	40 200,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 200,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **40 200,00 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


 Za objednatele



Partner Vaši stavby
www.3vah.cz

Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Popis rozpočtu: ZL2.1 - Přeložka SLB instalací vedoucích v Krčku - SITEL

DŮVOD ZMĚNY:

Chyba v zadání - nebylo uvažováno s dočasným přeloží SLB sítí

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
98	Demolice	HSV			40 200,00	100
Cena celkem					40 200,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL2.1	Přeložka SLB instalací vedoucích v Krčku - SITEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				40 200,00
1	R01	Dočasná přeložka SLB instalací z krčku dle přiloženého rozpočtu	soubor	1,00000	40 200,00	40 200,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO3-A VÝUKOVÉ PRVKY, atrium	3
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 SO3-A VÝUKOVÉ PRVKY_(stavba) PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna technické specifikace komponentů dodávky lodních telefonů V8	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: emailem [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna technické specifikace komponentů v části dodávky lodních telefonů oproti PD a VV DOTČENÉ MÍSTO: atrium ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.34 a C.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 3 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá upřesnění nesouladu textové části a výkazu výměr soutěžní projektové dokumentace, kdy na základě výrobní dokumentace a technického listu v části D. 1. 1. 34 vyplývá, že dodávka lodního telefonu z potrubí DN 100 není realizovatelná, neboť jde o výrobek, u něhož jsou předpřipravené spojovací a koncové prvky, na které potrubí z profilu DN 100 nejde napojit. Pro dřevěné lodní telefony je nutná dodávka potrubí DN 50. Současně dochází k upřesnění rozměrů betonové patky, která bude dodána o rozměrech 60/60/40 cm. Z původního popisu dodávky odpadá dodávka šachtičky a čistícího kusu. Změna má dopad do ceny díla a do doby jejího odsouhlasení i konečného termínu stavby. Zhotovitel do doby projednání veškerých změn na stavbě je nucen zastavit stavební práce. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 21.01.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO3-A VÝUKOVÉ PRVKY, atrium	3																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 Popis: Změna komponentů dodávky lodních 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: telefonů V																	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna komponentů dodávky lodních telefonů V8 DOTČENÉ MÍSTO: atrium ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.34 a C.2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL.3 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">2 250,50 Kč</td><td style="text-align: center;">472,61 Kč</td><td style="text-align: center;">2 723,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">-14 369,66 Kč</td><td style="text-align: center;">-3 017,63 Kč</td><td style="text-align: center;">-17 387,29 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">-12 119,16 Kč</td><td style="text-align: center;">-2 545,02 Kč</td><td style="text-align: center;">-14 664,18 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 21.01.2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 250,50 Kč	472,61 Kč	2 723,11 Kč	Méněpráce:	-14 369,66 Kč	-3 017,63 Kč	-17 387,29 Kč	Rozdíl:	-12 119,16 Kč	-2 545,02 Kč	-14 664,18 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 250,50 Kč	472,61 Kč	2 723,11 Kč														
Méněpráce:	-14 369,66 Kč	-3 017,63 Kč	-17 387,29 Kč														
Rozdíl:	-12 119,16 Kč	-2 545,02 Kč	-14 664,18 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED] [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL3.1 Výukové prvky - méně práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-14 369,66
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-14 369,66

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 369,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-14 369,66 CZK**

v _____ dne _____



Partner Vaš
www.

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OST	Ostatní	HSV			-14 369,66	100
Cena celkem					-14 369,66	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL3.1	Výukové prvky - méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: OST		Ostatní				-14 369,66
16	SO03-8	D+M V8 Lodní telefon dřevěný, vč. základu, vč. potrubí KG DN110. přesná specifikace viz PD (D.1.1.34)	kpl	-0,25587	56 160,00	-14 369,66

Začátek provozního součtu

Lodní telefon dřevěný = 40018,9 Kč : 40018,9 40 018,90000

Základové bloky 4ks x (0,6*0,6*0,7)*3075Kč : - -1 328,40000

(0,6*0,6*0,7)*4*3075+(0,6*0,6*0,4)*4*3075

šachtička 4ks x 916Kč : -4*916 -3 664,00000

potrubí KG 100 - 35bm * 196,5 Kč : -35*196,5 -6 877,50000

čistíčf kus 4ks * 625Kč : -4*625 -2 500,00000

Konec provozního součtu

Celkem 56160,-Kč : -((56160-(56160-1328,-3664-6877,5-2500))/56160) -0,25587

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL3.2 Výukové prvky - více práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 250,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 250,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 250,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2 250,50 CZK**

v

dne



Partner Vaší stavby
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			2 250,50	100
Cena celkem					2 250,50	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL3.2	Výukové prvky - více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				2 250,50
1	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	35,00000	64,30	2 250,50
		35		35,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	ZL3.3	Výukové prvky - rozdílový rozpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-12 119,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-12 119,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 119,16 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

-12 119,16 CZK

v



dne



Partner Vaš
www.

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			2 250,50	-19
OST	Ostatní	HSV			-14 369,66	119
Cena celkem					-12 119,16	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL3.3	Výukové prvky - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				2 250,50
1	28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP	kus	35,00000	64,30	2 250,50
		35		35,00000		

Díl: OST	OST	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	SO03-8	D+M V8 Lodní telefon dřevěný, vč. základu, vč. potrubí KG DN110, přesná specifikace viz PD (D.1.1.34)	kpl	-0,25587	56 160,00	-14 369,66

Začátek provozního součtu


Lodní telefon dřevěný = 40018,9 Kč : 40018,9	40 018,90000
Základové bloky 4ks x (0,6*0,6*0,7)*3075Kč : - (0,6*0,6*0,7)*4*3075+(0,6*0,6*0,4)*4*3075	-1 328,40000
šachtička 4ks x 916Kč : -4*916	-3 664,00000
potrubí KG 100 - 35bm * 196,5 Kč : -35*196,5	-6 877,50000
čistič kus 4ks * 625Kč : -4*625	-2 500,00000

Konec provozního součtu

Celkem 56160,-Kč : -((56160-(56160-1328,-3664-6877,5-2500))/56160)	-0,25587
--------------------------------------------------------------------	----------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		4
ÚSEK: SO-5.4 ELEKTRO, kniha svítidel, atrium, krček		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4
SO-5.4 ELEKTRO, kniha svítidel		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Změna technické specifikace parametrů dodávky svítidel 3, 4		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:
	ODESLÁNO: emailem	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna technické specifikace parametrů výrobku svítidel 3, 4		
DOTČENÉ MÍSTO: atrium, krček		
ODKAZ NA VÝKRESY: 5.4-2 elektroinstalace situace, kniha svítidel		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL.4 položkový rozpočet		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:		
Svítidla 3, 4 ve VV se přestala vyrábět. Z tohoto důvodu proběhla aktualizace a návrh obdobných svítidel.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 21.01.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM -	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	4		
ÚSEK: SO-5.4 ELEKTRO, kniha svítidel			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna technické specifikace parametrů dodávky svítidel 3, 4	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: [REDACTED]	ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna technické specifikace parametrů výrobku svítidel 3, 4 DOTČENÉ MÍSTO: atrium, krček ODKAZ NA VÝKRESY: 5.4-2 elektroinstalace situace, kniha svítidel ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL.4 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	26 328,00 Kč	5 528,88 Kč	31 856,88 Kč
Méněpráce:	-26 328,00 Kč	-5 528,88 Kč	-31 856,88 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 21.01.2022		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]	

**TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA
ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NA STAVBU:
ZŠ Waldorfská Brno, změnový list ZL 4.2 –
elektroinstalace svítidel typ 3 a 4 – vícepráce**

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho požadavku jsme pro Vás provedli ocenění víceprací – Změnového listu
ZL 4.2 – dodávku a montáž svítidel typu 3 a 4, u objektu 03.

Doba platnosti cenové nabídky: 3 měsíce

Cenová úroveň 02/2022.

Dodávka

1. Svítidlo nástěnné, venkovní, IP65, hliník, šedá, difuzor čirý, IK06, LED 10W, direkt - dodávka	2 ks á 7.140,- Kč	celkem 14.280,- Kč
2. Svítidlo nástěnné, venkovní, IP65, hliník, šedá, difuzor čirý, IK06, LED 10W, direkt - indirekt - dodávka	2 ks á 7.420,- Kč	celkem 14.840,- Kč
3. Montáž svítidla	4 ks á 450,- Kč	celkem 1.800,- Kč
Celková cena bez DPH		30.920,- Kč

Záruční lhůtu na montážní práce nabízíme v délce 60 měsíců, na dodávky zařízení dle
výrobce, nejméně však 24 měsíců.

Fakturaci navrhujeme měsíční, na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a
dodávek. Případné dotazy ohledně naší nabídky Vám rádi odpovíme na tel. [REDACTED]

S pozdravem

[REDACTED]
SPECTRA System, spol. s r.o.
Markéty Kuncové 3863/9, 615 00 Brno

V Brně dne 10.2.2022

ELMATEL s.r.o.
Markéty Kuncové 3863
615 00 Brno

ZŠ Waldorfská Brno - Změnové listy - objekt 03

ZL4.2 Elektroinstalace svítidel - typ 3 a 4 - vícepráce								
Pol.	Popis	Popis			Dodávka		Montáž	
	Pol.číslo		MJ	množství	cena/jedn.	celkem	cena/jedn.	celkem
		Dodávka						
1	741370131.1Z1	Nástěnné svítidlo , venkovní , krytí IP65, hliník, šedá barva, čirý difuzor, IK06, LED 10W, direkt	ks	2,00	6 980,00	13 960,00		
2	741370131.2Z2	Nástěnné svítidlo , venkovní , krytí IP65, hliník, šedá barva, čirý difuzor, IK06, LED 10W, direkt-indirekt	ks	2,00	7 230,00	14 460,00		
		Montáž						
3	741370131.1Z1	Nástěnné svítidlo , venkovní , krytí IP65, hliník, šedá barva, čirý difuzor, IK06, LED 10W, direkt	ks	2,00			350,00	700,00
4	741370131.2Z2	Nástěnné svítidlo , venkovní , krytí IP65, hliník, šedá barva, čirý difuzor, IK06, LED 10W, direkt-indirekt	ks	2,00			350,00	700,00
		Součet				28 420,00		1 400,00
Cena celkem bez DPH								29 820,00

V Brně dne : 10.2.2022

Markéty Kuncové 3863
IČO: 26209424

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL4.1 Elektroinstalace svítidla typ 3, 4 - méně práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-26 328,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-26 328,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 328,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -26 328,00 CZK

v _____

dne _____



Partner Va
www

3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21a	Svítlidla - materiál	MON			-25 176,00	96
M21b	Svítlidla - montáž	MON			-1 152,00	4
Cena celkem					-26 328,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL4.1	Elektroinstalace svítidla typ 3, 4 - méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21a		Svítidla - materiál				-25 176,00
3	741370131.1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat IK07, LED 11W direkt, reflektor 15+36°, 760lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	6 105,60	-12 211,20
4	741370131.2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat, IK07, LED 10,5W direkt, reflektor 15+36°, 891lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	6 482,40	-12 964,80
Díl: M21b		Svítidla - montáž				-1 152,00
3	741370131.1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat IK07, LED 11W direkt, reflektor 15+36°, 760lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	288,00	-576,00
4	741370131.2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat, IK07, LED 10,5W direkt, reflektor 15+36°, 891lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	288,00	-576,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL4.2 Elektroinstalace svítidla typ 3, 4 - více práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	26 328,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	26 328,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 328,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **26 328,00 CZK**

v

dne



Partner Va
www

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21a	Svítidla - materiál	MON			25 176,00	96
M21b	Svítidla - montáž	MON			1 152,00	4
Cena celkem					26 328,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL4.2	Elektroinstalace svítidla typ 3, 4 - více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21a		Svítidla - materiál				25 176,00
1	741370131.1Z1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník, šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 10W, direkt	ks	2,00000	6 105,60	12 211,20
2	741370131.2Z2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 2X10W, direkt-indirekt	ks	2,00000	6 482,40	12 964,80
Díl: M21b		Svítidla - montáž				1 152,00
3	741370131.1Z1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník, šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 10W, direkt	ks	2,00000	288,00	576,00
4	741370131.2Z2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 2X10W, direkt-indirekt	ks	2,00000	288,00	576,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
Objekt:	03	Změnové listy
Rozpočet:	ZL4.3	Elektroinstalace svítidla typ 3, 4 - rozdílový rozpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		0,00 CZK

v

dne



Part

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21a	Svítlidla - materiál	MON			0,00	
M21b	Svítlidla - montáž	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL4.3	Elektroinstalace svítidla typ 3, 4 - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21a		Svítidla - materiál				0,00
3	741370131.1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat, IK07, LED 11W direkt, reflektor 15+36°, 760lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	6 105,60	-12 211,20
4	741370131.2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat, IK07, LED 10,5W direkt, reflektor 15+36°, 891lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	6 482,40	-12 964,80
1	741370131.1Z1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník, šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 10W, direkt	ks	2,00000	6 105,60	12 211,20
2	741370131.2Z2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 2X10W, direkt-indirekt	ks	2,00000	6 482,40	12 964,80
Díl: M21b		Svítidla - montáž				0,00
3	741370131.1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat, IK07, LED 11W direkt, reflektor 15+36°, 760lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	288,00	-576,00
4	741370131.2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP66, hliník šedá barva, difusor mat, IK07, LED 10,5W direkt, reflektor 15+36°, 891lm, 3000K - dle "Knihy svítidel"	ks	-2,00000	288,00	-576,00
3	741370131.1Z1	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník, šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 10W, direkt	ks	2,00000	288,00	576,00
4	741370131.2Z2	Nástěnné svítidlo, venkovní IP65, hliník šedá barva, difusor čirý, IK06, LED 2X10W, direkt-indirekt	ks	2,00000	288,00	576,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-5.4 ELEKTRO, 5.4-3_ Rozvodnice ROa, ŽŠ	5
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 5.4-3_ Rozvodnice ROa Změna technických parametrů dodávky rozvaděče	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: [REDACTED] ODESLÁNO: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technických parametrů dodávky rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: fasáda ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: 5.4-2 elektroinstalace situace, 5.4-3_ Rozvodnice ROa, ŽŠ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL.5 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Byl zaměněn rozvaděč s obdobnými technickými parametry. Z důvodu rozdílných rozměrů rozvaděče a krytí IP byl vytvořen ZL. Nově dodávaný rozvaděč má lepší technické parametry. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 21.01.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	5		
ÚSEK: SO-5.4 ELEKTRO, 5.4-3 Rozvodnice ROa, ŽŠ			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Změna technických parametrů dodávky rozvaděče	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna technických parametrů dodávky rozvaděče DOTČENÉ MÍSTO: fasáda ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: 5.4-2 elektroinstalace situace, 5.4-3_ Rozvodnice ROa, ŽŠ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL.5 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	25 700,00 Kč	5 397,00 Kč	31 097,00 Kč
Méněpráce:	-25 700,00 Kč	-5 397,00 Kč	-31 097,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 21.01.2022	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

**TECHNICKÁ A CENOVÁ NABÍDKA
ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ NA STAVBU:
ZŠ Waldorfská Brno, změnový list ZL 5.2 –
rozvaděč – vícepráce**

Vážený pane inženýre,

*na základě Vašeho požadavku jsme pro Vás provedli ocenění víceprací – Změnového listu
ZL 5.2 – rozvaděč, u objektu 03.*

Doba platnosti cenové nabídky: 3 měsíce

Cenová úroveň 02/2022.

*1. Rozvaděč - nástěnný rám s dveřmi, typ 2A-12, IP54, otočná klika, šířka 602 mm, výška
658 mm, hloubka 250 mm, nátěr RAL 7035 1 ks celkem 29.960,- Kč*

Celková cena bez DPH

29.960,- Kč

*Záruční lhůtu na montážní práce nabízíme v délce 60 měsíců, na dodávky zařízení dle
výrobci, nejméně však 24 měsíců.*

*Fakturaci navrhujeme měsíční, na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a
dodávek. Případné dotazy ohledně naší nabídky Vám rádi odpovíme na tel. [REDACTED]*

S pozdravem



SPECTRA System, spol. s r. o.

Marke

IČO: [REDACTED]

V Brně dne 10.2.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL5.1 Elektroinstalace rozvaděč - méně práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-25 700,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-25 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 700,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-25 700,00 CZK**

v

dne



Partner Vas
www

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uher
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21e	Rozvaděče	MON			-25 700,00	100
Cena celkem					-25 700,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL5.1	Elektroinstalace rozvaděč - méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21e		Rozvaděče				-25 700,00
1	741210003	Typová rozvodnice nástěnná plechová včetně N/PE, plná dvířka, 72 modulů DIN, IP44. Celková šířka 550mm, výška 500mm, hl. 161mm.	ks	-1,00000	25 700,00	-25 700,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL5.2 Elektroinstalace rozvaděč - více práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	25 700,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	25 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 700,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **25 700,00 CZK**

v

dne



Partner
www.

3V & H, s.r.o.
Prakšická 2495, 688 01 Uh
IČO: 46992715, DIČ: CZ4699

[REDACTED]

Za zhotovitele

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21e	Rozvaděče	MON			25 700,00	100
Cena celkem					25 700,00	100



Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL5.2	Elektroinstalace rozvaděč - více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21e		Rozvaděče				25 700,00
1	741210003R01	Nástěnný rám s dveřmi 2A-12 IP54, otočná klika, šířka 602mm, výška 658mm, hl. 250mm RAL 7035	ks	1,00000	25 700,00	25 700,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21e	Rozvaděče	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	





Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL5.3	Elektroinstalace rozvaděč - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21e		Rozvaděče				0,00
1	741210003	Typová rozvodnice nástěnná plechová včetně N/PE, plná dvířka, 72 modulů DIN, IP44. Celková šířka 550mm, výška 500mm, hl. 161mm.	ks	-1,00000	25 700,00	-25 700,00
1	741210003R01	Nástěnný rám s dveřmi 2A-12 IP54, otočná klika, šířka 602mm, výška 658mm, hl. 250mm RAL 7035	ks	1,00000	25 700,00	25 700,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-5.2 vodovod a vytápění (krček kolektor)	6		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-5.2 vodovod a vytápění Situace Přeložení teplé vody a cirkulace v trase tepelného kanálu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložení teplé vody a cirkulace v trase tepelného kanálu, se kterou projekt neuvažoval DOTČENÉ MÍSTO: Krček, kolektor ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.2. Vodovod a vytápění Situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 6 cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané nutnou přeložkou stávajícího potrubí TUV a topení vedoucího v trase topného kanálu, které je nutno zachovat pro zajištění vytápění a zásobování TUV pro budovy ZŠ a MŠ. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a soutěžního VV. Bez provedení prací nebude vytápění budov a zásobování budov TUV funkční. Změna má dopad do ceny díla.			
POKYN VYDAL: 	DATUM: 27.01.2022		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	6		
ÚSEK: SO-5.2 vodovod a vytápění (krček kolektor)			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Přeložení teplé vody a cirkulace v trase tepelného kanálu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložení teplé vody a cirkulace v trase tepelného kanálu, se kterou projekt neuvažoval DOTČENÉ MÍSTO: Krček, kolektor ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.2. Vodovod a vytápění Situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL.6 cenová nabídka ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	155 390,60 Kč	32 632,03 Kč	188 022,63 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	155 390,60 Kč	32 632,03 Kč	188 022,63 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]		DATUM: 27.01.2022	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL6.1	Přeložka teplé vody a cirkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				155 390,60
1	8R01	D+M potrubí PIP PPR 40/110	m	52,00000	1 265,00	65 780,00
2	8R02	D+M potrubí PIP PPR 32/110	m	52,00000	1 190,30	61 895,60
3	8R03	D+M spojka PIP PPR D40/110	ks	8,00000	805,00	6 440,00
4	8R04	D+M spojka PIP PPR D32/110	ks	8,00000	713,00	5 704,00
5	8R05	D+M ukončovací manžeta PIP PPR D40/110	ks	2,00000	287,50	575,00
6	8R06	D+M ukončovací manžeta D32/110	ks	2,00000	253,00	506,00
7	8R07	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D40/110	ks	2,00000	368,00	736,00
8	8R08	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D32/110	ks	2,00000	287,50	575,00
9	8R09	D+M oblouk předizolovaný DN40	ks	5,00000	253,00	1 265,00
10	8R10	D+M oblouk předizolovaný DN32	ks	5,00000	230,00	1 150,00
11	8R11	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	52,00000	23,00	1 196,00
12	8R12	Desinfekce vododovnní potrubí	m	104,00000	34,50	3 588,00
13	8R13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	104,00000	57,50	5 980,00

TECH SPOL. s.p.
Technická zpráva
Č. 4/004/19
19. 02. 2019

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL6.1	Přeložka teplé vody a cirkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				164 668,00
1	8R01	D+M potrubí PIP PPR 40/110	m	52,00000	1 381,00	71 812,00
2	8R02	D+M potrubí PIP PPR 32/110	m	52,00000	1 264,00	65 728,00
3	8R03	D+M spojka PIP PPR D40/110	ks	8,00000	780,00	6 240,00
4	8R04	D+M spojka PIP PPR D32/110	ks	8,00000	723,50	5 788,00
5	8R05	D+M ukončovací manžeta PIP PPR D40/110	ks	2,00000	340,00	680,00
6	8R06	D+M ukončovací manžeta D32/110	ks	2,00000	273,00	546,00
7	8R07	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D40/110	ks	2,00000	382,00	764,00
8	8R08	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D32/110	ks	2,00000	275,00	550,00
9	8R09	D+M oblouk předizolovaný DN40	ks	5,00000	251,00	1 255,00
10	8R10	D+M oblouk předizolovaný DN32	ks	5,00000	233,00	1 165,00
11	8R11	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	52,00000	25,00	1 300,00
12	8R12	Desinfekce vododovni potrubí	m	104,00000	40,00	4 160,00
13	8R13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	104,00000	45,00	4 680,00

12.2.2022

RONO Technic s.r.o.
 Letní 2406
 688 01 Uherský Brod
 IČO: 063 06 152



Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL6.1	Přeložka teplé vody a cirkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				160 823,40
1	8R01	D+M potrubí PIP PPR 40/110	m	52,00000	1 287,00	66 924,00
2	8R02	D+M potrubí PIP PPR 32/110	m	52,00000	1 231,65	64 045,80
3	8R03	D+M spojka PIP PPR D40/110	ks	8,00000	809,40	6 475,20
4	8R04	D+M spojka PIP PPR D32/110	ks	8,00000	708,00	5 664,00
5	8R05	D+M ukončovací manžeta PIP PPR D40/110	ks	2,00000	343,00	686,00
6	8R06	D+M ukončovací manžeta D32/110	ks	2,00000	271,50	543,00
7	8R07	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D40/110	ks	2,00000	371,30	742,60
8	8R08	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D32/110	ks	2,00000	283,00	566,00
9	8R09	D+M oblouk předizolovaný DN40	ks	5,00000	247,00	1 235,00
10	8R10	D+M oblouk předizolovaný DN32	ks	5,00000	231,00	1 155,00
11	8R11	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	52,00000	24,50	1 274,00
12	8R12	Desinfekce vododovnní potrubí	m	104,00000	42,00	4 368,00
13	8R13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	104,00000	68,70	7 144,80



Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 ZŠ Waldorfská
Objekt: 03 Změnové listy
Rozpočet: ZL6.1 Přeložka teplé vody a cirkulace - TECHSPOL

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	155 390,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	155 390,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	155 390,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **155 390,60 CZK**


v

dne


 3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495 Uherský Brod
 IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			155 390,60	100
Cena celkem					155 390,60	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	ZŠ Waldorfská
O:	03	Změnové listy
R:	ZL6.1	Přeložka teplé vody a cirkulace - TECHSPOL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				155 390,60
1	8R01	D+M potrubí PIP PPR 40/110	m	52,00000	1 265,00	65 780,00
2	8R02	D+M potrubí PIP PPR 32/110	m	52,00000	1 190,30	61 895,60
3	8R03	D+M spojka PIP PPR D40/110	ks	8,00000	805,00	6 440,00
4	8R04	D+M spojka PIP PPR D32/110	ks	8,00000	713,00	5 704,00
5	8R05	D+M ukončovací manžeta PIP PPR D40/110	ks	2,00000	287,50	575,00
6	8R06	D+M ukončovací manžeta D32/110	ks	2,00000	253,00	506,00
7	8R07	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D40/110	ks	2,00000	368,00	736,00
8	8R08	D+M labyrintové těsnění PIP PPR D32/110	ks	2,00000	287,50	575,00
9	8R09	D+M oblouk předizolovaný DN40	ks	5,00000	253,00	1 265,00
10	8R10	D+M oblouk předizolovaný DN32	ks	5,00000	230,00	1 150,00
11	8R11	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	52,00000	23,00	1 196,00
12	8R12	Desinfekce vododovnní potrubí	m	104,00000	34,50	3 588,00
13	8R13	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	104,00000	57,50	5 980,00