



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

zpracovaný v souladu s Kupní smlouvou ze dne 28.1. 2022 a v souladu zák. č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek, § 222, odst 4

na akci:

**„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních Památek Velké Moravy –
dodávka a montáž nábytku a dalšího interiérového vybavení“**

číslo: **ZL Č. 002**

změna typu nábytkového kování, stolářské úpravy nábytku

Oddíl stavby:

expoziční část C – dodávka interiérů

1. **Zpracovatel změnového listu:**

Pozimos,a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

2. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

2.1. jiné související dokumenty:

Výrobní dokumentace zpracovaná zhotovitelem.

3. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Požadavek investora a architekta.

4. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Z konstrukčního hlediska a vyrovnání rozdílů povrchů podlah bylo nutné prvky skříňových sestav doplnit stavitelnými nožkami. Po zpracování výrobní dílenské dokumentace je nutno poupravit rozměry některých nábytkových sestav, resp. doplnit dořezy po bocích nábytkových sestav. Dále bylo nutno doplnit do dodávky systém otevírání dvířek nábytkových sestav-jedná o způsob otevírání dvířek tip on. Dále se jedná o úpravy vztahují se k elektroinstalacím-vrtání otvorů ve skříňových zádech pro zásuvky a osazení nových zásuvek.

Finanční náklady změny

Způsob nacenění byl proveden použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy o dílo).

	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
PŮVODNÍ CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 387 550,00	1 678 935,50
MĚNĚPRÁCE dle ZL č. 1 CELKEM	-356 200,00	-431 002,00
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 1	489 865,04	592 736,69

Rozdíl	133 665,04	161 734,69
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1	1 521 215,04	1 840 670,19
VÍCEPRÁCE dle ZL č. 2	22 045,00	26 674,45
Stolářské úpravy nábytkových sestav – dořezy polic	4 980,00	6 025,80
Úpravy nábytkových sestav – vrtání otvorů zásuvek	3 540,00	4 283,40
Dodávka stavitelných nábytkových noh	10 080,00	12 196,80
Dodávka otevírání dveří – Tip on	3 445,00	4 168,45
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL č. 1 + 2	1 543 260,04	1 867 344,64

V Zlíně dne

.....
XX

5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Obecné požadavky na rovinatost horních povrchů podlah stavební části umožňují provedení tolerancí plus minus 2 mm na 1,5 m vyrovnávací lať. Tyto maximální možné rozdíly nejsou okem viditelné, ale pro umístění dlouhých nábytkových sestav rovnými spodními deskami přímo na podlahu dochází k problémům s vyrovnáním. To umožňují pouze stavitelné nožičky zabudované do spodních desek nábytku, které ale nebyly ani v projektu, ani v rozpočtu. Pro provedení sestav je nutné tyto nožičky doplnit. V některých částech stavby jsou svislé stěny provedeny zakřivené dle stavebního projektu, ale aby bylo možné dorazit nábytkové stěny i v těchto místech až ke stěnám, je nutno navíc provést prodloužení desek nábytkové sestavy a dořezy. Také je nutno z těchto důvodů provést záměnu systému otevírání dveří a doplnit výřezy otvorů do zadních stěn nábytkových sestav a osazení zásuvek, které vyplynuly až se současných požadavků, a nebyly řešeny v projektu.

TDS doporučuje ZL č. 02 schválit.

V Uherském Hradišti dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Zhotovitel upozornil na komplikované ustavení delších nábytkových sestav a podmínil jejich precizní sesazení změnou klasických podložek na rektifikovatelné. Na základě zhotovitelem zpracované dílenské dokumentace, která reflektovala reálné rozmístění zásuvek, vypínačů a reálné rozměry stěn včetně zakřivení došlo ze strany zhotovitele k navýšení rozpočtu.

GP (AD) doporučuje ZL č. 02 schválit.

V Uherském Hradišti dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Investor souhlasí s navrženými změnami v osazení nového kování – stavitelných nábytkových nožek, kterými se tak eliminují běžné stavební nerovnosti podlah a s drobnými stolářskými úpravami nábytkových sestav, které vyplynuly, a jsou nutné, po upřesnění zpracované výrobní dílenské dokumentace. Rovněž tak souhlasí s doplněním Tip -on otevírání nábytkových dvířek, které v zadávací dokumentaci nebylo upřesněno.

Návrh finančního krytí:

Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného IZ č. 1182/3/090/06/04/16 - 09/12/20/S na tuto akci.

Cenové navýšení díla-vícepráce o částku cca **26 674,45 Kč včetně DPH** navrhujeme uhradit z dosažených úspor projektu.

Výše uvedená změna tedy nebude mít dopad na celkovou výši projektu.

V Uherském Hradišti dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | Návrh dodatku č.2 ke KS – Pozimos |
| Příloha č. 3 | Položkový rozpočet |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva kupní ze dne 28.1. 2022

Smlouva/objednávka: Dodatek č. 2 ke KS

Změnový list č.4	Slovácké muzeu UH, p.o. UH Změna nábytkového kování a stolářské úpravy nábytkových se- stav		26 674,64 Kč včetně DPH
Rozpis částky na roky:	2020	0	
	2021	302 838,46	
	2022	0	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
20210902				26 674,64

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.