

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-918/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423520054

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249 DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

bank. Spojení: XXXXXXXXXX

Zastoupená: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 3. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 5. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla do dnešního dne změněna těmito dodatky:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



původní cena Díla5.057.800,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2..... 99.320,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je rozhodnutí objednatele, kdy po odevzdání DUSP k připomínkám investor požaduje doplnit ekonomicko-technickou studii pro zhodnocení návratnosti fotovoltaického zařízení.
2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **99.000,- Kč bez DPH.**
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla, kdy je do harmonogramu vložena nová dílčí etapa 3a) a dílčí etapa č. 3 je nově etapou 3b).

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **3,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 3 odst. 3.3 Smlouvy, příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo (DUSP, PDPS, autorský dozor) zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:

5.256.120,- Kč

slovy: **pět milionů dvě stě padesát šest tisíc jedno sto dvacet korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

4. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla***

*příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla***

*příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění***

Za objednatele:

V Praze



28.03.2022 07:36

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.03.23 12:15:28
+01'00'

Ing. Patrik Babínek
jednatel společnosti
DigiTry Art Technologies s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Návrh stavby je dílčí částí Dokumentace pro společné povolení a bude zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno investorem (objednatel). Odsouhlasený finální Návrh stavby, je závazný pro všechny stupně dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby Objednatelem nelze pokračovat do dalších dílčích etap projektu.

Zhotovení **Dokumentace pro společné povolení**, a to včetně zpracování **Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Rozsah stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy a zřízení nových parkovacích ploch.

Zpracování Ekonomicko-technické studie na instalaci FVE.

Příloha č. 2

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování Návrhu stavby, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vč. všech dílčích odevzdání	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání Návrhu stavby, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	Ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
11	Zajištění mapových podkladů	km	■	■■■■■	■■■■■
12	Geodetické práce	km	■	■■■■■	■■■■■
13	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■■■■■	■■■■■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■■■■■	■■■■■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■■■■■	■■■■■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■■	■■■■■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■■■■■	■■■■■
18	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP – dotační program OPŽP	hod	■	■■■■■	■■■■■
19	Propagace, Vizualizace	hod	■	■■■■■	■■■■■
20	Ekonomicko technická studie FVE	hod	■	■■■■■	■■■■■
Celkem za doplňkové služby:					■■■■■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	501	650 Kč/hod	325 650 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
---------------------	----------	-------------------

5 256 120 Kč	1 103 785, 20 Kč	6 359 905, 20 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
██████████	██████████	██████████
Cena za výkon autorského dozoru:		
3 ██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa – max. 5 % z ceny díla BEZ AD	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████	██████████
3b. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	5 256 120 Kč	6 359 905, 20 Kč

Součet 1. až 4. dílčí etapy musí být v součtu maximálně v hodnotě 60 % celkové ceny Díla (mimo vícepráce).

Příloha č. 3

(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 31.5.2021	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od oznámení Objednatel o schválení Návrhu stavby	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
3a. Dílčí etapa	do 14. dnů od podpisu dodatku č.3	Ekonomicko -technická studie na FVE	Předávací protokol
3b. Dílčí etapa	do 4 měsíců od odsouhlasení instalace FVE	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od odsouhlasení instalace FVE	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od odsouhlasení instalace FVE	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol, předání společného povolení, včetně nabytí právní moci
6. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od odsouhlasení instalace	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
7. Dílčí etapa	(předpoklad 12 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 02/ 2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přijímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
----------------------------------	---	--	---