



DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013

č. objednatele: 130956

č. zhotovitele: NM 02/2013

dodatek č. 6 evid. pod číslem objednatele: 2017/1791/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
statutární orgán zastoupený: PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
technický dozor objednatele:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

PRACOM s. r. o.
Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
statutární orgán: Jan Munzar a Vladimír Lampa, jednatelé společnosti
IČ: 48026450
DIČ: CZ48026450
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

(dále jen zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změny smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2013:

1. Z důvodu časové závislosti zpětné instalace soch, bust a mobiliáře do historické budovy Národního muzea na harmonogramu dokončení rekonstrukce historické budovy Národního muzea se v článku III. smlouvy označeném jako Místo a doba plnění upravuje v odstavci 2 termín ukončení realizace zakázky do 30. 9. 2018.

Aktualizované znění „Časového harmonogramu postupu provedení díla včetně platebního kalendáře“ je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Časový harmonogram postupu provádění díla včetně platebního kalendáře.

V Praze dne 03-04-2017

V Praze dne 29.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Michal Lukes, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea

Jan Munzar
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.



PRACOM s.r.o.
Tržní 43/173d
170 00 Praha 7
Tel: [redacted]
IČ: 48 62 64 50
rekonstrukce a obnova kulturních památek
-7-

Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře



Rekonstrukce a obnova kulturních památek

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - restaurátorské práce a odborné opravy na sochařské výtvarné interiéru a mobiliáři

Zadavatel: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Zhotovitel: PRACOM s.r.o., Nad Petáňkou 38, 160 00 Praha 6

HARMONOGRAM PRACÍ



Popis	Zahájení	Ukončení
Busty na konzolách a soklech xdi		
1. Provedení podrobného průzkumu	1.11.2013	18.11.2013
2. Předložení restaurátorského záměru dočeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15.4.2014
3. Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dočeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
4. Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15.6.2014	30.9.2018
5. Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		30.9.2018
Sochy a busty na mobilních podstavcích		
1. Provedení podrobného průzkumu	1.11.2013	18.11.2013
2. Předložení restaurátorského záměru dočeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3. Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dočeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15.4.2014
4. Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15.6.2014	30.9.2018
5. Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		30.9.2018
Volný mobiliář		
1. Provedení podrobného průzkumu	15.10.2013	10.12.2013
2. Předložení restaurátorského záměru dočeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3. Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dočeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15.4.2014
4. Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15.7.2014	30.9.2018
5. Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		30.9.2018
Zpětná instalace soch, bust a mobiliáře v historické budově NM		
Pronájem prostor pro skladování soch, bust a mobiliáře		30.9.2018

Návrh platebního kalendáře:

Období	předpoklad	částka bez DPH	skutečné čerpání
25.09.2013 - 28.02.2014			1 642 373,84 Kč
01.03.2014 - 31.05.2014			1 289 664,28 Kč
01.06.2014 - 31.08.2014			335 714,28 Kč
01.09.2014 - 31.01.2015			559 523,80 Kč
01.02.2015 - 31.03.2015			1 361 509,52 Kč
01.04.2015 - 30.06.2015			1 205 314,28 Kč
01.07.2015 - 30.09.2015			547 540,28 Kč
01.10.2015 - 31.12.2015			692 478,28 Kč
01.01.2016 - 31.03.2016			729 357,28 Kč
01.04.2016 - 30.06.2016			830 032,28 Kč
01.07.2016 - 30.09.2016			947 944,28 Kč
01.10.2016 - 31.12.2016			415 214,28 Kč
01.01.2017 - 31.03.2017		1 895 608,95 Kč	
01.04.2017 - 30.06.2017		635 894,67 Kč	
01.07.2017 - 30.09.2017		1 702 894,67 Kč	
01.10.2017 - 31.12.2017		689 394,67 Kč	
01.01.2018 - 31.03.2018		635 894,67 Kč	
01.04.2018 - 30.06.2018		635 894,67 Kč	
01.07.2018 - 30.09.2018		4 357 961,04 Kč	
Cena celkem bez DPH		21 110 190,00 Kč	10 556 646,68 Kč

Za objednatele:

PhDr. Michal Lukeš, PhD.
generální ředitel Národního muzea

jeanmayer@pracetel.cz