

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0085/22

uzavřený podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na provedení inženýrsko geologického průzkumu

včetně

vyhotovení závěrečné zprávy o IGP

na stavbu

„Silnice III/49714: Uherský Brod, ulice Horní Valy“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXX

a

Zhotovitel:	GEO – RADONTEST s.r.o.
Adresa:	B. Němcové 601, Prštíně, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	C 109150 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO:	07621230
Zastoupen:	XXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 28. 2. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0085/22 na provedení inženýrsko geologického průzkumu včetně vyhotovení závěrečné zprávy o IGP“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Při provádění realizace díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu technologie IGP a tím dochází i ke změně ceny za provedení IGP dle Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny technologie IGP. Během provádění penetračního vrtu byly pozorovány otřesy vodovodu, který se nachází v blízkosti prováděných vrtů pod silničním tělesem. Tyto otřesy by mohly vést k poškození vodovodu a omezení dodávky vody obyvatelům. Z tohoto důvodu bylo nutné přerušit provádění prací a změnit technologii provádění IGP s využitím těžké vrtné soupravy. S tím souvisí i změna Ceny závazku Smlouvy o dílo.

Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 **Článek III. „Předmět smlouvy o dílo“ odstavec první, odrážka druhá**, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- budou provedeny a vyhodnoceny 2 ks jádrových vrtů délky 8 m, 1 ks maloprofilový ruční vrt délky do 2 až 3 m, laboratorní rozbor zemin a vody, zpracování geotechnického profilu, ověření stability svahu pomocí GEO 5, vyhodnocení IG a HG poměrů včetně vyhotovení závěrečné zprávy (dále jen „ZZ“) o provedeném inženýrskogeologickém průzkumu (dále jen „IGP“) a návrh zabezpečení stability silničního tělesa vozovky silnice III/49714,

3.2 **Článek V. „Cena“ bod první**, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Cena za splnění závazku podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná v následující výši:

Cena celkem bez DPH	123 000,00 Kč
DPH (21 %)	25 830,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	148 830,00 Kč

(slovy: Stočtyřicetostisícosmsetřicet korun českých)

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 29. 3. 2022

Ve Zlíně dne: 28.3. 2022

.....

.....