



Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“  
ISPROFOND: 5713750004  
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/043, č. Zhotovitele SOD 00200589

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

### Článek I. Smluvní strany

#### 1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva  
**Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M.**, členem představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

**Ing. Pavel Vychodil**, vedoucí technického odboru

**Václav Stejskal**, vedoucí odboru dopravní cesta

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

číslo účtu: **2006-6127811/0710**

Adresa datové schránky: **mtsdrnx**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

#### 2. OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: **Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA**, ředitelem Divize Morava

Kontaktní osoby ve věcech technických:

**Ing. Jiří Calábek, MBA**, manažer výrobní divize Morava

**Jiří Sova**, manažer technické přípravy, **Petr Jonáš**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

číslo účtu: **1014501513/5500**

Adresa datové schránky: **xbicgdt**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695



Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“  
ISPROFOND: 5713750004  
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415  
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

**(dále rovněž jen Zhotovitel)**

## **Článek II. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany berou na vědomí, že s účinností od 1.10. 2021 dochází ke změně názvu a sídla u Zhotovitele OHL ŽS, a.s. na OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno.
- 2.2. Smluvní strany se z důvodu schválení Změnového listu číslo 1 (dále jen ZL č. 1) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení o 7 756 238,70 Kč bez DPH (výše DPH 1 628 810,12 Kč, celkem o 9 385 048,82 Kč). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.2. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

### **5.2. Cena díla**

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

*5.2.1. Cena díla uvedeného v odstavci 5.2. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

278 515 358,60 Kč (PS a SO dle SoD)  
580 600,00 Kč (záruční servis – životní cykly dle SoD)  
7 756 238,70 Kč (změna ceny dle ZL č. 1)

**286 852 197,30 Kč**

*5.2.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku*

**60 238 961,43 Kč**

*5.2.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*

**347 091 158,73 Kč**

(slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů devadesát jeden tisíc jedno sto padesát osm korun českých a sedmdesát tři haléře)

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“  
ISPROFOND: 5713750004  
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415

- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č.1

**V Olomouci dne**

**Ing.  
Jaroslav  
Michalík**

Digitálně podepsal  
Ing. Jaroslav  
Michalík  
Datum: 2022.03.23  
14:02:49 +01'00'

**Ing. Jaroslav Michalík**  
předseda představenstva  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
za Objednatele

**Mgr. Petr  
Kocourek,  
MBA**

Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Kocourek,  
MBA  
Datum: 2022.03.23  
13:02:04 +01'00'

**Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M**  
člen představenstva  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
za Objednatele

**V Brně dne**

**Ing. Jaromír  
Pelinka**

Digitálně podepsal  
Ing. Jaromír Pelinka  
Datum: 2022.03.28  
08:44:23 +02'00'

**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**

ředitel Divize Morava  
OHLA ŽS, a.s.  
za Zhotovitele

**Stavba: Odstavy tramvají Jeremenkova**  
 Název projektu: **Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady-Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova**  
 Číslo projektu: **CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415**

**Objekt:** **SO 004 – Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu,**  
**SO 701.1.A – Hala odstavů**  
**PS 400.01 - Trafostanice**  
**SO 409 – Přeložka rozvodů NN a osvětlení SŽDC**  
**SO 502 – Přeložka parovodu**  
**SO 503.2 – Redukční stanice parovodu – stavební část**

**Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**  
**Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno**  
**TDS: SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**  
**Projektant: SUDOP Brno spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno**

**Popis změny:**


**SO 004 – Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu, SO 701.1.A – Hala odstavů**  
 Jedná se o změnu technického řešení zpevnění opěrné stěny svahu nájezdu a dále změnu pažení výkopu haly odstavů. Namísto tryskové injektáže a zřízení dočasného násypového tělesa u objektu SO 004 bude provedeno pažení z ocelových štětovnic, které bude rovněž provedeno u objektu SO 701.1A namísto záporového pažení s výdřevou. Tato změna byla vyvolána zjištěným kolísáním hladiny spodní vody a tlaku řeky Moravy ze strany jejího řečiště

**PS 400.01 – Trafostanice**  
 Jedná se o navýšení příkonu trafostanice z 250kVA na 400kVA. Tato změna byla vyvolána objednatelem. Zvýšením výkonu transformátoru bude dosaženo rezervovaného dostatečného příkonu z důvodu předpokládaného zvyšování energetické náročnosti infrastruktury.

**SO 409, SO 502, SO 503.2**  
 Při provádění zemních prací u shora uvedených objektů bylo zjištěno rozdílné zatřídění zemin, než bylo původně uvažováno v projektové dokumentaci. Namísto uložení zemin zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 bylo nutné uložit zeminu pod kódem 17 09 04. Změna je vyvolána provedením kontrolních vzorků zeminy geotechnikem před odvozem a uložením na skládku.

**Odůvodnění změny:**  
 Změny nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a nemohly být známy ani zadavateli při projektové přípravě a jsou nezbytné k dokončení díla.  
 Změny jsou povoleny Objednatelem na základě uděleného předběžného souhlasu.

Údaje o změně	Změny vyvolal: investor a zhotovitel		X
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	PS 400.01
		§ 222 odst. 6	X
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek PD dokumentace skut. provedení jiné	X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	17 652 139,80 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	9 895 901,10 Kč	

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil	OHLA ŽS a.s	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 756 238,70 Kč	
	výše DPH sazba	1 628 810,12 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	9 385 048,82 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn pod č. 1		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Jiří Calábek, MBA		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jaromír Pelinka, MBA		
	TDS: Mgr. Milan Nejez MBA		
	Projektant: Ing. Jan Zářecký		
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.		
přílohy	Přílohy protokolu:		
	1. Výkaz výměr		
	2. Pokyny správce stavby č. 5, 6, 8 a 10		
	3. Stanovisko TDS		
	4. Geotechnický posudek		
	5. Vážní list		
	6. Dokumentace zajištění svahu		
	7. Nabídka Betonbau		

### Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
<b>Základní smlouva</b>						<b>278 515 358,60 Kč</b>	<b>337 003 583,91 Kč</b>
SO 004			X	9 104 063,93	-2 599 263,40	6 504 800,53	7 870 808,64
SO 701.1.A			X	6 781 205,61	-6 370 722,60	410 483,01	496 684,44
PS 400.01			X	1 231 075,00	-890 000,00	341 075,00	412 700,75
SO 409			X	83 369,00	-4 452,00	78 917,00	95 489,57
SO 502			X	443 932,06	-30 780,00	413 152,06	499 913,99
SO 503.2			X	8 494,20	-683,10	7 811,10	9 451,43
<b>Součet</b>				<b>17 652 139,80</b>	<b>9 895 901,10 Kč</b>	<b>286 271 597,30 Kč</b>	<b>346 388 632,73 Kč</b>