



Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky:

**Část 1 – kanalizace Skalice**

číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

### DODATEK č. 9

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [dehnerova.katerina@frydekmistek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmistek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: [rekpavel@frydekmistek.cz](mailto:rekpavel@frydekmistek.cz)

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: [mitura.petr@frydekmistek.cz](mailto:mitura.petr@frydekmistek.cz)

Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru

tel: 558 609 291 /email: [musalek.martin@frydekmistek.cz](mailto:musalek.martin@frydekmistek.cz)

#### - dále jen objednatel

a

**Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnp46

Kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ ██████████ ██████████ ředitel oblasti Severomoravský region, divize 1

#### - dále jen zhotovitel

**FRÝDEK ≈ MÍSTEK**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“ – část 1 – kanalizace **Skalice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**1. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 1 – kanalizace Skalice.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- v opravách zpevněných ploch
- v doplnění oplocení
- ve změně trasy na stokách B a B6
- ve změně trasy na trase u stoky C7
- ve změně trasy na stoce C v úseku Š30/48 až Š30/54
- ve změně v požadavcích na standardy označení šachet
- ve změně trasy stoky C1/1
- v zatrubnění příkopu kolem příjezdové cesty k ČS 3/S
- v změně trasy výtaku V2/K v úseku od L5/16 po zaústění do kanalizační šachty
- v upřesnění délek tras přípojek NN k ČS 1/S a ČS 2/S
- v doplnění maltové směsi pro osazení prstenců a vymazávání spár betonových šachet
- ve změně technologie pokládky GK na části stoky C11-1

Předmět se plnění upravuje o neprováděné práce spočívající:

- odpočtu položek při změnách způsobu realizace stavby

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 4, 12, 21b, 30a, 32, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48 viz příloha č. 2 dodatku č. 9.

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 9 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	<b>Cena bez DPH v CZK</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena vč. DPH v CZK</b>
Původní cena díla	116 262 176,71	24 415 057,11	140 677 233,82
Celková cena dle dodatku č. 1	116 617 885,88	24 489 756,04	141 107 641,92
Celková cena dle dodatku č. 2	118 062 793,92	24 793 186,73	142 855 980,65

Celková cena dle dodatku č. 3	120 809 624,72	25 370 021,20	146 179 645,92
Celková cena dle dodatku č. 4	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Celková cena dle dodatku č. 5	132 978 719,75	27 925 531,16	160 904 250,91
Celková cena dle dodatku č. 6	134 564 309,33	28 258 504,97	162 822 814,30
Celková cena dle dodatku č. 7	139 287 739,35	29 250 425,27	168 538 164,62
Celková cena dle dodatku č. 8	143 666 632,53	30 169 992,84	173 836 625, 37
<b>Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 9</b>	<b>- 1 178 086,51</b>	<b>-247 398,17</b>	<b>- 1 425 484,68</b>
<b>Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 9</b>	<b>8 601 052,53</b>	<b>1 806 221,03</b>	<b>10 407 273,56</b>
<b>Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 9</b>	<b>7 422 966,02</b>	<b>1 558 822,86</b>	<b>8 981 788,88</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 9</b>	<b>151 089 598,55</b>	<b>31 728 815,70</b>	<b>182 818 414,25</b>

Součet veškerých dodatečných prací činí 40,36 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 29,94 %.

### 1.3 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 9 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:

- a) **dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ\*, a to v rozsahu dle změnových listů č. 4, 12, 21b, 30a, 32, 34, 44, 45, 46, 47 a 48**, když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 7,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 5,05 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

\* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*

- a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,*  
b) *nemění celkovou povahu veřejné zakázky a*

*c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.*

- b) **dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ\*\*, a to v rozsahu dle změnového listu č. 4 (část oplocení) a 36, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat**, když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 1,34 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla,  
 \*\* Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že *za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 9 představuje 3,69 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.**

**Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 až 9 představuje 40,52 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 27,44 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.**

**Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 29,94 %.**

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 1 dodatku.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 97. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 01. 03. 2022.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn

příloha č. 2 – Změnové listy č. 4, 12, 21b, 30a, 32, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Petr Korč  
primátor

---

Ing. Václav Apolín  
ředitel divize 1, Metrostav a.s.

