



S/0666/2019/IO/6

Název veřejné zakázky: „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“

číslo veřejné zakázky: P19V00000122

**Část 2 – kanalizace Chlebovice**



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo smlouvy objednatele: S/0666/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele IMOS: 201903401/0428/19/VHSaDS

číslo smlouvy zhotovitele VHS stavby a.s.: 596/2019

## DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo č. S/0666/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: [dehnerova.katerina@frydekmostek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmostek.cz)

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: [rekpavel@frydekmostek.cz](mailto:rekpavel@frydekmostek.cz)

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: [mitura.petr@frydekmostek.cz](mailto:mitura.petr@frydekmostek.cz)

### - dále jen objednatel

a

společníci společnosti označované názvem „**Společnost pro Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky**“

Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno a.s.

se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stríž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 2211

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú.: 17018733/0300

ID datové schránky: 562eh6n

Kontaktní osoba ve věcech technických:



a

Společník - VHS stavby a.s.

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

**FRÝDEK MÍSTEK**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



zastoupena Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

IČ: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Oddíl B vložka 4147

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. S/0666/2019/IO ze dne 25.10.2019 k veřejné zakázce **„Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0666/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky“ – část 2 – kanalizace Chlebovice.

### 1.1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- v navýšení celkové délky kanalizačních přípojek dle geodetického zaměření skutečného provedení nad rámec rozpočtu;
- v navýšení celkové délky výtlačného potrubí V1 dle geodetického zaměření skutečného provedení nad rámec rozpočtu;
- ve změně technického provedení tří veřejných částí kanalizačních přípojek přes vodní tok Vodičná;
- v osazení silničních a chodníkových obrubníků a odvodňovacích žlabů nad rámec PD.

Předmět plnění se upravuje o neprováděné práce spočívající:

- ve snížení celkové délky gravitačních stok a výtlačného potrubí V1 dle geodetického zaměření skutečného provedení oproti rozpočtu;
- ve snížení celkové délky rekonstruované dešťové kanalizace oproti předpokladu změnového listu ZL11.

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 2/8-26, 22, 23 a 24, viz příloha č. 1 dodatku.

### 1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 5 se sjednává v Kč celkem ve výši:

|  | <b>Cena bez DPH v CZK</b> | <b>DPH</b> | <b>Cena vč. DPH v CZK</b> |
|--|---------------------------|------------|---------------------------|
|--|---------------------------|------------|---------------------------|





|                                                  |                       |                      |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Původní cena díla                                | 67 573 198,84         | 14 190 371,76        | 81 763 570,60         |
| Cena dle dodatku č. 1                            | 68 224 175,21         | 14 327 076,80        | 82 551 252,01         |
| Cena dle dodatku č. 2                            | 74 819 359,09         | 15 712 065,41        | 90 531 424,50         |
| Cena dle dodatku č. 3                            | 84 738 151,13         | 17 795 011,74        | 102 533 162,87        |
| Cena dle dodatku č. 4                            | 85 222 497,89         | 17 896 724,56        | 103 119 222,45        |
| Cena dle dodatku č. 5                            | 85 916 648,38         | 18 042 496,16        | 103 959 144,54        |
| <b>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6</b> | <b>- 2 729 681,14</b> | <b>-573 233,04</b>   | <b>– 3 302 914,18</b> |
| <b>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 6</b>   | <b>884 701,27</b>     | <b>185 787,27</b>    | <b>1 070 488,54</b>   |
| <b>Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 6</b>     | <b>- 1 844 979,87</b> | <b>- 387 445,77</b>  | <b>– 2 232 425,64</b> |
| <b>Cena díla dle Dodatku č. 6</b>                | <b>84 071 668,51</b>  | <b>17 655 050,39</b> | <b>101 726 718,90</b> |

Součet veškerých dodatečných prací činí 37,44 % původní ceny díla. Při započtení méně prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní ceně sjednané ve smlouvě o dílo 24,42 %.

### 1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), tím, že:

Dodatečné práce vyžádané objednatelem dle změnových listů č. 2/8-26 naplňují přípustnou změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. přípustnou změnu deminimis, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací činí 0,91 % oproti sjednané ceně díla, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla.

Dodatečné práce dle změnových listů č. 22, 23 a 24 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 5 v rozsahu neprováděných a dodatečných prací dle změnových listů č. 22, 23 a 24 činí 78 249,90 Kč bez DPH, což představuje 0,12 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 6 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 1,45 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.





Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 6 v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací představuje 42,79 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 26,84 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 97. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 01.03.2022.

Přílohy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 11/1, 17, 25 a 26

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

*Za objednatele:*

*Za zhotovitele:*

---

Petr Korč  
primátor

---

za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

---

za VHS stavby, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva IMOS Brno a.s.  
na základě plné moci

