

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

škola: **Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3**
sídlo: tř. 5. května 3, 373 72 Lišov
IČO: 75050111
DIČ: -
číslo účtu: 3433231/0710 ČNB
jednající prostřednictvím: *Mgr. Marie Benedové, ředitelkou školy*
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Roman Kučera**
sídlo: Strádova 1725/37 České Budějovice
IČO: 60823020
DIČ: CZ6908271249
zapsaný: Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města České Budějovice pod spisovou značkou Ž/501/2020/HŘ/56068
číslo účtu: 2500196205/2010
bankovní spojení: Fio banka a.s.
jednající prostřednictvím: *Roman Kučera*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7. 2020 na akci:

„SOU Lišov, venkovní úpravy“

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV. Cena díla, ruší původní znění bodu 1.:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	2.806.844,00	Kč
DPH z celkové ceny:	589.437,24	Kč
Celková cena včetně DPH:	3.396.281,24	Kč

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, jako cenu sjednanou, která činí:

Celková cena dle SOD bez DPH:	2.806.844,00	Kč
Celková cena víceprací bez DPH:	76.024,13	Kč
DPH z celkové ceny:	605.402,30	Kč
Celková cena včetně DPH:	3.488.270,43	Kč

2. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku VI. Doba provádění díla, ruší původní znění bodu 1.:

45 kalendářních dní ode dne zahájení realizace stavby, kdy I. ETAPA – která je vyspecifikována ve výkazu výměr a projektové dokumentaci jako část D.1.4. ZTI bude dokončena a protokolárně předána do 31.8.2020 a II. Etapa, která je vyspecifikována ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci jako D.1.1. stavebně architektonická část bude dokončena do 45 dnů od zahájení díla.

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Doba plnění předmětu díla je stanovena takto:

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek a nutnosti opravy uzemnění hromosvodů se termín realizace II. Etapy, která je vyspecifikována ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci jako D.1.1. stavebně architektonická část mění a bude dokončena do **60 dnů od zahájení díla.**

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 úplných stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

2. Po přečtení tohoto Dodatku č. 1 smluvní strany potvrzují, že byl uzavřen na základě vzájemné dohody, jasně a srozumitelně, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho smluvní strany připojily k tomuto dodatku vlastnoruční podpisy.

V Lišově dne 11. 9. 2020

V Českých budějovicích dne 11. 9. 2020