

**DODATEK Č. 2****KE SMLouvĚ O DíLO č. S/0585/2021/OSKMaT**

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,

za které jedná: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek - Místek

za kterou právně jedná:

Bc. Rylko Michal, místopředseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: 558 443 211 , E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce „MŠ Chlebovice, Pod Kabátici 193 - oprava soc. zařízení“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

- Provedení díla „MŠ Chlebovice, Pod Kabátici 193 - oprava soc. zařízení“ je navázáno na souběžné provedení stavební akce ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Chlebovice – tělocvična. Jedná se o provedení nového vedení kanalizace pro tělocvičnu v části rekonstruovaných prostor MŠ. Vzhledem k tomu, že navazující nové vedení kanalizace v rámci výstavby tělocvičny nebylo doposud provedeno, je navrženo přerušení prací týkající se pokládání nové dlažby vč. souvisejících prací v místnosti č. 1.24 – zádveří/předsíní a celkové rekonstrukce místnosti č. 1.23.2 – úklidová místnost, ve které bude propojovací šachtyce původního a nového vedení kanalizace.

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 1 se smluvní strany dohodly na přerušení díla k 30. 3. 2022 s tím, že práce uvedené v článku 1 zhotovitel provede do **28 dní** od převzetí výzvy objednatele k dokončení díla (předpoklad nejpozději do 31. 12. 2022).
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 99. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 22. 3. 2022.

Ve Frýdku-Místku, dne:

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Bc. Rylko Michal
místopředseda představenstva