

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXX
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	GEOŠRAFO s. r. o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, úředně oprávněný zeměměřický inženýr
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zhotovitel (podal nabídku společně) :	GEODES – geodetické práce s. r. o.
Sídlo :	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí
IČO :	28855051
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1, 2 a 3 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Zdeslavice u Chlístovic.

Důvodem uzavření dodatku je nemožnost projednání návrhu do 31. 3. 2022 z důvodu vrcholící pandemie nemoci covid-19 v měsících lednu a únoru 2022 s přihlédnutím k věkovému složení účastníků řízení těchto KoPÚ (nadpoloviční většina starší 60-ti let). Při uzavírání předchozích dodatků také došlo ke zkrácení termínu mezi dokončením etapy 3.5.1. a následující etapy 3.5.2. z původních 6 měsíců na nyníjší 4 a toto zkrácení by se mohlo projevit na kvalitě zpracování. Dalším důvodem je nutnost zásahu do již částečně zpracovaného návrhu na základě požadavku vypořádání pozemků pod malou vodní nádrží nově doplněnou do PSZ.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a příloha č.1 ke smlouvě o dílo Zdeslavice u Chlístovic se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** se mění z původního 31. 3. 2022 na nový **31. 7. 2022**.

Výše uvedená změna je provedena v přiloženém Položkovém výkazu činností (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 30. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jiří Foltán

jednatel GEOŠRAFO s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatku č. 4 - KoPÚ Zdeslavice u Chlístovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	30. 11. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	215	1 000	215 000	30. 11. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	1 000	10 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	6	2 500	15 000	30. 11. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	3 000	210 000	30. 1. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	3 000	21 000	30. 1. 2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	225	500	112 500	28. 2. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	225	700	157 500	29. 3. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					766 000	29.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	225	1 000	225 000	30.10.2020
	Vypracování plánu společných zařízení - doplnění vodohospodářských opatření	ha	9	1 000	9 000	30. 11. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	500	7 500	30. 10. 2020
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - pro doplnění vodohospodářských opatření	ha	9	500	4 500	30. 11. 2021
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	30. 10. 2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	4 000	60 000	30. 11. 2021
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	225	800	180 000	31.7.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					566 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	225	200	45 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					45 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	80	1200	96000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					96000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					766 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					566 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					45 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					96 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 473 000 Kč	
DPH 21% v Kč					309 330 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 782 330 Kč	

V Praze dne 30. 3. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO s. r. o.