

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_03	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.032
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2 03 Kanalizace		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Výkop kanalizace v křemencích				
Položka, popis: Tento změnový list řeší změnu třídy rozpojitelnosti horniny pro výkopy dešťové kanalizace mezi šachtami RŠ12 až RŠ13 z důvodu výskytu křemencového podloží.				
Důvod změny: Dokončení kanalizace dle PD.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. geologická zpráva ze dne 6.1.2022, 3. fotodokumentace				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 111 288,- Kč bez DPH konečná cena: 111 288,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 111 288,- Kč bez DPH snižení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyřádění zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]		
Vyřádění zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24. 03. 2022 [redacted]		
Vyřádění zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 16-03-2022 [redacted]		
Vyřádění zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23-03-2022 [redacted]		
Vyřádění zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 29. 03. 2022 [redacted]		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.032 - VÝKOP KANALIZACE V KŘEMENCÍCH MEZI RŠ12 RŠ13

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 18.01.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

111 287,49

DPH základní 21,00%
DPH snížená 15,00%

Základ daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Výše daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH

v CZK

134 657,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.032 - VÝKOP KANALIZACE V KŘEMENCÍCH MEZI RŠ12-RŠ13

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 18.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštikova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		111 287,49	134 657,86
D2_03- D05	Kanalizace - Dotazy 2020_08_06	111 287,49	134 657,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.032 - VÝKOP KANALIZACE V KŘEMEN RŠ12-RŠ13

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 18.01.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			111 287,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		134 657,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.032 - VÝKOP KANALIZACE KŘEMENCÍCH MEZI RŠ12-RŠ13

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

Místo:

Praha

Datum:

18.01.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštilkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací celkem	111 287,49
Náklady ze soupisu prací - odpočty	-98 435,74
HSV - Práce a dodávky HSV	-98 435,74
1 - Zemní práce	-98 435,74
Náklady ze soupisu prací - přípočty	209 723,23
HSV - Práce a dodávky HSV	209 723,23
1 - Zemní práce	205 228,67
99 - Přesun hmot	4 494,56

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.032 - VÝKOP KANALIZACE V KŘEMENCÍCH MEZI RŠ12-RŠ13

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D2_03-D05 - Kanalizace - Dotazy 2020_08_06

Místo: Praha

Datum: 18.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 287,49	
Náklady soupisu - odpočty							-98 435,74	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-98 435,74	
D	1		Zemní práce				-98 435,74	
6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-17,010	233,90	-3 978,64	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5 - 10%					
	W							
	W		kanalizace:					
	W		(3,78*1,2*25)*0,15		-17,010			
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-8,505	25,40	-216,03	CS ÚRS 2018 01
	W		17,01*0,5*Přepočtené koeficientem množství		-8,505			
8	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	-85,050	257,00	-21 857,85	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5 - 10%					
	W							
	W		kanalizace:					
	W		(3,78*1,2*25)*0,75		-85,050			
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-42,525	55,20	-2 347,38	CS ÚRS 2018 01
	W		85,05*0,5*Přepočtené koeficientem množství		-42,525			
10	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-11,340	941,80	-10 680,01	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5 - 10%					
	W							
	W		kanalizace:					
	W		(3,78*1,2*25)*0,1		-11,340			
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-102,060	46,70	-4 766,20	CS ÚRS 2018 01
	W		kanalizace:					
	W		(3,78*1,2*25)*0,9		-102,060			
17	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-11,340	80,70	-915,14	CS ÚRS 2018 01
	W		kanalizace:					
	W		(3,78*1,2*25)*0,1		-11,340			
21	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-102,060	146,00	-14 900,76	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		přebytečná zemina:					
	W		výkopy					
	W		rýhy kanalizace:					
	W		*pol. 132201203:17,01		-17,010			
	W		*pol. 132301203:85,05		-85,050			
22	K	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-11,340	155,20	-1 759,97	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W							
	W		přebytečná zemina:					
	W		*pol. 132401201:11,34		-11,340			
23	K	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-217,728	170,00	-37 013,76	CS ÚRS 2018 01
	W		*pol. 162701103:102,06*1,9		-183 914			
	W		*pol. 162701153:11,34*2,1		-23 814			
Náklady soupisu - přípočty							209 723,23	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				209 723,23	
D	1		Zemní práce				205 228,67	
K		132651214	Hloubení rýh provedené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 skalní frézou přes 100 do 500 m3	m3	122,400	1 040,00	127 296,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Křemence ve výkopu kanalizace mezi RŠ12 - RŠ13					
	W		(3,78*0,3)*1,2*25		122,400			
17	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	122,400	80,70	9 877,68	CS ÚRS 2018 01
	W		Křemence ve výkopu kanalizace mezi RŠ12 - RŠ13					
	W		(3,78*0,3)*1,2*25		122,400			
22	K	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	122,400	155,20	18 996,48	CS ÚRS 2018 01
	W		Křemence ve výkopu kanalizace mezi RŠ12 - RŠ13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			(3,78+0,3)*1,2*25		22,400			
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	257,040	170,00	43 696,80	CS ÚRS 2018 01
			"viz pol č.162701153:" 122,4*2,1		257,040			



586 01 JIHLAVA, Znojemská 78

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174

627 00 Brno

Průběžná zpráva č. 3 o předpokládaném výskytu křemenců a jejich těžitelnosti v základové jámě na staveništi pavilonů G1 a G2 IKEM. Zpracováno na základě objednávky č. 20118-053

Na základě telefonického požadavku objednatele proběhlo dne 6.1.2022 setkání autora zprávy s pracovníky firmy IMOS Brno () na staveništi obou pavilonů za účelem geologického posouzení výskytů křemenců a břidlic v prostoru právě budované dešťové kanalizace.

Terénní práce

Během dřívějších terénních prohlídek základové jámy (2.12., 7.12. a 22.12. 2021) byly zjištěny dobře viditelné odkryvy křemenců v jihozápadním boku základové jámy zhruba v prostoru mezi pilotou P16 a P12 – viz fotografie 2021_12_21_foto09.

Jedná se ordovické křemenné pískovce (křemence) dobrotivského a libeňského souvrství generelního směru SV-JZ, které strmě upadají k JV. Jedná se o velmi houževnaté, světle šedé křemence. Ve studovaném odkryvu (prostoru mezi pilotou P16 a P12) se křemence jeví jako poměrně homogenní těleso. Nebylo zaznamenáno střídání křemenců s břidlicemi. Hranáč (2017) uvádí pevnost křemenců kolem 136 Mpa a jejich těžitelnost (vrt S4) řadí do třídy 7 dle dnes již zrušené normy ČSN 733050.

Výkopové práce pro dešťovou kanalizaci od kanalizační šachty DV6 sv. směrem (dokumentovaná délka výkopu ca 25 m) zachytily výše dokumentované těleso křemenného pískovce (křemence) dobrotivského a libeňského souvrství (pokračování fotograficky dokumentovaného odkryvu křemenců mezi pilotou P16 a P12) jejichž pravou mocnost v daném výkopu lze odhadnout na minimálně 20m. Výkopové práce v dokumentovaném úseku jsou vedené v homogenním tělese světle šedých křemenců, břidlice se vyskytují pouze ve velmi podružném množství. Ve svrchních partiích jsou těžené křemence tektonicky porušené, směrem do hloubky tektonických puklin výrazně ubývá.

Závěr

Na základě vyhodnocení lokálních geologických a strukturních poměrů v dokumentovaném výkopu pro dešťovou kanalizaci od kanalizační šachty DV6 sv. směrem (dokumentovaná délka výkopu ca 25 m) lze konstatovat, že výkopové práce v této oblasti jsou prováděny v třídě 6 dle dnes již zrušené normy ČSN 733050, event. ve třídě III dle platné normy ČSN 736133.

Doporučení dalších prací


Pro ověření dalších výskytů křemenných pískovců (křemenců) dobrotivského a libeňského souvrství v prostoru budované dešťové kanalizace doporučuji provést detailní geologickou dokumentaci prováděných výkopových prací.


V Praze dne 6.1.2022

Zpracoval.....
()

Tel: () Bankovní spojení: ČSOB Jihlava, č.ú.201047964/0300
E-mail: () Zapsán v evidenci: OR vedeného KOS v Brně
DIČ: CZ60701609
Spisová značka: oddíl C, vložka 81641

IČ: 60701609








The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document provides a detailed list of items that should be tracked, such as inventory levels, accounts payable, and accounts receivable. It also outlines the procedures for recording these transactions, including the use of double-entry bookkeeping to ensure that the books balance.


The second part of the document focuses on the analysis of the financial data. It explains how to calculate key financial ratios and metrics, such as the gross profit margin, operating profit margin, and return on investment. These metrics are used to assess the company's performance and identify areas for improvement. The document also discusses the importance of comparing the company's performance to industry benchmarks and competitors. This helps to provide context and identify trends in the market.


The final part of the document covers the preparation of financial statements. It details the steps involved in creating the income statement, balance sheet, and cash flow statement. It also explains how to interpret these statements and what they tell you about the company's financial health. The document concludes with a summary of the key points and a final note on the importance of regular financial review and reporting.























6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_02	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : ZL Č. 035
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_02 Podzemní koridor		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Rozšíření koridoru, doplnění polystyrenu kolem koridoru MR, utěsnění prostupů pro vodovodní potrubí				
Položka, popis: Tento změnový list řeší rozšíření koridoru a doplnění polystyrenu kolem koridoru magnetické rezonance z důvodu mezery mezi torkretem a podzemním koridorem. Dále řeší utěsnění prostupů pro vodovodní a kanalizační potrubí, které je v kolizi s koridorem. Vodovod nebyl zakreslen v podkladech IKEM, kanalizační potrubí bylo v jiné výškové poloze.				
Důvod změny: Z důvodu dokončení podzemního koridoru				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma doplnění polystyrenu a rozšíření koridoru, 3. schéma kolize vodovodu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 70 339,- Kč bez DPH konečná cena: 70 339,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 70 339,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dní: 0		NE Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 15. 3. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 24. 03. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 16-03-2022		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 23-03-2022		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis: 29.		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.035 - ROZŠÍŘENÍ KORIDORU, DOPLNĚNÍ POLYSTYREN KORIDORU MR, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 338,57

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH v CZK 85 109,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.035 - ROZŠÍŘENÍ KORIDORU, DOPLNĚNÍ POLYSTYRENU KORIDORU MR, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 338,57	85 109,67
D1_02	Podzemní koridor	70 338,57	85 109,67
D1_02_1- D02	Stavební - Dotazy 2020_07_27	70 338,57	85 109,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.035 - ROZŠÍŘENÍ KORIDORU, DOPLNĚ POLYSTYRENU KORIDORU MR, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 338,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 338,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.035 - ROZŠÍŘENÍ KORIDORU DOPLNĚNÍ POLYSTYRENU KORIDORU MR, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VODOVODNÍ PO

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_02 - Podzemní koridor

Soupis: **D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27**

Místo: Praha

Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	70 338,57
HSV - Práce a dodávky HSV	19 400,69
27 - Základy	7 883,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 060,42
4 - Vodorovné konstrukce	9 457,05
PSV - Práce a dodávky PSV	50 937,88
713 - Izolace tepelné	38 693,08
767 - Konstrukce zámečnické	12 244,80
767.e - ostatní	12 244,80

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.035 - ROZŠÍŘENÍ KORIDORU, DOPLNĚNÍ POLYSTYRENU KORIDORU MR, UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VODOVODNÍ POTRUBÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha Datum: 14.01.2022
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem


70 338,57


D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 400,69	
D	27		Základy				7 883,22	
34	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - beton XC4, XA1-Cl 0,4, D max 22	m3	2,010	3 922,00	7 883,22	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres 3.PP					
	W		Podzemní koridor 67*0,1*0,3		2,010			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 060,42	
67	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,087	23 683,00	2 060,42	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres výztuže koridoru					
	W		Výztuž pro komplet celý koridor, Stropy, stěny, desky ... 0,087		0,087			
D	4		Vodorovné konstrukce				9 457,05	
78	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - beton XC4, XA1-Cl 0,4, D max 22	m3	2,010	2 846,00	5 720,46	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres 3.PP					
	W		67*0,1*0,3		2,010			
79	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	6,700	355,10	2 379,17	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.					
	W		Viz. PD statika - výkres 3.PP					
	W		koridor-spodek: 67*0,1		6,700			
80	K	411351022	Odstanění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	6,700	111,00	743,70	CS ÚRS 2018 01
81	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.PP, výkresy řezů 1,2,3,4 a Tech.zpr.	m2	6,700	50,90	341,03	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz. PD statika - výkres 3.PP					
	W		koridor-spodek: 67*0,1		6,700			
82	K	411354316	Odstanění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	6,700	40,70	272,69	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 937,88	
D	713		Izolace tepelné				38 693,08	
M		283763550	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0.034$ tl 120mm Doplnění polystyrenu v koridoru MR - viz schéma zakreslení	m2	63,525	482,00	30 619,05	CS ÚRS 2021 02
	W		výška 2950 mm		23,200			
	W		výška 3700 mm		37,300			
	W		(23,2+37,3)*1,05 'Přepočteno koeficientem množství		63,525			
180	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Doplnění polystyrenu v koridoru MR - viz schéma zakreslení	m2	63,525	127,10	8 074,03	CS ÚRS 2018 01
	W		výška 2950 mm		23,200			
	W		výška 3700 mm		37,300			
D	767		Konstrukce zámečnické				12 244,80	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		767.e	ostatní				12 244,80	
K		76711-R100	Ozn.O107 - Utěsnění kanalizační prostupů profese ZTI - svislou i vodorovnou konstrukcí - D+M Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), schéma kolize vodovodu s koridorem - PE 110	kus	2,000	3 484,10	6 968,20	vlastní
W								
W								
W			- včetně příslušenství					
W			2		2,000			

















6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č. 036
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Úprava armatury energokanálu 3.PP				
Položka, popis: Tento změnový list řeší úpravu délek vyrobené armatury energokanálu 3.PP z důvodu snížení světlé výšky energokanálu, která byla snížena na základě odhalení a ponechání stávající ŽB desky.				
Důvod změny: Dle požadavku investora.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. vyjádření GP - PENTA, 3. schéma zakreslení a zaměření				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 16 164,- Kč bez DPH konečná cena: 16 164,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 16 164,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dní:	0	NE
Vyjádření zástupce GD		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 15. 3. 2022	
Vyjádření zástupce GP		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24. 03. 2022	
Vyjádření zástupce Správce stavby		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 16. 03. 2022	
Vyjádření zástupce Objednatel - PM		SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23. 03. 2022	
Vyjádření zástupce Objednatel		SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 29. 03. 2022	
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.036 - ÚPRAVA ARMATURY ENERGOKANÁLU 3.PP

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 02.02.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 164,39

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
snížená	21,00%	#ODKAZI	
	15,00%	#ODKAZI	

Výše daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH

v CZK

19 558,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.036 - ÚPRAVA ARMATURY ENERGOKANÁLU 3.PP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 02.02.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 164,39	19 558,91
D1_01	Budova G1 a G2	16 164,39	19 558,91
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	16 164,39	19 558,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.036 - ÚPRAVA ARMATURY ENERGOKANÁLU 3.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.02.2022

/zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

DIČ:

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

/pracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 164,39

sníž přenesená
nulová

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
15,00%
0,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 558,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.036 - ÚPRAVA ARMATURY ENERGOKANÁLU 3.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

02.02.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 164,39

HSV - Práce a dodávky HSV

16 164,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 164,39

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.036 - ÚPRAVA ARMATURY ENERGOKANÁLU 3.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

02.02.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:


Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava


Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 164,39	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 164,39	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				16 164,39	
K		HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář	hod	40,000	385,00	15 400,00	CS ÚRS 2021 02
		W	Úprava délek vyrobené armatury - měření, řezání, dělník 5 dní po 8 hod 5*8		40,000			
K		HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	17,500	499,00	8 732,50	CS ÚRS 2021 02
		W	Úprava délek vyrobené armatury - měření, řezání, technik 5 x 3,5 hod 5*3,5		17,500			
143	K	311321711	Nosná zeď ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže	m3	-0,900	3 356,00	-3 020,40	CS ÚRS 2018 01
			Snížení světlé výšky energokanálu - odpočet stěn (15*0,3*0,1)*2		0,900			
103	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-1,530	3 010,10	-4 805,45	CS ÚRS 2018 01
			Snížení světlé výšky energokanálu - odpočet podklaniho betonu 6*1,7*0,15		1,530			
106	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	-1,530	171,60	-262,55	CS ÚRS 2018 01
		W	Snížení světlé výšky energokanálu - odpočet podklaniho betonu 6*1,7*0,15		1,530			
256	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-1,530	52,10	-79,71	CS ÚRS 2018 01
		W	Snížení světlé výšky energokanálu - odpočet podklaniho betonu 6*1,7*0,15		1,530			







Věc: **GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č 210151-41169-DSS-37**

Název zakázky: **IKEM Praha – výstavba nových budov G1, G2**

Zaměřil:

Lokalita: Krč

Zpracoval:

Předmět měření: Zaměření výšek betonu v místě pokračování kanálů

Spoluprac.: 

Objednatel: IMOS Brno a.s.

Dodavatel: GEOTON CZ s.r.o.

Datum zač. měř.: 27.01.2022

Číslo zakázky:

210151

Datum kon. měř.: 27.01.2022

Číslo nabídky:

Souř/Výš. syst.: ZVS stavby blízky JTSK/Bpv

Číslo objedn.:

20118 - 006

Technická zpráva:

Bylo provedeno zaměření výšek stávajícího betonu v trase kanálu. Zaměření bylo realizováno polární metodou z volných stanovisek připojených na ZVS (Základní vytyčovací síť). Směrodatná odchylka zaměření odpovídá $m_{xyz} = 1 \text{ cm}$.


Použité přístroje a vybavení:

- S5-2 - Robotizovaná totální stanice TRIMBLE S5 DR Plus
směrodatná odch. délky: 1,5 mm + 2 PPM ; směrodatná směru: 10cc

ser. no.: 37011420

Seznam příloh:


- situace a seznam souřadnic



PŘEDAL

PŘEVZAL

OVĚŘIL



Podpis:

Podpis:

Podpis:

Datum:

Datum:

Datum:

27.01.2022

Jméno:

Jméno:

Ev. č.:


220005


Jméno:




Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutých s objednatelem.









6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.037
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D2_01 Komunikace a chodníky		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)			
Název změny: Oprava chodníku a schodiště u objektu S				
Položka, popis: Tento změnový list řeší opravu chodníku a schodiště u objektu S na parkovišti P2.				
Důvod změny: Pro provedení zpevněných ploch s požadovanými parametry.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladová část				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 56 361 Kč bez DPH konečná cena: 56 361 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 56 361 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0		celkový počet dní: 0	NE	Vyplní GD / provádějící změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22. 03. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 24. 03. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22-03-2022		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 23-03-2022		
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 29. 03. 2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník:		1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD		

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.037 - OPRAVA CHODNÍKU A SCHODIŠTĚ U OBJEKTU S PARKOVIŠTĚ P2

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 12.01.2022

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 361,26

DPH základní
Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Výše daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH

v

CZK

68 197,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.037 - OPRAVA CHODNÍKU A SCHODIŠTĚ U OBJEKTU S - PARKOVIŠTĚ P2

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 12.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštikova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 361,26	68 197,12
D2_01- D02	Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27	56 361,26	68 197,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.037 - OPRAVA CHODNÍKU A SCHODIŠTĚ I S - PARKOVIŠTĚ P2

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 12.01.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 361,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 197,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.037 - OPRAVA CHODNÍKU A SC OBJEKTU S - PARKOVIŠTĚ P2

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo:

Praha

Datum:

12.01.2022

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 361,26

HSV - Práce a dodávky HSV

56 361,26

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

17 840,03

4 - Vodorovné konstrukce

12 245,38

5 - Komunikace

23 459,80

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

2 482,80

998 - Přesun hmot

333,25

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.037 - OPRAVA CHODNÍKU A SCHODIŠTĚ U OBJEKTU S - PARKOVIŠTĚ P2

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Datum: 12.01.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava


Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno


Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 361,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				56 361,26	
D		11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				17 840,03	
K		113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojné pl do 50 m2	m2	19,000	373,00	7 087,00	CS ÚRS 2021 02
vv			odsíranění zámkové dlažby s betonem - přilepená, podbetonovaná		19,000			
54	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,000	45,30	362,40	CS ÚRS 2018 01
vv			Odstranění stávajících obrubníků včetně betonového lože a opěry		8,000			
157	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	2 083,90	4 167,80	CS ÚRS 2018 01
vv			bourání stávajícího schodu, opěrné stěny a panelů		2,000			
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,900	391,50	3 092,85	CS ÚRS 2018 01
vv			likvidace sutí - panely, opěrná stěna, schod, dlažba s betonem, obrubníky		7,900			
168	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,900	139,10	1 098,89	CS ÚRS 2018 01
vv			likvidace sutí - panely, opěrná stěna, schod, dlažba s betonem, obrubníky		7,900			
169	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,900	6,10	530,09	CS ÚRS 2018 01
vv			7,9*11 *Přepočtené koeficientem množství		86,900			
170	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,900	190,00	1 501,00	CS ÚRS 2018 01
vv			likvidace sutí - panely, opěrná stěna, schod, dlažba s betonem, obrubníky		7,900			
D		4	Vodorovné konstrukce				12 245,38	
79	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř C 20/25	m3	1,200	2 763,30	3 315,96	CS ÚRS 2018 01
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
vv			1,2		1,200			
81	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	25 306,00	1 265,30	CS ÚRS 2018 01
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
vv			Sít průměr 6 mm, oka 100/100 mm		0,05			
82	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,000	436,50	436,50	CS ÚRS 2018 01
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
vv			1		1,000			
83	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,000	97,90	97,90	CS ÚRS 2018 01
85	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	3,500	356,20	1 246,70	CS ÚRS 2018 01
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
vv			3,5*1		3,500			
86	M	593737-R1	stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 3500 mm rozměr 20x30 cm	kus	1,000	1 394,10	1 394,10	vlastní
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
vv			1		1,000			
42	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 4ks délky 400 mm	m	1,600	907,70	1 452,32	CS ÚRS 2018 01
vv			Montáž obkládů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 200 do 250 mm	m	3,500	230,00	805,00	CS ÚRS 2021 02
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
vv			Montáž obkládů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 300 do 350 mm	m2	3,500	444,00	1 554,00	CS ÚRS 2021 02
vv			Nový schod, délka 3,5 m					
M		597614090	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,050	416,00	436,80	CS ÚRS 2021 02
vv			3,5*0,3					
M		597614340	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,700	344,00	240,80	CS ÚRS 2021 02
vv			3,5*0,2					


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace				23 459,80	
91	K	564851111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 150 mm Nový chodník	m2	19,000	93,50	1 776,50	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W							
	W		Chodníky ze zámkové dlažby - 50 MPa					
	W		19					
	K	567123114	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm Nový chodník	m2	33,000	340,00	11 220,00	CS ÚRS 2021 02
	W							
	W							
	W		dlažba + přejezd chodníku					
	W		19+14					
	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 dlažba zámková profilova základní 19,6x16,1x6 cm	m2	19,000	371,00	7 049,00	CS ÚRS 2021 02
105	M	59245212	přírodní Nový chodník	m2	19,000	179,70	3 414,30	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W							
	W		Chodníky ze zámkové dlažby					
	W		19		19,000			
	D	91	Dopíňující konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch				2 482,80	
153	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	210,90	1 687,20	CS ÚRS 2018 01
155	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm Nový obrubník	m	8,160	97,50	795,60	CS ÚRS 2018 01
	W							
	W							
	W		8*1,02 Přepočtené koeficientem množství		8,160			
	D	998	Přesun hmot				333,25	
172	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažběním	t	2,284	145,90	333,25	CS ÚRS 2018 01




















6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D2_05 D2_03-R15 D2_05-R15	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č. 040
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D2_05 - Vodovod D2_03-R15 - Kanalizace - Revize R15 D2_05-R15 - Vodovod - Revize R15	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv	
Název změny: Nový vodovod od budovy D po G, změna světlosti kanalizační šachty RŠ30a a úprava armatur ve vodovodní šachtě AŠ4				
Položka, popis: Tento změnový list řeší realizaci nového vodovodu od budovy D po G a zmenšení světlosti kanalizační šachty RŠ30a z důvodu střetu původně navržené šachty s podzemními pasy mezi sloupy navrženého objektu. Dále řeší úpravu armatur v armaturní šachtě AŠ4 z důvodu napojení stávajícího vodovodu do objektu G.				
Důvod změny: Dle požadavku objednatele.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma zakreslení nového vodovodu				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 303 370 Kč bez DPH konečná cena: 303 370 Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 303 370 Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní GD / prováděcí změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23. 03. 2022		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 24. 03. 2022		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23-03-2022		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 23-03-2022		
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: [redacted] 29. 03. 2022		
Důvod zamítnutí (vyplní O):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 20.01.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

303 370,16

DPH základní 21,00%
DPH snížená 15,00%

Sazba daně

Základ daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Výše daně
#ODKAZI
#ODKAZI

Cena s DPH

v CZK

367 077,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_05 - Vodovod

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 20.01.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

193 278,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 599,04	21,00%	9 155,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

202 434,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		přebytečný výkopek:					
	W		*pcl 162701153:10		10,000			
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	54,000	87,30	4 714,20	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		zpětný zásyp vodovodu:					
	W		trasa podél základů budovy G1,2:		30,000			
	W		1*1,2*25					
	W		zbylá trasa:		24,000			
	W		1*1,2*20					
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	22,500	152,90	3 440,25	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		se zhuťněním					
	W		kamenivo frakce 0-8 mm					
	W		trasa podél základů budovy G1,2:		12,500			
	W		1*0,5*25					
	W		zbylá trasa:		10,000			
	W		1*0,5*20					
29	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	43,875	227,10	9 964,01	CS ÚRS 2018 01
	W		22,5*1,95 *Přepočtené koeficientem množství		43,875			
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				207,36	
31	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200	m	4,000	44,50	178,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Vybourání stávajícího ocelového potrubí					
	W		*DN 100:" 4		4,000			
35	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,136	204,30	27,70	CS ÚRS 2018 01
	W		Vybourání stávajícího ocelového potrubí					
	W		*DN 100:" 4*0,0339		0,136			
36	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,272	6,10	1,66	CS ÚRS 2018 01
	W		0,136*2 *Přepočtené koeficientem množství		0,272			
	D	45	Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb				4 407,91	
54	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,500	764,30	3 439,35	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		se zhuťněním					
	W		frakce 0-8 mm					
	W		trasa podél základů budovy G1,2:		2,500			
	W		1*0,1*25					
	W		zbylá trasa:		2,000			
	W		1*0,1*20					
55	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,400	2 421,40	968,56	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		"obetonování potrubí ve spojích:" napojení PE110 na stávající ocelové potrubí DN100					
	W		0,4		0,400			
	D	8	Trubní vedení				119 851,38	
80	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	50,000	86,60	4 330,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ					
	W		Nový vodovod od budovy D k G:					
	W		50		50,000			
81	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	50,750	300,90	15 270,68	CS ÚRS 2018 01
	W		50*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		50,750			
84	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	12,000	197,00	2 364,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Nový vodovod od budovy D k G: V1, V2, V3, V4 + zahnutí vodovodu					
85	M	286159750	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	12,000	329,70	3 956,40	CS ÚRS 2018 01
	W		Nový vodovod od budovy D k G: V1, V2, V3, V4 + zahnutí vodovodu					
	W		4+2		12,000			
87	M	286148-R2	oblouk PE 110/90°	kus	6,000	1 076,30	6 457,80	vlastní
	W		Nový vodovod od budovy D k G: V1, V2, V3, V4 + zahnutí vodovodu					
	W		4+2		6,000			
	M	319510050	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přluba DN 125	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Nový vodovod od budovy D k G: napojení PE110 na stávající ocel DN100					
	W		1		1,000			
	K	891279111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 125	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 02
	M	422735040	pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 80-400X1"	kus	1,000	3 550,00	3 550,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Odkalení nového vodovodního potrubí					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_03-R15 - Kanalizace - Revize R15

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 07.12.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-628,22

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-628,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

D	8	Trubní vedení				911,20	
78	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62, 5x60 cm	kus	-1,000	2 186,60	-2 186,60 CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, vykres 11, tabulka šachet a TZ				
	W						
	W		-1		-1,000		
85	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	789,60	-789,60 CS ÚRS 2018 01
	W		-1		-1,000		
86	M	286619-R1	poklop litinový DN 600 v. 160, D400	kus	-1,000	3 322,20	-3 322,20 vlastní
	W		Viz PD - situace, vykres 11, tabulka šachet a TZ				
	W						
	W		-1		-1,000		
94	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	kus	1,000	8 070,00	8 070,00 CS ÚRS 2021 01
	W		1		1,000		
95	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	6 010,00	6 010,00 CS ÚRS 2021 01
	W		1		1,000		
96	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	126,00	126,00 CS ÚRS 2021 01
	W		1		1,000		
97	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třidu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	1,000	15 100,00	15 100,00 CS ÚRS 2021 01
	W		1		1,000		
D	99	Přesun hmot					-1 539,42
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-6,011	256,10	-1 539,42 CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D2_05-R15 - Vodovod - Revize R15

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 07.12.2021

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 719,67

DPH základní
snížená

Základ daně
8 819,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 852,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

133 970,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³ Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%	m ³	22,200	268,00	5 949,60	CS ÚRS 2018 01
	W		vodovod: (1,0*1,6*18,5)*0,75		22,200			
11	K	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 22,2*0,5 *Přepočtené koeficientem množství	m ³	11,100	55,20	612,72	CS ÚRS 2018 01
12	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 Zatřídění hornin - tř.3 - 15%, tř.4 - 75%, tř.5- 10%	m ³	2,960	941,80	2 787,73	CS ÚRS 2018 01
	W		vodovod: (1,0*1,6*18,5)*0,1		2,960			
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	44,400	55,70	2 473,08	CS ÚRS 2018 01
	W		Viz PD - situace, podélné profily, vzorové příčné řezy, výpis prvků a TZ					
	W		rýhy pro vodovod (18,5*1,6*2)*0,75		44,400			
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m ²	44,400	40,70	1 807,08	CS ÚRS 2018 01
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	44,400	34,20	1 518,48	CS ÚRS 2018 01
	W		z rýh pro vodovod: hornina tř. 3, 4 (1,0*1,6*18,5)*0,9		26,640			
	W		z rýh pro bourání vodovodu: 0,6*1,6*18,5		17,760			
18	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	2,960	37,70	111,59	CS ÚRS 2018 01
	W		z rýh pro vodovod: hornina tř. 5 (1,0*1,6*18,5)*0,1		2,960			
21	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ	m ³	8,880	146,00	1 296,48	CS ÚRS 2018 01
	W		přebytečná zemina: výkopy rýhy vodovodu: "pol. 132201202:" 4,44		4,440			
	W		"pol. 132301202:" 22,2 odpočet		22,200			
	W		zásypy: "pol. 174101101:"-17,76		-17,760			
22	K	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy, výpis prvků a TZ	m ³	2,960	155,20	459,39	CS ÚRS 2018 01
	W		přebytečná zemina: "pol. 132401201:" 2,96		2,960			
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	23,088	170,00	3 924,96	CS ÚRS 2018 01
	W		"pol. 162701103:" 8,88*1,9		16,872			
	W		"pol. 162701153:" 2,96*2,1		6,216			
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ přebytečný výkopek: "pol. 162701103:" 8,88	m ³	8,880	47,70	423,58	CS ÚRS 2018 01
25	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³ přebytečný výkopek: "pol. 162701153:" 2,96	m ³	2,960	73,30	216,97	CS ÚRS 2018 01
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ	m ³	38,110	87,30	3 327,00	CS ÚRS 2018 01
	W		rýhy vodovodu: 1,0*1,1*18,5		20,350			
	W		zásyp rýh po vybouraném vodovodu: 0,6*1,6*18,5		17,760			
27	K	174101-R2	Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy	m ³	38,110	25,40	967,99	vlastní
28	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Viz PD - situace, podélné profily, příčné řezy a TZ	m ³	7,400	152,90	1 131,46	CS ÚRS 2018 01
	W		se zhutněním kamenivo frakce 0-8 mm 1,0*0,4*18,5		7,400			
29	M	583373030	štrkopiesek frakce 0-8 7,4*1,95 *Přepočtené koeficientem množství	t	14,430	227,10	3 277,05	CS ÚRS 2018 01
	W		Zemní práce - přípravné a přidružené práce		14,430		2 579,87	
31	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 Viz PD - situace a TZ	m	18,500	44,50	823,25	CS ÚRS 2018 01
	W		18,5		18,500			

108	K	89223-R05	Zkouška funkčnosti signalizace	m	20,000	21,20	424,00 vlastní
	VV		20,0		20,000		
109	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	20,000	10,80	216,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		20,0		20,000		
114	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	3 420,00	3 420,00 CS ÚRS 2021 01
	W		1		1,000		
	D	99	Přesun hmot				5 009,57
111	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	19,561	256,10	5 009,57 CS ÚRS 2018 01

