

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021291, kterou dne 15. 12. 2021 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:


### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70886300  
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)  
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 76548881/0710  
ID datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

### **VV TOP s.r.o.**

se sídlem: Podolská 1739/38, 628 00 Brno  
IČO: 49977202  
DIČ: CZ49977202  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 14125  
Zastoupená: Ctiborem Pokorným, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Brno  
Číslo účtu: 2800357402/2010  
Telefon:   
ID Datové schránky: **ak5bfg8**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 15. 12. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2021291 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, **veškeré práce, dodávku a montáž 54 ks bezpečnostních okenních mříží, včetně instalace 9 ks certifikované bezpečnostní okenní fólie, na stanicích HZS Ústeckého kraje - stanice Ústí nad Labem na adrese Masarykova 342/380, 400 10 Ústí nad Labem, stanice Petrovice na adrese Petrovice 595, 403 37 Petrovice, stanice Roudnice nad Labem na adrese Žižkova 729, 413 01 Roudnice nad Labem, stanice Chomutov na adrese Beethovenova 1347/19, 430 01 Chomutov** (dále jen „dílo“), v rozsahu technické specifikace a cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele ze dne 03. 12. 2021, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán.
2. Zhotovitel se v Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo zavázal dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do: 31. 03. 2022.
3. Dne 25. 3. 2022 primárně zhotovitel informoval objednatele o nemožnosti splnit smluvní závazek řádně a včas z důvodu nemožnosti nákupu hutního materiálu na trhu, jako překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel objektivně nemohl ovlivnit, neboť jeho dodavatelé mu z důvodu nedostatku materiálu na trhu a dalších

okolností stojících na jejich straně či mimo jejich dispozici pozastavili na určitou dobu prodej hutního materiálu. Následkem toho potom nebyli schopni zhotoviteli dodat nebo plnit objednávky hutního materiálu v předem slíbeném a určeném termínu. Termínem dokončení a předání díla by měl být dle sdělení zhotovitele den 10. 4. 2022. Předmětné skutečnosti potom zhotovitel osvědčil přípisem ze dne 29. 3. 2022, doručeném objednateli téhož dne.

4. Objednatel vnímá důvody související s nemožností nákupu hutního materiálu na trhu a pozastavení jeho prodeje zhotoviteli, jako překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, které zhotovitel bez dalšího nemohl ovlivnit. Současně tato překážka nevznikla až v době, kdy by zhotovitel již byl v prodlení se splněním závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.

## II.

### Změna podmínek smlouvy a smluvních pokut

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku smlouvy o dílo se:
  - a) V Čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo doplňuje věta v následujícím znění:

*„Převzetím nebezpečí změny okolností se pro účely tohoto ustanovení smlouvy a platné legislativy nerozumí důvody a okolnosti související s nemožností nákupu hutního materiálu na trhu, pakliže objektivně vznikly mimo dispozici zhotovitele.*
  - b) v Čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo doplňuje věta v následujícím znění:

*„ V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla objednateli ve smyslu Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo z důvodů souvisejících s nemožností nákupu hutního materiálu na trhu, které objektivně vznikly mimo dispozici zhotovitele, bude zhotovitel, analogicky dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, zproštěn povinností uhradit objednateli smluvní pokutu za pozdní předání díla objednateli oproti sjednanému termínu“*

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

Objednatel:



Zhotovitel:

