

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
ba [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2020

3 940 500,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1

256 077,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 2	130 00,00 Kč
Cena celkem	4 326 577,00 Kč
Cena DPH (21%)	908 581,17 Kč
Cena včetně DPH	5 235 158,17 Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 510 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 33185

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

33185

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 274 66 868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

16.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Dodatek č. 1 ze dne 06.09.2021

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem zpracování dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je:

1) posun termínu odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) o 120 dnů oproti termínu z dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Tento posun je způsoben vlivem zdržení kamerového průzkumu jako základního podkladu pro návrh odvodnění vozovky s maximálním využitím stávající kanalizace vlivem vysoké míry znečištění (v posledním úseku 100 % viz příloha „zanesení kanalizace“ oproti předpokladu 40 – 50 %). Poslední úsek kanalizace určený k průzkumu se dostal do klimaticky nevhodného období a bude jej nutno přerušit cca na 3 měsíce. Následně cca 1 měsíc bude probíhat vyhodnocení průzkumu a zapracování výsledků do projektové dokumentace. Celkové zdržení projekčních prací ve fázi DUSP vychází tedy na 4. měsíce.

2) Z hlediska míry znečištění kanalizace viz bod 1) a potřeby prozkoumání zbývajících cca 120 m dojde k navýšení nákladů na monitoring a pročištění kanalizace. Celkové vícepráce k tomuto bodu činí 130 000,00 Kč bez DPH.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
3 940 500,00 Kč	4 196 577,00 Kč	0,00 Kč	130 000,00 Kč	4 326 577,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termíny dle posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 390 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	do 510 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Zápis z jednání 3.KD projektu
4.	Zápis z jednání s VOS k průkumu dešťové kanalizace

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	200 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115 000,00 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1 650 000,00 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65 500,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	49 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	-90 000,00 Kč
l.	Pročištění kanalizace	-150 000,00 Kč
	Monitoring a pročištění kanalizace dle dodatku č. 1	496 077,00 Kč
	Monitoring a pročištění kanalizace dle dodatku č. 2	130 000,00 Kč
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200 000,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		4 126 577,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500,- Kč/hod		200 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		4 326 577,00 Kč
DPH 21%		908 581,17 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		5 235 158,17 Kč

V Hradci Králové 05.11.2021

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Akce: **II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka**

Věc: **Žádost o úpravu smluvních podmínek č. 2**

V souladu se Smlouvou o dílo na předmětnou akci uzavřenou dne 16.10.2020 a její nedílné součástí ZOP-D a VOP-D (dále jen Smlouva) a dodatkem č. 1 ze dne 06.9.2021a s odvoláním na čl. 25.1 ZOP-D a VOP-D Vás tímto žádám o úpravu smluvních podmínek v důsledku zdržení doby provádění díla a ztížení prováděných služeb a to takto:

a) Termín dle článku 22.1 VOP:

Původní znění: dle čl. 22.1 ZOP-D

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 390 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Navrhované znění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 510 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Zdůvodnění:

K posunu projekčních prací došlo vlivem zdržení kamerového průzkumu jako základního podkladu pro návrh odvodnění vozovky s maximálním využitím stávající kanalizace. Čištění a kamerový průzkum stávající kanalizace probíhá již od května 2021. Bohužel vlivem vysoké míry znečištění (v posledním úseku 100% viz příloha „zanesení kanalizace“) se poslední úsek kanalizace určený k průzkumu dostal do klimaticky nevhodného období a bude jej

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

nutno přerušit cca na 3 měsíce. Následně cca 1 měsíc bude probíhat vyhodnocení průzkumu a zpracování výsledků do projektové dokumentace. Celkové zdržení projekčních prací ve fázi DUSP vychází tedy na 4. měsíce.

b) Ztížení prováděných služeb:

1) Čištění kanalizace nad rámec běžného znečištění:

V závěrečném úseku určeném ke kamerovému průzkumu byla zjištěna průměrná míra zanesení 100% (viz příloha „zanesení kanalizace“) a oproti předpokladu z dodatku č. 1. (uvažovaná průměrná míra zanesení 40-50%) se nepodařilo v cenovém limitu provést kamerové zkoušky v celém zbývajícím rozsahu. Kamerové zkoušky zbývá provést v celkové délce cca 120m (viz příloha „mapa kamery Stara Paka V2“).

Cenová kalkulace za stížené provádění služeb nad SoD a dodatek č. 1.:

Uvažovaná cena prací dle SoD a dodatku č. 1: 496077,-Kč bez DPH (pročištění + kamer. pr.)

Doposud provedené práce: 457477,50Kč bez DPH (viz příložené faktury firmy EKOLSERVIS, s.r.o.)

Předpokládaný rozsah prací na zbývajícím úseku dlouhém cca 120m: 130000,-Kč. Předpokládá se cca 30 pracovních hodin monitoring (1550,-Kč/hod + dopravné a paušál) a čištění s tlako-sacím vozem s recyklací cca 30 pracovních hodin (2720,-Kč/hod + likvidace kalů). Celkově by tedy práce na monitorované kanalizace za celý úsek neměly překročit 626077,-Kč bez DPH (496077,-Kč + 130000,-Kč). Konečná částka bude fakturována dle skutečnosti na základě fakturace subdodavatele.

***) cena bude fakturována dle skutečnosti na základě dokladu subdodavatele provádějícího čištění kanalizace**

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec

Příloh:

- Fakturace subdodavatele monitoringu kanalizace
- Záznam z 3KDP
- Mapa přehledu kamerových zkoušek
- Doklad o zanesení kanalizace
- Záznam z jednání na VOS
- Záznam z jednání s Gasnet z 13.8.2021 a z 22.9.2021
- Členění SO řady 500

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		3 940 500,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 130 000,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 130 000,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		130 000,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	130 000 Kč ≤ 5 494 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	3,30 % ≤ 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 240 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 240 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	736 077,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	18,68 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 240 000,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	256 077,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,50 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 130 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	130 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 196 577,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	4 326 577,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 326 577,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

!