

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/005	Číslo ZBV: 036.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V návaznosti na nestabilitu horniny, kdy došlo k samovolnému sesuvu části skalního masivu a kamenné zídky v úseku 4 tohoto SO C 271, byly k zajištění skalního svahu na základě statického výpočtu doplněny pramencové a sklolaminátové kotvy. Tato ZBV řeší vybudování pracovní plošiny a přístupové rampy, díky čemuž došlo k zajištění přístupu vrtací techniky k realizaci kotev. Zbudováním pracovní plošiny a přístupové rampy došlo k výraznému navýšení sypaniny do násypu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 846 477,17	1 846 477,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 29-03-2022 podpis _____

Supervize jméno _____ datum 23.3.2022 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 30.03.2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno _____ datum 30.03.2022 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 17.3.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré _____

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 036.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS) 005 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17160.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								465 381,40	0,00	1 846 477,17	2 311 858,57	1 846 477,17	396,77

Za Zhotovitele:

Datum: 17.3.2022

Za Objednatele:

Datum:

30.03.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 006 - Demolice - zárubní zeď, km 2.610 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 006 - Demolice - zárubní zeď, km 2.610 vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 006/001	Číslo ZBV: 043.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V zadávací dokumentaci bylo dle odborného odhadu projektanta a pochůzky na stavbě, viz fotodokumentace, navrženo množství bouraných konstrukcí ze železobetonu – demolice stávající zárubní zdi v km 2,610. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající zárubní zeď je většího rozsahu, než bylo předpokládáno v PDPS. Skutečná kubatura byla po zahájení prací měřena a průběžně odsouhlasována TDI do SD. Následně bylo po dohodě s TDI rozhodnuto o nutnosti zaměření bourané zdi geodeticky, Veškeré přílohy jsou doloženy v dokladové části dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 336 710,59	5 336 710,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29-03-2022	podpis
Supervize	jméno	datum 30.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.03.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 30.03.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29.3.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 043.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 006 - Demolice - zárubní zed', km 2.610 vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 006 - Demolice - zárubní zed', km 2.610 vpravo								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	96616R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Nové položky													
101	96615R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								3 119 690,14	0,00	5 336 710,59	8 456 400,73	5 336 710,59	171,07

Za Zhotovitele:

Datum:

24.3.22

Za Objednatele:

Datum:

30.03.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 606/001	Číslo ZBV: 045.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu ražeb a jejich ukončení byli sledovány konvergenční profily únikové štoly. Konvergenční měření bylo ukončeno z důvodu minimálních až žádných hodnot konvergencí směrem do prostoru únikové štoly. Metodika výpočtu byla stejná po vzoru objektu C605 – ražený tunel. V štole byla po ukončení konvergenčního měření vypočtena hodnota konvergence 2,46 mm. V důsledku nepředvídatelné události bylo nutné zbylý prostor s kterým nepočítal projekt tj. $30 - 2,46 = 27,54$ mm, zaplnit při betonáži sekundárního ostění. V důsledku této změny došlo k změně kubatury položky č. 39.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	152 725,94	152 725,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 28-03-2022	podpis
Supervize	jméno	datum 23.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.03.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 30.03.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 27.3.22	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

0000006

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 045.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	36535R.A	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE ŽELEZOBET C30/37											
Celkem								253 224,10	0,00	152 725,94	405 950,04	152 725,94	60,31

Za Zhotovitele:

Datum:

17. 2. 22

Za Objednatele:

Datum:

30. 03. 2022

0000007

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 609/001	Číslo ZBV: 046.3
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Položka č. 8 byla v PDPS zdvojená .V RDS proběhla náprava této skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-421 022,81	0,00	-421 022,81

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____ datum 29-03-2022 podpis _____

Supervize _____ datum 23.3.2022 podpis _____

Správce stavby _____ jméno Mgr. David Fiala datum 30.03.2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____ jméno _____ datum 30.03.2022 podpis _____

Zhotovitel _____ jméno _____ datum 18.7.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize _____ Číslo paré _____

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 046.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	45160.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU											
Celkem								421 022,81	-421 022,81	0,00	0,00	-421 022,81	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum: 18.3.2022

Za Objednatele:

Datum:

30.03.2022

0000008

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 609/001	Číslo ZBV: 046.4
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Doplnění 2 ks čistících šachet bylo nezbytně nutné pro provádění řádné údržby a možnost kontroly odvodňovacího systému tunelu. Požadavek na zvýšení počtu čistících šachet byl vznesen od budoucího správce objektu Brněnské komunikace a.s. Pol. č. 16 - jedná se o šachty Š13L a Š13P v hloubené části únikové štoly, které nebyly v PDPS vykážány. Zdůvodnění pro IBR a investora: dopracování detailů odvodnění v RDS, zejména s ohledem na technické řešení izolací a umístění kabelových šachet. Do čistopisu RDS se doplňovali šachty Š13L a Š13P v bloku VIII v hloubeném úseku štoly – objekt C607. Výsledná suma 22 ks je 13 ks š * 2 = 26 – 4(DN 1000 na portále) = 22 KS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	13 140,72	13 140,72

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29-03-2022	podpis
Supervize	jméno	datum 23.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.03.2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 mice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 30.03.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 18.3.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 046.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	894858R.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM											
Celkem								131 407,20	0,00	13 140,72	144 547,92	13 140,72	10,00

Za Zhotovitele:

Datum: 18.3.2022

Za Objednatele:

Datum: 30.03.2022

0000040

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: C 609/001	Číslo ZBV: 046.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna pol. č. 4 vyplývá ze změny technologie zhotovení rubové drenáže v raženém úseku tunelu – objekt C605. V zadávací dokumentaci projektu bylo uvažováno se složitým detailem z více druhů konstrukcí. Na podkladní beton bylo nutné vytvořit výškově a směrově přesně definované sedlo z podkladního betonu C16/20 – X0. Následně mělo být osazeno potrubí a provedeno geometricky složité těleso z mezerovitého betonu se zatažením hydroizolační fólie přes zhotovenou konstrukci. V prostorech štoly a rozveden bylo uvažováno jenom z drenážním tělesem složitě geometrického tvaru bez spádování podkladních betonu. Ku kubatuře mezerovitého betonu je nutné připočítat i vyrovnávací a spádový beton C16/20 - sedlo drenáže. Toto sedlo bylo vypuštěné vlivem nového detailu. Nový detail rubové drenáže je složen z uložení drenážního úhelníku do geodeticky vytýčené díry, potrubí je následně umístěné uvnitř úhelníku, a volný prostor uvnitř je vyplněn přírodním těžkým kamenivem 16/32. Vliv ostatních změn vychází z podrobného řešení detailu a upřesnění projektové dokumentace RDS. Dochází k ujednání třídy betonu z C12/15 na beton C25/30. Pol. č. 12 - navýšení výměry +21,7 m je důsledkem podrobného zpracování detailů v RDS, zejména drenáží v rozvodnách a v hloubené části únikové štoly. V tomto navýšení jsou také zahrnuty svislé čistící odbočky DN 150 (3 ks) požadované budoucím zhotovitelem. Použitá položka č. 104 je použita z důvodu, že úhelník slouží jako ochrana a fixace drenážního potrubí před následující betonáží základových pasů. + fixácia a ochrana šterkového drenážního obsypu + zdokonalení a urychlení konstrukčního řešení hydroizolace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-473 746,81	1 216 339,60	742 592,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 29-03-2022	podpis
Supervize	jméno	datum 23.3.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.03.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 30.03.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 18.7.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 046.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 609 - Odvodnění tunelu a štoly Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 609 - Odvodnění tunelu a štoly	Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5
--	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)											
10	457313.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20											
12	875332R.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH											
14	875342R.B	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH											
20	899522R.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 - ZABET POTRUBÍ DN200											
Nové položky													
101	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3										
103	21157R.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3										
104	87646R.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM- DRENÁŽNÍ PROFIL	M										
Celkem								946 458,35	-473 746,81	1 216 339,60	1 689 051,14	742 592,79	78,46

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 18.3.2022

Datum: 30.03.2022

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 605 - Tunel - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 605 - Tunel - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 605/004	Číslo ZBV: 050.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dne 21.9.2021 a 11.11.2021 proběhlo místní šetření za účasti projektanta realizační dokumentace, geologa stavby, geotechnika zhotovitele, zhotovitele a technického dozoru investora. Na místních šetřeních bylo konstatováno že Zhotovitel ani projektant nemohl předpokládat vysokou rozrušenost horniny v základové spáře. Byl dohodnut postup pro těžbu dna pod základovými pasy a došlo ke zhodnocení průsaků do tunelu přes počvu a k dohodě o způsobu zaplnění prostoru pod tramvajovým svrškem středové části lávky. Poté vydal autor realizační dokumentace stavby dne 29.11.2021 postup sanace.

Dle postupu sanace projektanta realizační dokumentace stavby byla hornina ve dně lávky sanována jednotně po ukončení betonáží sekundárního ostění. Do zahájení sanačních prací ve dně tunelu byla základová spára ošetřována vždy blok dopředu od betonovaného bloku ochrannou vrstvou tloušťky 20 cm těžkým hrubozrnným materiálem. Toto opatření prováděl Zhotovitel na své náklady a není součástí vyčíslení claimu. Tímto postupem byla minimalizována další degradace rostlého materiálu v počvě. Po ukončení betonáže kleneb tunelu, byla ochranná vrstva hrubozrnné frakce odtěžena. Po odtěžení se středová část dna tunelu odseparovala od dna ochrannou geotextílií, vybuodoval se stěrkový hutněný násyp na který byla zhotovena výplňová vrstva podkladního betonu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 711 973,76	3 711 973,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		29.03.2022	
Supervize	jméno	datum	podpis
		30.3.2022	
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		30.03.2022	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) jméno datum 30.03.2022 podpis

Zhotovitel jméno datum 17.7.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 050.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 605 - Tunel - ražená část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 605 - Tunel - ražená část

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	16120R.	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU											
22	16131.	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M											
26	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE											
61	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20											
Nové položky													
102	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III											
103	27152.b	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
Celkem								18 651 377,19	0,00	3 711 973,76	22 363 350,97	3 711 973,76	19,90

Za Zhotovitele:

Datum:

18.3.2022

Za Objednatele:

Datum:

30. 03. 2022

0000000000