

veřejná zakázka

**ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu –
 projektová dokumentace**
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

(podklad pro DODATEK č. 2 smlouvy o dílo)

 Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed
 Odbor školství, kultury, sportu a mládeže (OŠSKM)

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.

SOD: č.j. MCBS/2020/0005117/SYRM ze dne 1.4.2020

Dodatek č. 1: č.j. MCBS/2020/0138834/SYRM ze dne 29.9.2020

č. ZL	Název změnového listu	vícepráce (VCP)	méněpráce (MP)	VCP + MP CELKEM	součet změn zák. o zadávání VZ	dle
ZL 1	Změna sociálního zázemí kabinetu tělocvikáře na WC pro imobilní	38 000,00 Kč	0,00 Kč	38 000,00 Kč	38 000,00 Kč	
ZL 2	Alternativní řešení PD - odvolání proti společnému povolení stavby	84 000,00 Kč	0,00 Kč	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč	
CELKEM - dodatek č. 2		122 000,00 Kč	0,00 Kč	122 000,00 Kč	122 000,00 Kč	

Poznámka: Dodatkem č. 2 se navýší cena díla o 7,9%.

7,90%

REKAPITULACE CENY DÍLA:

Smlouva o dílo	1 544 000,00 Kč	
Dodatek č. 1	0,00 Kč	(bez dopadu do ceny - pouze úprava smluvního HMG)
Dodatek č. 2	122 000,00 Kč	(ZL 1 + ZL 2)
Cena bez DPH	1 666 000,00 Kč	
DPH 21%	349 860,00 Kč	
CELKEM vč. DPH	2 015 860,00 Kč	

veřejná zakázka

**ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu –
projektová dokumentace
A-20-13_Telocvicna Antoninska**

CENOVÁ NABÍDKA

**Přeprojektování sociálního zázemí pro tělocvikáře na WC pro ZTI dle požadavku NIPÍ a
úprava navazujících dispozic okolních místností.**


(NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s.

Zakladatel: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, a.s.)

- úprava ASŘ (dispozice – půdorys, řez)	11.400,-
- úprava ZTI (napojení zařizovacích předmětů)	7.600,-
- úprava SIL (osvětlení, vypínače, zásuvky)	4.200,-
- úprava SLP (nouzové volání)	3.400,-
- úprava UT (otopná tělesa)	3.800,-
- úprava VZT (větrání WC, trasování potrubí)	4.200,-
- úprava ERO (reprodukory)	3.400,-
<hr/>	
Cena bez DPH	38.000,-
DPH 21%	7.980,-
CELKEM vč. DPH	45.980,-

Součástí celkové ceny je i zpracování rozdílového výkazu výměr mezi PD pro výběr zhotovitele a PD pro společné povolení stavby, který bude podkladem pro ocenění změny zhotovitelem stavby.

V Brně dne 17.6.2021


Ing. Michal Pásek
Atelier 99 s.r.o.

veřejná zakázka

**ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu –
projektová dokumentace
A-20-13_Telocvicna Antoninska**

CENOVÁ NABÍDKA

Série jednání a alternativní řešení projektové dokumentace v souvislosti s odvoláním účastníka řízení proti společnému povolení stavby.

(účastník řízení - sousední vlastník nemovitosti: Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně, Smetanova 20, Brno)

Komunikace, jednání

- **4x účast na jednáních na ZŠ Antonínská** **12.600,-**
jednání s vedením církve a jejich právními a odbornými zástupci, zástupci ÚMČ Brno-střed a ředitelem ZŠ
- **jednání se specialisty, ostatní komunikace** **6.300,-**
oslušení, hluk - akustika, statika – založení objektu na jinou úroveň, jednání se stavebním úřadem

Alternativní úpravy PD dle požadavku bapbtistů:

- **stavební řešení** **12.600,-**
Úprava půdorysů, řezů, pohledů (vyjmutí sousední stěny z bouracích prací, posun založení stavby, úprava světlé výšky TV, úprava celé ocel. kce hřiště na zavěšení akustických stěn.
- **architektonické řešení** **14.300,-**
Zpracování 2 variant vizualizací řešení oplocení střešního hřiště akustickými stěnami.

Zpracování pomocných podkladů:

- **stavebně technický průzkum sousední zdi** **34.000,-**
Stávající tělocvična (TV) měla být dle původní PD celá zbourána. Dle tvrzení sousedů – Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brně (baptisti) je obvodová - sousední zeď stávající TV společná a nelze ji tedy zbourat, protože sousední objekt – modlitebna nemá svou vlastní obvodovou stěnu. Na základě tohoto tvrzení bude proveden dodatečný stavební průzkum sousední zdi, aby mohlo být posouzeno, zda je tato stěna vyhovující jako obvodová stěna pro novou TV.
- **další zaměření stavby** **4.200,-**
Zaměření oken a střechy sousedního objektu.

Cena bez DPH	84.000,-
DPH 21%	17.640,-
CELKEM vč. DPH	101.640,-

V Brně dne 16.4.2021