

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0142/20

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/05724: MIKULŮVKA, PROPUSTEK V KM 1,051 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

PROKOP MOSTY s. r. o.

Sídlo: Slavičkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142
IČ: 27731405
DIČ: CZ27731405
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek I. Účel dodatku

Dodatek č. 4 smlouvy č. SML/0142/20 ze dne 4. 3. 2020 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.
- změny platebních podmínek.

Změna termínu splnění dílčí části Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti

Zhotovitelem byla dne 4. 10. 2021 podána na příslušný povolující úřad žádost o vydání společného povolení. Dne 3. 11. 2021 vyzval příslušný povolující úřad Zhotovitele k doložení povolení přeložky nadzemního vedení NN. Toto povolení vč. projektové dokumentace (dále jen „PD“) si zajišťuje vlastník vedení spol. ČEZ Distribuce a. s. prostřednictvím zpracovatele PD spol. xxxxxxxxxxxx Dle sdělení xxxxxxxxxxxx. musí pro vydání povolení na předmětnou přeložku nadzemního vedení NN zajistit uzavření smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene se všemi vlastníky pozemků dotčených novou trasou vedení NN. Jedním z vlastníků dotčeného pozemku je i Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). xxxxxxxxxxxx se SPÚ komunikuje od listopadu 2020 z důvodu uzavření výše zmíněné smlouvy. Bohužel k dnešnímu dni nedošlo k odsouhlasení a uzavření předmětné smlouvy, resp. zajištění povolení na přeložku nadzemního vedení NN.

Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčí části Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

Změna platebních podmínek

Vzhledem ke skutečnosti, že bude zhotovitelem zpracováno a předáno DUSP/PDPS, Kontrolní rozpočet, dokladová část a plán BOZP ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve SoD ke dni 30. 4. 2022, mění se platební podmínky.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 a 4.3 ve znění dodatku č. 3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení dle odst. 2.6 písm. c, d, e, f) nejpozději: **do 30. 4. 2022**
- 4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem ve formátech a počtech vyhotovení dle odst. 2.6 písm. b), nejpozději: **do 31. 12. 2022**
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději: **do 31. 12. 2022**

2. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.4 – 4.7

Dosavadní odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají na odstavce 4.5 – 4.8

3. Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky“ smlouvy, odst. 5.4, písm. b)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká následovně:
- b) 40 % (čtyřicet procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla (viz odst. 2.6 písm. c, d, e, f), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.
- c) 10 % (deset procent) Ceny Díla oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla (viz odst. 2.6 písm. b), bude-li však Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy vč. dodatků č. 1 až č. 3 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 18. 3. 2022

V Brně dne 23. 3. 2022

.....

.....