



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revitalizaci konferenčního sálu C81

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany









1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající: Ing. Milan Štábl, MBA, náměstek pro řízení sekce IT a veřejných zakázek
IČO: 00022985
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Colsys s.r.o.

Se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí
Zastoupený: Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek:

1. Účel a předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2022 Smlouvu o revitalizaci konferenčního sálu C81 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu plnění Smlouvy nastaly okolnosti vyžadující změnu níže uvedených ustanovení Smlouvy. Částečně se jedná o změny týkající se záležitostí, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění povahu veřejné zakázky (změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“), částečně se jedná o menší změny, jejichž cílem je úprava některých parametrů plnění tak, aby výsledná podoba sálu lépe odpovídala představám Objednatele (změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ).
- 1.3. Součástí tohoto dodatku jsou tři technické listy změny (dále jen „TLZ“), v nichž jsou uvedeny všechny provedené změny spolu s odůvodněním a informací, dle kterého zákonného ustanovení je příslušná změna prováděna, a upravená příloha č. 2 smlouvy – výkaz výměr, v němž jsou zahrnuty změny jednotlivých položek ve formě víceprací a méněprací.
- 1.4. Celkový objem změn (v absolutní hodnotě) dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 213 359,14 Kč bez DPH, celkový objem změn (v absolutní hodnotě) dle § 222 odst. 6 ZZVZ tvoří 2 623 298,27 Kč.

2. Změny ustanovení Smlouvy

- 2.1 V čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se následujícím způsobem mění výše smluvní ceny:
- | | |
|---|------------------|
| Celková cena za předmět smlouvy bez DPH: | 11 875 021,18 Kč |
| DPH ve výši 21 %: | 2 493 754,45 Kč |
| Celková cena za předmět smlouvy včetně DPH: | 14 368 775,63 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dne podpisu Smluvními stranami. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a bude podepsán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1: TLZ

Příloha č. 2: Výkaz výměr – vícepráce a méněpráce

V Praze dne

Za Objednatele



Ing. Milan Štábl, MBA
náměstek pro řízení sekce IT
a veřejných zakázek

V Praze dne

Za Zhotovitele



Ing. Pavel Hlavinka
jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	25.2.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	MSMT-40346/2019-21
Ze dne:	19.1.2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Revitalizace konferenčního sálu C81
Objekt:	Karmelitská, Praha 1 - Malá strana.
Název změny:	Stavební úpravy(repase podnoží, výměna nouzových svítidel, přesun termostatu, repase dveří, příprava pro TV na chodbě)

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při revitalizaci konferenčního sálu C 081 bylo zjištěno, že stávající podnoží stolů je značně poškozeno a vykazuje známky opotřebení. Dále je nutná výměna nouzového osvětlení, jelikož stávající svítidla nebyla provozuschopná. Byl nutný přesun ovladače termostatu, jelikož stávající ovladač byl v kolizi s nově navrženým akustickým nábytkem. Vstupní dveře budou repasovány. Bude provedena příprava pro osazení Tv na chodbě před sálem. Bude provedena repase dřevěných krytů topení na parapetu

Popis změny:

- 1) Repase podnoží stolů-** podnoží se vyčistí a bude lokálně přetřeno v odpovídajícím odstínu
- 2) Výměna nouzových svítidel-** stávající nouzová svítidla budou demontována, budou osazena nová nouzová svítidla EXIT, otvor po osazení svítidel bude stavebně zapraven.
- 3) Přesun ovladače termostatu-** ovladač termostatu bude umístěn na pravou stranu vedle vchodových dveří (investor upřesnil)
- 4) Repase dveří a krytů topení-** vstupní dveře budou repasovány v truhlárně, budou nahrazeno dočasnými dveřmi, rámi budou repasovány na místě stavby, barva bílá, budou osazeny nové prahy v barvě mořidla Sayerlack 8020, kryty topení budou rozebrány, jednotlivé části zrepasovány, přestříkat do barvy šedé RAL 9002 a znovu zkompletovány.
- 5) Příprava pro TV na chodbě -** bude probourán průraz stěnou na chodbu, včetně elektro přípravy pro zapojení TV.
Veškerá nová řešení byla zvolena na základě zvážení funkčnosti budovy a optimalizaci nákladů a v souladu s PBR.

Vyjádření investora:

--




Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna má vliv pouze do stavební profese.
Změna nemá vliv na další profese.
Změna nemá časový dopad.

Přílohy:

Příloha k ZL01 Revitalizace konferenčního sálu C81 - rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	25 600 Kč
	Přípočet:	250 165,8 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	




	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za TDI:				

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	25.2.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	MSMT-40346/2019-21
Ze dne:	19.1.2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Revitalizace konferenčního sálu C81
Objekt:	Karmelitská, Praha 1 - Malá strana.
Název změny:	Úprava dveří skříněk
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Při revitalizaci konferenčního sálu C 081 bylo zjištěno, že stávající dvířka skříněk, ve kterých budou umístěny rackové skříně, nemají potřebné odvětrání.	
Popis změny:	
Úprava dvířek pro umístění AV techniky pro zajištění požadovaného odvětrání, dle konečného návrhu umístění a rozměrů AV techniky. V horní desce profrézováním drážek a jejich prolakováním v zadní části větrací otvor 300 cm ² / skříňka – v počtu 8 ks, optimalizace přívodu vzduchu ve spodní části skříněk - prořezání prostupů mezi skřínkami pro instalaci elektrokanálu, zpřístupnění nik za skřínkami prořezáním zad, vše dle PD skutečného provedení.	
Vyjádření investora:	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Změna má vliv pouze do stavební profese. Změna nemá vliv na další profese. Změna nemá časový dopad.	
Přílohy:	

Příloha k ZL02 Revitalizace konferenčního sálu C81 - rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,- Kč
	Přípočet:	32 500,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za TDI:				

Technický list změny (TLZ)



TLZ č./verze:	3
Datum předložení TLZ:	25.2.2022
Smlouva o dílo (SoD) č.:	MSMT-40346/2019-21
Ze dne:	19.1.2022
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Revitalizace konferenčního sálu C81
Objekt:	Karmelitská, Praha 1 - Malá strana.
Název změny:	AV technika
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Při revitalizaci konferenčního sálu a jednáních spojených s projednáním prvků AV techniky byl upřesněn typ a počet přípojných míst, byla upřesněna distribuce video obsahu HDMI dekodérů a enkodérů. Dále byl upřesněn počet mikrofonních stanic.	
Popis změny:	
<ul style="list-style-type: none"> - Modulární přípojná místa: po dohodě s investorem bude rozšířen počet o 5ks na celkový počet 13ks. - HDMI dekodéry a enkodéry: provedena změna typu za vyšší model AMX NMX-DEC N2412 a AMX NMX-ENC N2422 (původně N2312 a N2322) z důvodu probíhajícího celosvětového nedostatku čipů. Zároveň byl upraven počet dle realizačního projektu. Nový model řady 2400 je nejen dostupný, ale je také na vyšší technologické úrovni – nabízí aktuálně nejkvalitnější možný přenos videa ve 4K/při 60Hz, bezkompresní podání barev 4:4:4, podpora HDR10 (vysoce dynamický rozsah), menší latenci v kino kvalitě a to jak u dekodéru tak i u enkodéru. - Konferenční a tlumočnický systém: na žádost investora byl navýšen počet účastnických stanic a příslušenství. 	
Vyjádření investora:	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	

Změna má vliv pouze do stavební profese.
 Změna nemá vliv na další profese.
 Změna nemá časový dopad.

Přílohy:

Příloha k ZL03 Revitalizace konferenčního sálu C81 - rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-900 158,-Kč
	Přípočet:	1 590 343,54Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za TDI:	