

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0261/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: MIOS21602062

č. smlouvy zhotovitele č. 2: SOD00200575

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitelé:	
1)	
Společník 1 – správce společnosti:	Metrostav Infrastructure a. s.
Adresa:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17819
IČ:	24204005
DIČ:	CZ24204005
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2)

Společník 2:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

OHLA ŽS, a. s.

Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

46342796

CZ46342796

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXX

E-mail:

[XXXXXXXXXX](#)

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ -HUSLENKY MI+OHL**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 26. 2. 2021.

Korespondenční adresa:

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:

XXXXXXX

IBAN:

XXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 27. 5. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0261/21, změněnou Dodatkem č. 1 ze dne 9. 11. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2021, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „**SILNICE II/487: HOVĚZÍ – HUSLENKY**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 102 629 888,07 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 697 628,41 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 543 420,57 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 102 784 095,91 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO, které se rozšiřují o vícepráce nebo zužují o méněpráce dle Přílohy č. 1 Dodatku, se zapisuje:

SO C 211-4 Opěrná zeď v km 0,960-0,990 vlevo (způsobilé výdaje)

3.01. Po zahájení prací v místě budoucí opěrné zdi byla zjištěna odlišná geologie území ve srovnání s předpokladem dle PD. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu druhu zdi z původní betonové na štětovou stěnu délky 25,60 m s proměnnou výškou ražení 2,7 - 3,2 m a výškou 0,5 m - 1,0 m nad úrovní dna náhonu. V souvislosti s touto změnou bude realizováno zaberanění štětovnic v ploše 83,2 m² a osazení svodidel zádržnosti N2 v dl. 26,0 m vč. zřízení zemních krajnic. Dále dojde k navýšení čerpání vody, prodloužení trativodu a navýšení záhozu z lomového kamene o 6,170 m³, vč. dalších souvisejících položek.

3.02. V souvislosti se změnou druhu opěrné zdi je zrušena původně navržená monolitická betonová zeď dl. 23,0 m s tl. dřívku 0,65 m proměnné výšky od 1,43 m do 1,54 m a římsa š. 0,80 m. Nebude prováděna železobetonová opěrná zeď v objemu 22,425 m³ vč. maloprofilových vrtů v dl. 108,0 m a souvisejícího záporového pažení, římsa o kubatuře 6,9 m³, odláždění říms, odláždění svahů opěr, zábradelní svodidlo zádržnosti H2 v dl. 26,0 m a dalších souvisejících položek.

SO C 213-4 Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo (způsobilé výdaje)

3.03. Při zahájení vrtání zemních kotev bylo objeveno skalní podloží ve větší hloubce, než předpokládala PD. Z toho důvodu je nutné provést větší délku maloprofilových vrtů o 147,6 m a navýšit množství osazení kotev o celkem 96,0 m.

3.04. Při zpracování návrhu detailu pro realizaci zdi u hráze v místě obsluhy stavidla bylo rozhodnuto využít části stávající opěrné zdi v délce 6,0 m. Z toho důvodu bude snížen objem bourání vodících zídek v dl. 6,0 m.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	102 784 095,91 Kč
DPH 21 %	21 584 660,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	124 368 756,05 Kč
(slovy jednostodvacetčtyřimilionytřistašedesátosmtisícšestmsetpadesátšest korun českých, 05/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis objektů a změny soupisu

množství víceprací a méněprací č. 3.01 – 3.04.

- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

31. 3. 2022

.....

31. 3. 2022

.....

17. 3. 2022

.....

15. 3. 2022

.....

15. 3. 2022

.....