

**Dodatek č.3 smlouvy o dílo č. 06/2021/MAIN
č. zhotovitele: 21-1303/20131**

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.
Smluvní strany**

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

se sídlem Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247

DIČ: CZ25855247

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22383

zastoupená ve věcech smluvních: Rudolfem Ciešlarem, jednatelem společnosti, tel. [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

Oznámení reklamací: e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo „**Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku ve změnovém listě č.2.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 32.472.273,70 Kč bez DPH navyšuje o 1.207.108,62 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	33.679.382,32 Kč
DPH 21 % činí	7.072.670,29 Kč
Cena celkem včetně DPH	40.752.052,61 Kč

Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.2/2021)	+ 2.114.646,62 Kč bez DPH
Rozsah díla se snižuje o méněpráce (ZL č.2/2021)	- 907.538,00 Kč bez DPH
Celkem	+ 1.207.108,62 Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 06/2021/MAIN ze dne 16. 8. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 1. 2022 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 98/2022-RADA/4299 ze dne 3.3.2022.

Příloha č.1 – Změnový list č. 2

V Bystřici, dne: 28.3.2022

V Žamberku, dne: 30.3.2022

za: BERNDORF PŘÍBRAMSKO

za: město Žamberk

BERNDORF



Bystřice

D

.....
Rudolf Ciešlar, jednatel společnosti

.....
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2022
Zhotovitel:	BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., Bystřice 1312, 739 95 Bystřice	
Název akce:	Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	2. 3. 2022	
<p>Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce v rámci realizovaného díla.</p> <p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <p>01 – změna v provedení atrakcí; méněpráce v ceně -600.138,00 Kč bez DPH, vícepráce v ceně +590.750,00 Kč bez DPH, rozdíl -9.388,00 Kč bez DPH</p> <p>02 – doplnění o nové atrakce; vícepráce v ceně: + 216 500,00 Kč bez DPH</p> <p><i>Změny v bodech 01 až 02 se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.</i></p> <p>03 – změna dlažby na ochozech, oplocení, živý plot; méněpráce v ceně -307.400,00 Kč bez DPH, vícepráce v ceně +1.307.396,62 Kč bez DPH, rozdíl +999.996,62 Kč bez DPH. Změna způsobená nutností doplnění dlažby na ochozech z důvodu přesného zaměření bazénové vany. Dále bylo nutné stávající živý plot z důvodu jeho proschnutí odstranit a nahradit plotem.</p> <p><i>Změny v bodě 03 se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 5.</i></p> <p>Předmětné vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla.</p> <p>Rozpočty a popis položek jsou přílohou tohoto změnového listu.</p> <p>Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. 06/2021/MAIN ze dne 16. 08. 2021. Změna výše uvedených nákladů rozpočtu je předmětem dodatku č. 3..</p>		
Počet připojených listů specifikací:	4	
Cena méněprací bez DPH celkem:	- 907.538,00 Kč	Cena víceprací bez DPH celkem: + 2.114.646,62 Kč
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	+ 1.207.108,62 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ---
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
 Bystřice 1312, PSČ 739 95
 IČO: 25855247
 DIČ: CZ25855247 (2)

ĚKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-01-02_ZMENA
Stavba: Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	00279846
Město Žamberk, Masarykovo nám. 166		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			999 996,62
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	999 996,62	209 999,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 209 995,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-01-02 ZMENA

Stavba: Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk

Místo: Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166

Projektant:

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		999 996,62	1 209 995,91	
10	Změna dlažeb na ochozech, oplocení, živý plot	999 996,62	1 209 995,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk

Objekt:

10 - Změna dlažeb na ochozech, oplocení, živý plot

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Žamberk, Masyrykovo nám. 166

Zhotovitel:

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2021

IČ:

00279846

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

999 996,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	999 996,62	21,00%	209 999,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 209 995,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk

Objekt: **10 - Změna dlažeb na ochozech, oplocení, živý plot**

Místo:
Zadavatel: Město Žamberk, Masyrykovo nám. 166
Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Datum: 2. 9. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	999 996,62
D1 - Ochozy kolem bazénu a oplocení	999 996,62
99 - Staveništní přesun hmot	-50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk

Objekt: 10 - Změna dlažeb na ochozech, oplocení, živý plot

Místo: Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel: Město Žamberk, Masyrykovo nám. 166

Projektant:

Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

999 996,62

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Ochozy kolem bazénu a oplocení				999 996,62
1100	K	11120R1	Ruční odstranění křovin a stromů do 100 mm, včetně kořenů, s přesunem do 50 m	m2	205,000	335,00
	W		205		205,000	68 675,00
1101	K	16220R1	Naložení, větvi a křoví	kpl	1,000	20 500,00
	W				8,000	20 500,00
1102	K	97909R1	Uložení odpadu rostlinných pletiv na skládku	t	16,480	0,00
	W		16,48		16,480	0,00
1103	K	18230R1	Doplnění zeminy po vytrhání kořenů, vč. dodávky a urovňání	t	35,800	0,00
	W		"Odhad:" 35,8		35,800	0,00
1104	K	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5	kus	451,000	0,00
	W		"Pro novou výsadbu. Trojspon 50 cm:" 205*2,2		451,000	0,00
1105	K	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	451,000	0,00
	W		451		451,000	0,00
1106	M	026621361R	Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd 40-60	kus	451,000	0,00
	W		451		451,000	0,00
1107	K	11320R1	Vytrhání obrubníků zahradních do bet. lože, s přemístěním hmot do 3 m nebo naložením	m	165,000	165,00
	W		165		165,000	27 225,00
74	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,515	240,00
	W		Vnitrostaveništní doprava suti, 50m, cena za 10m:		32,515	
	W		Součet		32,515	7 803,60
75	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	260,120	20,00
	W		Příplatek za každých 5m navíc započatých:			
	W		32,515*8		260,120	
	W		Součet		260,120	5 202,40
1108	K	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,515	165,00
	W		32,515		32,515	5 364,98
72	K	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	32,515	240,00
	W		Odvoz suti na skládku do 20km, cena za 1km:			
	W		Hmotnost (t):			
	W		183*0,177		32,515	
	W		Součet		32,515	7 803,60
73	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	617,785	13,00
	W		32,515*19		617,785	
	W		Součet		617,785	8 031,21
76	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs	t	32,515	350,00
	W		Poplatek za skládku suti:			
	W		32,515		32,515	
	W		Součet		32,515	11 380,25
39	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-715,000	360,00
	W		Odpčet původní nerealizované položky			
	W		Opětovné kladení dlažby zámkové s dodáním hmot pro lože a výplně spár:			
	W		Viz výkres číslo: TZ, 1.010, 1.011 a 1.012:			
	W		Rozměry - cca:715			
	W		Konec provozního součtu			
	W		"Výpočet:"-715		-715,000	
	W		Součet		-715,000	-257 400,00
1109	K	59681R1	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., tl. do 60 mm	m2	776,000	425,00
	W		"Nová velkoformátová dlažba jako náhrada původní zámkové:"			
	W		715+ náhrada poplastované dlažby 61 m		715,000	329 800,00
1110	M	592468012R	Dlažba betonová 600x400x40 mm vymývaná, hrubý štěrk	kus	3 723,000	140,00
	W		715*4,17+61*4,17		2 981,550	
	W		2981,55*1,15+ 254*1,15/Přepočtené koeficientem množství		3 430,000	521 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	M		Dlažba plastová protiskuzová ve čtvercích	m2	61,000	0,00	0,00
	W		"Náhrada původní zdemontované, ale kvalitativně a barevně nevyhovující plastové dlažby:" 61		61,000		
1112	K	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	165,000	310,00	51 150,00
	W		165		165,000		
1113	K	591100031RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	20,000	800,00	16 000,00
	W		"Předpoklad množství způsobeného vytháváním kořenů v blízkosti chodníků:"50		50,000		
1114	K	97908R1	Nakládání palet na dopravní prostředky	kus	64,000	0,00	0,00
	W		"Původní dlažba na paletách:" 64		64,000		
1115	K	133210012R00	Hloubení jam zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm	kus	99,000	330,00	32 670,00
	W		"Pro plotové sloupky" a vzpěry 99		99,000		
1116	K	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	99,000	345,00	34 155,00
	W						
	W						
	W						
1117	M	55342R1	Sloupek plotový pro pletivo výšky 1,0 m RAL zelená	kus	63,000	360,00	22 680,00
	W		Rohový 9, Koncový 16, Průběžný 38				
1118	M	553462041R	Vzpěra d 38 mm + kotevní materiál	kus	36,000	460,00	16 560,00
	W		36				
1120	K	767914120R00	Montáž oplocení poplast. Pletivo H do 1,0 m	m	169,000	240,00	40 560,00
1121	M	55342R3	Poplastované pletivo Ral zelená	m	200,000	160,00	32 000,00
	W		Role 25 m				
	D	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	W						
78	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	186,983	260,00	48 615,58
	W						
							-50 000,00
			Sleva BBCZ	kpl	-1,000	50 000,00	-50 000,00

Žamberk, III.etapa rekonstrukce venkovního koupaliště

MÍSTO STAVBY: Žamberk
 vybudování atrakce

ROZMĚRY Šířka 33m
 Délka 46m
 Hloubka 0,40m - 1,75m
 Šířka žlábků 330

**A. Záměna atrakcí se
 změnou ceny**

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	Případné odedčty z ceny D+M			Případné přičtení k Celkové ceně			Rozdíl
		mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Počet	Cena bez DPH CZK	
4	CELKOVÁ CENA BEZ DPH VYBAVENÍ BAZÉNU			600.138			590.750	-9.388
5	ATRAKCE			83.282			111.180	
5.12.	Vodní hřib D 1,0m	ks	1	83.282,00				
5.18.	Vodní talíř D 1,0m							
ETAPA I.								
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU			516.856			479.570	
2.09.	Zábradlí s plexisklem	m	32	16.151,75				
2.09.	Zábradlí s plexisklem s motivem vodní svět	#					479.570	
ETAPA II.								
		mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena za mj bez DPH CZK			
ETAPA III. RC								
		mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena za mj bez DPH CZK			

B. Doplnění atrakcí

Číslo položky	Zkrácený text dodávky - montáže	Případné odedčty z ceny D+M			Případné přičtení k Celkové ceně			Rozdíl
		mj	Počet	Cena za mj bez DPH CZK/mj	Cena za mj bez DPH CZK	Počet	Cena bez DPH CZK	
1	CELKOVÁ CENA BEZ DPH TĚLESO BAZÉNU			0			216.500	
1.1.	DOPRAVA A MONTÁŽ			0			95.000	
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA						95.000	
3.09.	Potrubní rozvody	pack	1	95.000,00			35.000	
5	ATRAKCE						35.000	
5.20.	Dětská atrakce - pelikán (provedení BRUS)	ks	2	78.200,00			51.500	
5.29.	Fontánka ze žlábků	ks	5	10.300,00			156.400	
V.30	Sleva	ks	-2	78.200,00			-156.400	
6	Technologie vody						35.000	
6.01.	Čerpadla plus potřební připojení	ks	1	10.000,00			10.000	
6.02.	Měření a regulace zapínání okruhů čerpadel atrakcí	pack	1	0,00			0	
6.04.	Stavební přípomoc	ks	1	15.000,00			15.000	
6.05.	Příplatek za větší šachtu atrakcí	ks	1				0	
6.06.	Elektro rozvody a jističe	ks	1	10.000,00			10.000	
Celkem cena za záměny a doplnění atrakcí A. + B. CZK bez DPH								807.250
Celkem cena za záměny a doplnění atrakcí A. + B. CZK bez DPH								207.112

C.