

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/162/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 23. 11. 2021 upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„**do 29. 04. 2022**“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„**do 29. 07. 2022**“.

2) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„b) *terénní práce* do 31. 03. 2022,

c) *laboratorní práce a závěrečná zpráva* do 29. 04. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„b) *terénní práce* do 30. 06. 2022,

c) *laboratorní práce a závěrečná zpráva* do 29. 07. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/162/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 23. 11. 2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel


jednatelka

Uveřejněno v Registru smluv dne


Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Rekreační přístav Hodonín
Projekt/stavba:	Provedení inženýrskogeologického průzkumu

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 11.03.2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	SONDEO s.r.o., Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno - Židenice
	

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínů plnění.
-----------------------------	-----------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	11.03.2022
---------------------------------	-----------------------------	------------

Ke změně - posunu termínu plnění dochází v důsledku délky zajišťování stanoviska správce povodí a vodního toku k realizaci průzkumných prací, kdy toto stanovisko bylo vydáno až po cca 3 měsících (žádost byla podána dne 3.12.2021 a vyjádření Povodí Moravy, s.p., až 4.3.2022). K posunu termínu dále dochází i s ohledem na terénní podmínky v zájmové lokalitě, kde je v současné době vysoká hladina podzemní vody, která znemožňuje přístup vrtné techniky.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
<i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE	<i>Dojde k posunu termínů plnění.</i>
Cena SoD před změnou	654 300,- Kč	
Cena SoD po změně	654 300,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy: S/ŘVC/162/P/SoD/2021	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu: -	654.300,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	