

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000864
Číslo smlouvy zhotovitele: 217438 (resp. 21-207.207)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D4 modernizace MÚK Zbraslav jih – MÚK Řitka – podrobný geotechnický průzkum

(dále jen „Dodatek č. 1“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████████████
tel:	████████████████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

Společností „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“, tvořenou

Správce: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spis. zn. B 6088
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupena:	██ ██ ██ ██ ██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

a

Společníkem: GEOTest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942,
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. B 699
právní forma: akciová společnost

a

Společníkem: DPP Žilina, s.r.o.

se sídlem: Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 50391348
IČ DPH: SK2120306001
zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 112416/B
právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupená Správcem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

- 1) Společníci společnosti s názvem „RD-GTP SVS 2020 GEOTest-SUDOP-DPP“ se dohodli na skutečnosti, že pozici Správce společnosti bude pro dílčí veřejnou zakázku s názvem „**D4 modernizace MÚK Zbraslav jih – MÚK Řítka – podrobný geotechnický průzkum**“ vykonávat Společník, společnost SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80.
Tuto dohodu společníci písemně potvrdili uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti.
Změna na pozici správce společnosti byla oznámena objednateli dopisem č.j. 21/006398/207 ze dne 29.9.2021.
V této souvislosti dochází ke změně čl. II., odst. 5.
- 2) Termíny plnění zakázky jsou ve Smlouvě stanoveny Přílohou č. 1 s odvoláním na Přílohu č. 3 - Projekt PoGTP, který předpokládá **provedení terénních prací do 4 měsíců od zahájení prací, tj. do 6. 12. 2021** (Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dne 6. 8. 2021).
Tento předpoklad nemohl být zhotovitelem dodržen vzhledem ke zdlouhavému povolovacímu procesu vstupu na pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy a ve vlastnictví paní Evy Curryové.
 - **pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy**
 - o souhlas se vstupem na pozemky a s provedením vrtných prací bylo zažádáno dne 30.8.2021
 - souhlasné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy bylo vydáno dne 10. 2. 2022 pod č.j. MHMP 255108/2022, sp. zn. S-MHMP 1374712/2021
 - souhlas TSK hl. m. Prahy s provedením prací (akce č. 2021-1025-02894) byl vydán dne 25.2.2022 s povoleným termínem pro provedení prací od 16.3.2022
 - **pozemky ve vlastnictví paní Evy Curryové**
 - o souhlas se vstupem na pozemky a provedením vrtných prací bylo zažádáno dne 30.8.2021
 - souhlas byl projevěn podpisem protokolu „Povolení vstupu na pozemek za účelem provádění geotechnického průzkumu“ dne 9.2.2022

V souvislosti s možností dokončit realizaci terénních prací na základě výše uvedených souhlasů nejdříve v termínech 02-03/2022 se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro vyhodnocení výsledků terénních a laboratorních prací a návazně na posunu dílčího termínu plnění pro odevzdání konceptu GTP o 3 měsíce oproti Harmonogramu z Projektu PoGTP. Adekvátně dojde k posunu i konečného termínu plnění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: 01ST-000864, č. zhotovitele: 217438 (resp. 21-207.207) takto:

1) Článek II. – Cena za poskytované plnění

- stávající text

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele [REDACTED]

za zhotovitele [REDACTED]

- se mění na následující text:

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele I [REDACTED]

za zhotovitele [REDACTED]

2) Příloha č. 1 Smlouvy – odstavec Termíny

- stávající text:

Termíny

- dle přílohy č. 3 – Projekt PoGTP
- Zhotovitel GTP je povinen do 14 dnů od účinnosti smlouvy svolat úvodní jednání se zástupci objednatele, na kterém bude upřesněn harmonogram. Vrtvy umístěné mimo vozovku a hydrogeologické vrtvy včetně vyhodnocení laboratorních rozborů na vzorcích z těchto vrtů odebraných musí být vyhotoveny prioritně.
- Předpokládaný termín dokončení zakázky – devět měsíců od účinnosti smlouvy (6. 5. 2022)
- Na úvodním jednání bude rozhodnuto, zda bude veden stavební deník.

- se mění na následující text:

Termíny

- dle přílohy č. 3 – Projekt PoGTP
- Zhotovitel GTP je povinen do 14 dnů od účinnosti smlouvy svolat úvodní jednání se zástupci objednatele, na kterém bude upřesněn harmonogram. Vrtvy umístěné mimo vozovku a hydrogeologické vrtvy včetně vyhodnocení laboratorních rozborů na vzorcích z těchto vrtů odebraných musí být vyhotoveny prioritně.
- Dílčí termíny plnění:
 - odevzdání výsledků hydrogeologických prací (tj. výsledky vsakovacích zkoušek, měření hladiny podzemní vody, apod.) včetně jejich vyhodnocení do 31. 5. 2022
 - odevzdání konceptu GTP do 11 měsíců od účinnosti smlouvy, tj. do 6. 7. 2022
 - odevzdání čistopisu GTP do 1 měsíce od obdržení připomínek ke konceptu GTP (předpoklad do 6. 9. 2022)
- Na úvodním jednání bude rozhodnuto, zda bude veden stavební deník.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]

[REDACTED]
e=CZ, o=SUDOP PRAHA a.s.,
ou=58713,
Datum: 2022.03.25 10:50:11 +01'00'