



## Dodatek č. 4

### SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 7. 2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v aktuálním znění

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 se sídlem:

Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice

IČ: 60 076 135

DIČ: --

Číslo účtu: 214511586/0300

jednající prostřednictvím: RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel

a

**Zhotovitel:** Stavitelství Luňáček s.r.o.

se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice

IČ: 281 00 476

DIČ: CZ28100476

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 17246

Číslo účtu: 228606551/0300

Bankovní spojení: ČSOB

Jednající prostřednictvím: Tomáše Luňáčka, jednatele

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Jirsíkovo vzdělávací centrum“. V souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen jako Dodatek č. 4), na základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku VI. Doba provádění díla, v bodě 1.

**Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.**

## II. Předmět změny smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se doby plnění díla Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021.
2. Potřeba uzavření Dodatku č. 4 vznikla v důsledku okolností blíže specifikovaných v příloze tohoto Dodatku č. 4. Jedná se o okolnosti mající nepříznivý vliv na termín dokončení stavby z důvodu realizace víceprací, které nebylo možné v době uzavření Smlouvy o dílo předvídat, a které Zhotovitel ani Objednatel nezavinili.
3. Lhůta pro dokončení díla je proto z nepředvídatelných a oběma smluvními stranami nezaviněných okolností, v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, prodloužena o 91 kalendářních dní (tento počet dní byl stanoven na základě zhotovitelem předloženého soupisu víceprací s hodnotami normohodin, jejichž správnost potvrdil technický dozor investora).
4. Doba plnění sjednaná ve Smlouvě o dílo v čl. VI, odst. 1, se z  
„Termín pro dokončení stavby: **270 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy**“  
nahrazuje a mění takto:  
„Termín pro dokončení stavby: **361 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy**“

## III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne: 1. 4. 2022

V Českých Budějovicích, dne: 1. 4. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

RNDr. Jaroslav Pustina  
ředitel

.....

Tomáš Luňáček ředitel  
jednatel