

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 044/2021/OR

“Rekonstrukce objektu Studená Loučka 24, parc.č.st.101, k.ú. Studená Loučka - I etapa”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** FIS Instalace s.r.o.
Vodní 250, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Mgr. Petrem Pjajkem, MBA, jednatelem společnosti
IČ: 25881493
DIČ: CZ25881493

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 044/2021/OR s názvem „Rekonstrukce objektu Studená Loučka 24, parc.č.st.101, k.ú. Studená Loučka - I etapa“, která byla uzavřena dne 03. 03. 2021. Dodatek je souhrn vzniklých víceprací a méněprací. Méněpráce jsou spojeny s náhradou dvouvrstvých omítek s otlučením původních stěn za omítky jednovrstvé, s tím spojenými odvozy suti a skládkovným. Dále méněpráce obsahují výměnu obložkových zárubní za ocelové. Ve 2.NP se objednatel po konzultaci s projektantem rozhodl instalovat SDK podhledy namísto omítek a v oddělení sociálního zařízení od společných prostor zrušit klimatizaci. Na žádost OV byla změněna dispozice v místnosti 101 a z toho důvodu byl vynechán jeden elektrický sálavý panel. Vícepráce spočívají ve zhotovení SDK podhledů, na žádost OV proběhlo dozvěnění přičky v místnosti 207. Další vícepráce vznikly po odkrytí obložení stěn dozdvímkami zdíva. Podrobnější rozsah popisovaných změn je obsažen ve změnovém listu a ve výkazech výměr více a méně prací.

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	3.115.314,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	535.841,96 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 753.462,00 Kč

Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH: 2.897.693,96 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 28. 03. 2022 usnesením č. 2419/102/RM/2022.

V Mohelnici dne01.-04.-2022


V Mohelnici dne1.4.2022



objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta



Ing. Petr Pjajko, MBA

jednatel