

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 10SM220139/20022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

se sídlem: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II

zastoupená: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO: 251 79 896,

DIČ: CZ25179896

(dále jen „objednatel“)

a

JPS J. Hradec s.r.o.

se sídlem: Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupena: Ing. Milanem Špulákem, jednatelem společnosti

IČ: 26035138

DIČ: CZ26035138

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

- 1.1 Po uzavření smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny termínů plnění, jež je dána rozhodnutím objednatele přehodnotit své požadavky v rozpracované části díla dle čl. 3.4 Smlouvy, konkrétně požadavky ohledně technického řešení systému vytápění, chlazení a vzduchotechniky.

II.

Změna Smlouvy

- 2.1 S ohledem na výše uvedené skutečnosti (přehodnocení požadavků objednatele) smluvní strany tímto dodatkem deklarují svojí vzájemnou dohodu na dodatečném pozastavení prací na dílčích částech dle čl. 3.4 a 3.6 Smlouvy v období od 7. 9. 2021 do 25. 10. 2021.
- 2.2 V návaznosti na dodatečné pozastavení prací a zásadní změnu požadavků technického řešení systému vytápění, chlazení a vzduchotechniky ze strany objednatele, poskytuje tímto dodatkem objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro protokolární předání
- a) dílčí části díla dle čl. 3.4. Smlouvy, v délce trvání 82 kalendářních dnů od data 25. 10. 2021, tj. ode dne kdy mohl zhotovitel opětovně pokračovat v provádění předmětné dílčí části díla.

Termín pro protokolární předání dílčí části díla dle čl. 3.4. Smlouvy - „Dokumentace pro provádění stavby“ je dne 15. 1. 2022.

- b) dílčí části díla dle čl. 3.6. Smlouvy, v délce trvání 130 kalendářních dnů od data 25. 10. 2021, tj. ode dne kdy mohl zhotovitel opětovně pokračovat v provádění předmětné dílčí části díla.

Termín pro protokolární předání dílčí části díla dle čl. 3.6. Smlouvy - „Dokumentace Interiérů a prvního vybavení“ je dne 4. 3. 2022.

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

v Jindřichově Hradci dne 30.3.2022

za zhotovitele

v Třeboní dne 31.3.2022

za objednatele