

Dodatek č. 1
č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2020/1209

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru
tel. 495 707 680

e-mail: michal.jandikl@mmhk.cz

Ing. Drahomira Kůrková – investiční technik
tel. 495 707 692

e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Sídlo: Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Balcarem, statutárním zástupcem
IČ: 25297066
DIČ: CZ25297066
Spisová značka: vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) dohodly na změně smlouvy o dílo č. zhotovitele CES o ze dne 15.07.2020 (dále jen „Smlouva“).

„Rekonstrukce MŠ Kamarád, Pražské Předměstí, Hradec Králové - PD“

I. Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na realizaci změn závazku ze Smlouvy, spočívajících v prodloužení jednoho z termínů realizace Smlouvy a zvýšení ceny za část díla z následujících důvodů:
Radou města Hradec Králové (dále jen „RM“) RM/2021/984 byla dne 17.8.2021 schválena varianta pokračování projektové dokumentace ve variantě 2 - kontaktní zateplení objektu, zateplení střešního pláště bez realizace zelené střechy. O variantě pokračování projekčních prací byl zhotovitel dne 18.8.2021 informován datovou zprávou. Dne 8.11.2021 však bylo usnesením Zastupitelstva města ZM/2021/1429 toto rozhodnutí RM zrušeno a byla vybrána varianta základní, tj. varianta kontaktního zateplení objektu včetně zelené střechy. Dne 08.10.2021 dal Investiční odbor města Hradec Králové – objednatel zhotoviteli pokyn k přerušení prací do doby rozhodnutí Zastupitelstva o konečné variantě. V důsledku rozhodnutí o variantě se zelenou střechou je třeba prodloužit termín realizace DÚR+DSP a zvýšit cenu za tuto část díla.
2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) do 30.6.2022, a to z důvodu přerušení prací ze strany objednatele a změny koncepce řešení.
3. Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, posoudil objednatel změny realizované tímto dodatkem v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“). Realizované změny posoudil objednatel dle čl. XIX, odst. 2 Směrnice jako nepodstatné.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na zrušení termínu pro dokončení a předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) uvedeného v odstavci 1, článku IV. Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

„Termín dokončení a předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP) včetně všech podkladů, průzkumů a kompletní dokladové části, včetně podání kompletní žádosti o společné povolení na stavební úřad (dle čl. II. odst. 3, bod 3.2): do 30.06.2022, včetně podání žádosti o společné povolení (prokázáno kopii žádosti o společné povolení (prokázáno kopii žádosti přilož se všemi náležitostmi nutnými pro vydání stavebního povolení;“

2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odstavce 1, článku V Smlouva a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
PP + ST, vč. inženýrské činnosti	79.000 Kč	16.590 Kč	95.590 Kč
DÚR + DSP vč. dokladové části	268.400 Kč	56.364 Kč	324.764 Kč
DZS + DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu	220.000 Kč	46.200 Kč	266.200 Kč
Cena za PD celkem	567.400 Kč	119.154 Kč	686.554 Kč
Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně poskytnutí součinnosti v zadávacím řízení činí:			
Výkon ATD	60.000 Kč	12.600 Kč	72.600 Kč
Cena za dílo (PD + ATD) celkem	627.400 Kč	131.754 Kč	759.154 Kč

(slovy: sed set padesát devět tisíc sto padesát čtyři korun českých s DPH)

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 08.03.2022, číslo usnesení RM/250/2022.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe

odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové
IČ: 25297066
DS: jzdwqrz

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce MŠ Kamarád, Pražské Předměstí, Hradec Králové - PD“

- cena: 38.400 Kč bez DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdržel tři výtisky a zhotovitel dva výtisk.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

01. 04. 2022

V Hradci Králové dne 15. 3. 2022

V Hradci Králové dne

za zhotovitele
Zdeněk Balcar
úřední zástupce

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc.
primátor města