

DODATEK č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2019

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
 Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
 Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
 Zástupce ve věcech technických: xxxx
 bank. spojení: xxxx
 č. ú.: xxxx
 IČO: 60460709
 DIČ: CZ60460709
 (dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**
 sídlo: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 zastoupený: Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
 Ing. Jaroslav Kladiva, člen představenstva a ředitel společnosti
 zástupce ve věcech technických: xxxx
 bank. spojení: xxxx
 č. ú.: xxxx
 IČO: 46980059
 DIČ: CZ46980059
 zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „**Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II.**“ (dále také jen „**Smlouva**“). Smluvní strany ke Smlouvě rovněž uzavřely dne 18. 8. 2020 dodatek č. 1, dne 2. 11. 2020 dodatek č. 2, dne 11. 2. 2021 dodatek č. 3, dne 28. 5. 2021 dodatek č. 4, dne 31. 8. 2021 dodatek č. 5, dne 22. 10. 2021 dodatek č. 6, dne 14. 12. 2021 dodatek č. 7 a dne 10. 3. 2022 dodatek č. 8.

2.2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést další vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které je nutné z ekonomických a technických důvodů zadat pouze Zhotoviteli. Smluvní strany se rovněž dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutno rozšířit obsah původně ve Smlouvě sjednaného plnění o další dodatečné stavební práce, služby a dodávky. V průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo smluvními stranami zjištěno, že příloha č. 4 – Oceněný výkaz výměr obsahuje duplicitní položky, přičemž se smluvní strany dohodly, že tyto duplicitně oceněné stavební práce, služby a dodávky nebudou provedeny.
- 3.2.** Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem změnových listů č. 27, 37, 47, 57, 61, 64, 71, 76, 78, 80, 88, 94a, 94b, 95, 96, 97, 98, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
- 3.3.** Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta první tohoto dodatku je realizována souladně se Smlouvou a ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 37, 57, 64, 71, 78, 80, 88, 94b podmínky ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jelikož dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů souvisejících se slčitelností a interoperabilitou se stávajícími stavebními pracemi, službami a dodávkami, změna v osobě dodavatele by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 3.4.** V souvislosti se změnami dle odst. 3.3. tohoto dodatku smluvní strany shodně prohlašují, že celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebudou s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
- 3.5.** Smluvní strany dále prohlašují, že změna Smlouvy uvedená v odst. 3.1., věta druhá tohoto dodatku je realizována souladně se Smlouvou a s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž s ohledem na charakter jednotlivých nutných změn závazku naplňují změny dle změnových listů č. 27, 47, 61, 76, 94a, 95, 96, 97, 98 podmínky ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a než 15 % původní hodnoty závazku. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v dobré víře, že provedená změna nemá charakter podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ.
- 3.6.** Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (vícepráce) dle odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 11 516 164,82 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprovedené stavební práce, služby a dodávky (méněpráce) dle odst. 3.2. tohoto článku dodatku činí částku ve výši 2 059 269,71 Kč bez DPH.

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8.2020, dodatku č. 2 ze dne 2. 11. 2020, dodatku č. 3 ze dne 11. 2. 2021, dodatku č. 4 ze dne 28. 5. 2021, dodatku č. 5

ze dne 31. 8. 2021, dodatku č. 6 ze dne 22. 10. 2021, dodatku č. 7 ze dne 14. 12. 2021 a dodatku č. 8 ze dne 10. 3. 2022 tedy činí částku ve výši 287 888 795,60 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.

Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude Objednatelem uhrazena způsobem stanoveným v čl. V Smlouvy (Platební podmínky), po řádném dokončení a předání provedených víceprací Objednateli.

- 3.7.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 4.3.** Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.
- 4.5.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
a) příloha č. 1 – změnové listy (ZL) č. 37, 47, 57, 61, 64, 71, 76, 78, 80, 88, 94a, 94b, 95, 96, 97, 98,
- 4.6.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

Za Objednatele:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Zhotovitele:
PKS stavby a.s.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Ing. Petr Pejchal,
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiva,
člen představenstva a ředitel společnosti

| | | |
|---------------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 027 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Název změny: | Stavební úpravy - INV změny |
|---------------------|-----------------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě požadavku investora byly provedeny zmíněné stavební úpravy :

[Zrušení dveří DO/037 včetně příčky](#) - dle požadavku INV

[Doplnění plastových dveří do myčky beden m.č.0.12b](#) - dle požadavku technologie pro transport zařízení

[Zrušení dveří Do/037](#) - dle požadavku INV

[Zvětšení dveří a otvoru pro dveře DO/024](#) - dle požadavku sjednocení velikosti dveří v daném provozu

[Zrušení dveří DO/102 a zazdění otvoru](#) - zrušení dveří mezi m.č. 1.25 a 1.26a

[Záměna dveří Do/101 za 2 křídle plastové dveře](#) - záměna dveří za 2 křídle mezi m.č.1.25 a 1.03

[Doplnění dodávky venkovních dveří CH/126](#) - požadavek INV

[Stavební úpravy minipovaru m.č. 2.18](#) - zrušení dodávky dveří DO/251, DO/252, doplnění odtokové vany, doplnění obkladů, otočení rozvaděče do m.č. 2.29

[Zrušení nadsvětlíků dveří na SO.02 v 1.NP](#) - z výškových kolizí pohledu s rozvody musel být snížen pohled níže a z tohoto důvodu byly odebrány světlíky dveří

[Lyofilizace - stavební úpravy](#) - v m.č. 2.20 doplnění dveří Do/261 (chyběly ve VV), zvětšení dveří AL/204b, opláštění sloupů v m.č. 2.03

[Doplnění betonových schodů k výlezům na střechu 4.NP a 5.NP](#) - z výškových důvodů nutnost doplnění betonových schodů

[Vybavení nově vzniklých místností vedle výtahu VO.02](#) - Doplnění dle požadavků INV

[Záměna PUR panelů za SDK příčku v 2.NP-](#) v m.č. 2.02d záměna PUR panelů za oboustranně opláštěnou příčku SDK

[Záměna povlakové krytiny 2.NP - mikroskladovna](#) - v m.č. 2.31 záměna keramické dlažby za litou podlahu

[Doplnění lité podlahy SO.02 1.NP - moštárna](#) - v m.č. 1.59 doplnění lité podlahy z důvodu ochranný podlahy při použití dané technologie

[Doplnění ochranné ocelové konstrukce okolo přečerpávací jímky 1.PP](#) - doplnění ochrany přerépávání jímky

[Doplnění odtokové vany 1.PP - lisovna olejů](#) - doplnění odtokové vany v m.č. 0.23a

[Úprava trafostanice 1.PP](#) - m.č. 0.16, záměna pletiva předělující místnost na stěnu a posun stěny W01 pro zvětšení místnosti s rozvaděči m.č 0.15, dorovnání výškové úrovně podlahy

[Doplnění skříně na pohonné hmoty](#) - dle požadavku INV

[Doplnění obkladů kuchyně](#) - dle požadavků investora

[Srovnání počtu položek dle realizace](#) - porořady Z/055 a Z/056 ; výstražný profil Z/049 ; záměna palisád za monolit

[záměna 2 ks dveřních clon za 1 ks C1/001](#) ; kotevní body na fasádě Z/069 ; doplnění 3 ks ochranných prvků 11g ; Prodejna - odpočet smaltovaného skla a vliesové tapety

[Doplnění obslužných chodníků na střeše 5.NP](#) - dle specifikace investora doplnění obslužných chodníků na střeše 5.NP

[Statické posudky](#) - Statické posudky dle požadavků INV na posouzení nových konstrukcí

Nové řešení:


Stavební úpravy dle požadavku investora

Původní řešení v PD:

Původní řešení dle požadavků investora.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Technika prostředí staveb, ASŘ



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 027 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

| Dílčí cenový dopad | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| Odpočet: | kpl | 1 | -1 049 654,42 | -1 049 654,42 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 1 709 332,93 | 1 709 332,93 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 659 678,51 Kč |

| | |
|---|--------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,39% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,64% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 1,03% |

PŘÍLOHY ZL:
 č. 1 - Oceněný výkaz výměr
 č. 2 - zakreslení v PD

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: NAIKVIK Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:
 Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
 Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:
 Souhlasím.

Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [redacted]

ZÁVĚR:
 Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 659.678,51,- Kč.
 Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediinou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

Změnový list č.27

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Stavební úpravy dle požadavku investora

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|---------|--|----------|-----|-----------|----------------|
| | A.1.1.05: Výplně otvorů | | | | |
| | A.1.1.5.2.01: Dveře | | | | |
| 643. | DOp/037 Dvoukřídlé asymetrické falcové, částečně zasklené, hladké, levé, otočné dveře s požární odolností. - Zasklení bezpečnostním čířým sklem s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 1000+400 x 2100; Materiál: / ocel. plech; Povrchová úprava: nástřík RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností pro příčku - zděnou tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL Panikové kování.; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře) | -1,00 | ks | 76 851,52 | -76 851,52 Kč |
| 630. | DO/024 Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení čířým bezpečnostním - sklem. Rozměry (šxv) mm: 1100 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřík RAL. Popis: / Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; - Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 14 791,62 | -14 791,62 Kč |
| | DO/024R Stejně parametry jako dveře DO/023 - Dvoukřídlé asymetrické falcové, částečně prosklené, hladké, pravé, otočné dveře. Zasklení čířým - bezpečnostním sklem. Rozměry (šxv) mm: 1000+400 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: / nástřík RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek:vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | 1,00 | ks | 19 684,16 | 19 684,16 Kč |
| 633. | DO/027 Jednokřídlé falcové, plně, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřík RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 9 627,26 | -9 627,26 Kč |
| | DOp/027R Jednokřídlé falcové, plně, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x - 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřík RAL. Popis: Ocelová zárubeň s požární odolností, celoobvodové těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání - dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan.zám.; Samozavírač ; požární odolnost : EW 30 DP1-C | 1,00 | ks | 37 556,00 | 37 556,00 Kč |
| | R Příplatek za změnu jednokřídlých dveří za dvoukřídlé do místnosti č. 2.20 - prvek AL/204b - Lyofilizace | 1,00 | ks | 15 295,00 | 15 295,00 Kč |
| | 7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových | | | | |
| 63. | 763111434.ZS SDK příčka tl 125 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm | -0,84 | m2 | 1 024,85 | -860,87 Kč |
| | 781: Obklady | | | | |
| 91. | 781474115.ZP Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 1,55 | m2 | 416,48 | 645,54 Kč |
| 93. | 59761026.ZP Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 1,55 | m2 | 166,13 | 257,49 Kč |
| | DO/024 - odečet : -1,68 m2 | | | | |
| | DOp/037 - přípočet : 3,23 | | | | |
| | 0034: Stěny a příčky | | | | |
| 38. | 342272245.ZP Příčka z párobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | 3,23 | m2 | 754,64 | 2 433,73 Kč |
| | 0061: Úprava povrchů vnitřní | | | | |
| 53. | 612135001.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 3,23 | m2 | 120,56 | 388,81 Kč |
| 54. | 612321341.ZP Omítka štuková vnitřních stěn | 3,23 | m2 | 274,00 | 883,65 Kč |
| | A.1.1.6.02.01: Zámečnické prvky | | | | |
| 1 102. | Z/053 HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MEZI ODLIŠNÝMI FINÁL. POVRCHY PODLAH. DL. 1400mm. ELOX, BARVA - DLE UPŘESNĚNÍ ARCHITEKTEM. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ / VÝROBKŮ | -1,00 | ks | 217,01 | -217,01 Kč |
| | 16.03.21 - Doplnění - Odečet dveří DO/013 + Vybourání otvoru a osazení dveří (myčka beden) + doplnění dveří na rampě + odečet skřínek na fasádě OV/025 | | | | |
| 619. | DO/013 Dvoukřídlé falcové, plně, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřík RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 23 585,92 | -23 585,92 Kč |
| 53. | 612135001.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | -12,22 | m2 | 120,56 | -1 472,76 Kč |
| 54. | 612321341.ZP Omítka štuková vnitřních stěn | -12,22 | m2 | 274,00 | -3 347,18 Kč |
| 62. | 763111414.ZS SDK příčka tl 125 mm desky 2xA 12,5, s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm | -4,16 | m2 | 884,52 | -3 680,03 Kč |
| 99. | 59761026.ZP6 Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | -3,90 | m2 | 166,13 | -647,06 Kč |
| 23. | P/05 Plochý párobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/2500, další specifikace viz výpis překladů | 1,00 | ks | 1 540,98 | 1 540,98 Kč |
| | R Dvoukřídlé falcové, hladké, dveře. Rozměry (šxv) mm: 1770 x 2135; Materiál: plast ; Povrchová úprava: nástřík RAL 7014. Popis : viz. příložená specifikace (1.PP - myčka beden) | 1,00 | ks | 70 840,00 | 70 840,00 Kč |
| | R Bourací práce - vybourání otvoru pro dvoukřídlé plastové dveře | 1,00 | kpl | 5 150,00 | 5 150,00 Kč |
| 1 298. | OV/025 Kompaktní zásobovací stanice (elektrický proud a voda) určené pro venkovní prostředí (mrazuvzdorná - armatura) v provedení do vrstvy tepelné izolace, uzamykatelná dvířka (bezpečnostní zasouvací zámek), / materiál nerez ocel broušená, rozměry v. 540, š. 320, tl.120 mm, osa dvířek popsána ve výkrese, - dodávka vč. všech kotvicích prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ | -3,00 | ks | 92 208,67 | -276 626,02 Kč |
| | DO/126 Záměna dodávky dveří CH/126 - Plně exteriérové dveře, jednokřídlé, ven otevíravé, levé. Rozměr křídla 1000/2100mm.Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřík RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové / těsnění do drážky.Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; - Zámek: vložkový; | 1,00 | ks | 26 875,00 | 26 875,00 Kč |
| | 07.07.21 - Doplnění - záměna sanitární příčky OV/034 + Mléko zrušení dveří + doplnění plastových 2 křídlych dveří ; Rozšíření otvoru dveří DOp/034 + AL/002 a stavební práce; Zrušení Do/251 a Do/252 - dodávka PUR | | | | |
| 1 314. | OV/034 Dělicí příčka, materiál HPL, spodní hrana 80 mm od podlahy, horní hrana 80 mm pod stropem, celk. - výška 3300 mm, délka 4,75 m. Nosný materiál vysokotlaký laminát – HPL, tl. 40 mm. Viditelné hrany / konstrukčních desek ohraněny hranami ve stejné barvě jako povrchová úprava. Horní průběžná nerezová - lišta. Nohy – nerezové stavitelné, zasunuté od krajní hrany cca o 150mm. Veškeré ostatní doplňkové | -1,00 | ks | 34 359,60 | -34 359,60 Kč |
| 53. | 612135001.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 32,78 | m2 | 120,56 | 3 951,35 Kč |
| 63. | 763111434.ZS Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 16,39 | m2 | 1 024,85 | 16 794,69 Kč |

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-------|-----|-----------|---------------|
| 51. | 763111414.ZS2 | SDK příčka tl 125 mm desky 2xH2 12,5 | 16,39 | m2 | 884,52 | 14 495,00 Kč |
| 99. | 59761026.ZP6 | Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 32,78 | m2 | 166,13 | 5 444,75 Kč |
| 668. | DO/101 | Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro zděnou stěnu / tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 9 522,05 | -9 522,05 Kč |
| 669. | DO/102 | Jednokřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení bezpečnostním čířým - sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis / zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl.250 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál - kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 16 334,78 | -16 334,78 Kč |
| | R | Dvoukřídlé falcové, hladké, dveře. Rozměry (šxv) mm: 1770 x 2135; Materiál: plast; Povrchová úprava: nástřik RAL 7014. Popis : viz. příložená specifikace (1.NP - mléko) | 1,00 | ks | 73 591,00 | 73 591,00 Kč |
| | R | Bourací práce - rozšíření dveří dvoukřídlých plastových dveří do mlékárny | 1,00 | kpl | 4 850,00 | 4 850,00 Kč |
| 23. | P/05 | Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/2500, další specifikace viz výpis překladů | 1,00 | ks | 1 540,98 | 1 540,98 Kč |
| 17. | 311272111.ZP | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | 2,15 | m2 | 1 023,53 | 2 200,58 Kč |
| 53. | 612135001.ZP | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 1,29 | m2 | 120,56 | 155,52 Kč |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 1,29 | m2 | 416,48 | 537,26 Kč |
| 92. | 59761039.ZC | Obklad ze zvýšenou chemickou odolností - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 1,29 | m2 | 166,13 | 214,30 Kč |
| 891. | AL/002R | TYP 2, Doplnění průchodu 1000 x 2520 mm | 1,00 | ks | 23 760,00 | 23 760,00 Kč |
| 640. | DOp/034 | Jednokřídlé falcové plné s plným nadsvětlíkem, hladké, pravé, otočné dveře s požární odolností. - Rozměry (šxv) mm: 1000 x 2100 + 430; Materiál: ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: / Ocelová zárubeň s vrchním nadsvětlíkem s požární odolností pro příčku zděnou tl.150 mm, dělicí - příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Navýšení jednotkové ceny o rozšíření dveří | 1,00 | kpl | 12 500,00 | 12 500,00 Kč |
| | R | Bourací práce - rozšíření dveří DOp/034 | 1,00 | kpl | 4 530,00 | 4 530,00 Kč |
| 20. | P/02 | Plochý pórobetonový překlad, rozměr (mm) 150/124/1500, další specifikace viz výpis překladů | 1,00 | ks | 923,93 | 923,93 Kč |
| 794. | DO/251 | Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro PUR panel tl.50mm, / celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 9 522,05 | -9 522,05 Kč |
| 795. | DO/252 | Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100; Materiál: ocel. - plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. pro PUR panel tl.50mm, / celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 9 522,05 | -9 522,05 Kč |
| <u>25.10.21 - AL/303 - požadavek na vyšší akustický útlum, DO/261 - chybějící dveře ve VV, DW/207 a DW/209 záměna za AL dveře, Zrušení nadsvětlíků u vybraných DW dveří, zrušení zásuvných dveří DW/355</u> | | | | | | |
| <u>Dveře</u> | | | | | | |
| 964. | AL/303R | Příplatek za požadovaný zvýšený akustický útlum 45 db - TYP 43, Sestava interiérové stěny rozměru 7915/2600mm, s jednokřídlými pravými dveřmi 900/2100mm s - horním nadsvětlíkem výšky 500mm nad dveřmi. Zasklení fix. , Instalační sloupek pro přepínač / elektro., Další specifikace viz Výpis výrobků hliníkové konstrukce | 1,00 | kpl | 68 452,00 | 68 452,00 Kč |
| | DO/261 | Jednokřídlé falcové, plné, hladké, pravé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100; Materiál: - ocel. plech; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: Ocelová zárubeň pro SDK příčku tl.125 mm, / celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; - Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | 1,00 | ks | 9 627,26 | 9 627,26 Kč |
| 750. | DW/207 | Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čířým sklem. Nadsvětlík zasklení čířým sklem. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň falc. s vrchním nadsvětlíkem pro - ŽB stěnu tl.250mm, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 20 560,96 | -20 560,96 Kč |
| 752. | DW/209 | Dvoukřídlé asymetrické falc. částečně prosklené, hladké, levé, otočné dveře. Zasklení bezpečnostním - čířým sklem. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: / Ocelová zárubeň falc. pro ŽB stěnu tl. 250 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | -1,00 | ks | 8 154,24 | -8 154,24 Kč |
| | DO/209R | Dvoukřídlé asymetrické falcové, plné, hladké, levé, otočné dveře. Rozměry (šxv) mm: 900+500 x 2100; - Materiál: hliník; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis: hliníková falc. s vrchním - nadsvětlíkem pro příčku zděnou / tl.150 mm, celoobvodové těsnění do drážky. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): - KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: elektromechan. zám.; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | 1,00 | ks | 42 857,00 | 42 857,00 Kč |
| | DO/207R | Dvoukřídlé falcové, částečně prosklené, hladké, pravé otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čířým sklem. Nadsvětlík zasklení čířým sklem. Rozměry (šxv) mm: 1800 x 2100 + 430; / Materiál: hliník; Povrchová úprava: nástřik RAL. Popis zárubeň: hliníková falc. s vrchním - nadsvětlíkem pro ŽB stěnu tl.250mm, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do drážky. Horní hrana zárubně má mít výšku 2600mm. Materiál kování: nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): KL-KL; Štítek: štítový; Zámek: vložkový; Samozavírač / koordinátor: S/K; další specifikace viz Výpis výrobků - dveře | 1,00 | ks | 63 250,00 | 63 250,00 Kč |
| | DW/158 | Úspora za nerealizování nadsvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. částečně zasklené, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem. Zasklení - bezpečnostním čířým sklem. Nadsvětlík zasklení čířým sklem. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem - pro zděnou stěnu tl.250 mm, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové těsnění do | 1,00 | kpl | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| | DWp/159 | Úspora za nerealizování nadsvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| | DWp/160 | Úspora za nerealizování nadsvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| | DWp/161 | Úspora za nerealizování nadsvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plné, hladké, pravé, otočné dveře s nadsvětlíkem, s požární odolností. - Nadsvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|---------|-----|--|-----------|---------------|
| | DWp/162 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, pravé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| | DWp/167 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, pravé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro SDK příčku - tl.125 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| | DWp/171 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, pravé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 700 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro SDK příčku - tl.125 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | | -7 000,00 | -7 000,00 Kč |
| | DWp/172 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, levé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požární odolností. Nadvětlík zasklení čířým sklem s pož. / odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, s požární odolností, | 1,00 | kpl | | -7 150,00 | -7 150,00 Kč |
| | DWp/173 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, levé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Nadvětlík zasklení čířým sklem s pož. / odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, s požární odolností, | 1,00 | kpl | | -7 150,00 | -7 150,00 Kč |
| | DWp/174 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, levé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požární odolností. Nadvětlík zasklení čířým sklem s pož. / odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, s požární odolností, | 1,00 | kpl | | -7 150,00 | -7 150,00 Kč |
| | DWp/175 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, levé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Nadvětlík zasklení čířým sklem s pož. / odolností. Rozměry (šxv) mm: 800 x 2100 + 430; Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: - Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro SDK příčku tl.125 mm, s požární odolností, | 1,00 | kpl | | -7 150,00 | -7 150,00 Kč |
| | DWp/176 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, pravé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| 850. | DW/355 | Trojkrídle bezfalcové, plně, hladké, posuvné dveře. Rozměry (šxv) mm: 2200 x 2100; Materiál: ; - Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Zárubeň vlevo bezfalc., vpravo profil se zakrývání lištou, / nadpraží kastlík s kolejničí (křídla zavěšená), materiálově shodné s křídlem.; Materiál kování: - nerez; Ovládání dveří (ze strany pantů): mušle-mušle; Štítek: ; Zámek: vložkový; další specifikace | -1,00 | ks | | 27 750,72 | -27 750,72 Kč |
| | DWp/354 | Úspora za nerealizování nadvětlíků - Jednokřídlé bezfalc. plně, hladké, pravé, otočné dveře s nadvětlíkem, s požární odolností. - Nadvětlík zasklení čířým sklem s požár. odolností. Rozměry (šxv) mm: 900 x 2100 + 430; Materiál: ; / Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadvětlíkem pro zděnou - stěnu tl.250 mm, s požární odolností, dělicí příčel světlíku není na celou š. žárubně, celoobvodové | 1,00 | kpl | | -8 150,00 | -8 150,00 Kč |
| | R | Stavební úpravy Zhotovení požárních SDK kaslíků místo původních nadvětlíků | 13,00 | kpl | | 1 500,00 | 19 500,00 Kč |
| 103. | 784211111.ZP | Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné, omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m | 9,36 | m2 | | 37,00 | 346,32 Kč |
| | | Doplnění čteček karet - DW/159, DO/422, DOp/031 - u dveří DOp/031 byla čtečka zrušena v rámci ZL 25 | | | | | |
| 3 484. | A.1.4.8.3.1_017 | Elektromechanický zámek, vč. kování a příslušenství | 2,00 | ks | | 22 232,09 | 44 464,17 Kč |
| 3 481. | A.1.4.8.3.1_014 | Elektrický otvírač, se signalizací, vč. čelního plechu (do jednokřídlých dveří) | 1,00 | ks | | 6 207,68 | 6 207,68 Kč |
| 3 471. | A.1.4.8.3.1_004 | Řídicí dveřní jednotka CKP-11, vč. FW a průchodek | 3,00 | ks | | 6 118,76 | 18 356,27 Kč |
| 3 472. | A.1.4.8.3.1_005 | Čtečka ID karet - vnitřní/venkovní | 3,00 | ks | | 3 644,31 | 10 932,93 Kč |
| 3 486. | A.1.4.8.3.2_001 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 (sběrnice ACS) | 45,00 | m | | 26,15 | 1 176,87 Kč |
| 3 487. | A.1.4.8.3.2_002 | Kabel CYSY 2x2,5 (napájení ŘJ- páteřní) | 45,00 | m | | 36,85 | 1 658,14 Kč |
| 3 488. | A.1.4.8.3.2_003 | Kabel CYSY 2x1,5 (napájení ŘJ- odbočky) | 18,00 | m | | 31,99 | 575,90 Kč |
| 3 489. | A.1.4.8.3.2_004 | Kabel CAB56 4 x 0,22 mm2 + 2 x 0,5 mm2, sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný 6 žilový pocínovaný, - - posílen jeden pár (připojení el. zámků) | 18,00 | m | | 25,40 | 457,16 Kč |
| 3 493. | A.1.4.8.3.2_008 | Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice | 5,00 | ks | | 52,13 | 260,63 Kč |
| 3 494. | A.1.4.8.3.2_009 | Krabice rozpojovací se svorkovnicí, p.o. | 3,00 | ks | | 709,99 | 2 129,97 Kč |
| | | 06.12.21 - Úpravy 2.03 Mytí a zpracování ovoce; Minipovovar doplnění keramického obkladu, stavební úpravy ; Nově vzniklé místnosti vedle V1 | | | | | |
| | | Úpravy 2.03 Mytí a zpracování ovoce | | | | | |
| 54. | 612321341.ZP | Omitka štuková vnitřních stěn | -44,43 | m2 | | 274,00 | -12 174,92 Kč |
| | | nové doplnění obkladu | -32,40 | | | | |
| | | Doplnění obkladu AL stěn | -12,09 | | | | |
| 53. | 612135001.ZP | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 44,43 | m2 | | 120,56 | 5 356,96 Kč |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 44,43 | m2 | | 416,48 | 18 505,87 Kč |
| 93. | 59761026.ZP | Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 44,43 | m2 | | 166,13 | 7 381,60 Kč |
| 69. | 763121465.ZS1 | SDK stěna předsazená tl 75 mm desky 2xH2 12,5 | 18,70 | m2 | | 647,44 | 12 107,13 Kč |
| 103. | 784211111.ZP | Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné, omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m | -44,43 | m2 | | 36,62 | -1 627,09 Kč |
| | | Úpravy 2.18 Minipovovar - Doplnění keramického obkladu, stavební úpravy | | | | | |
| 54. | 612321341.ZP | Omitka štuková vnitřních stěn | -30,69 | m2 | | 274,00 | -8 407,69 Kč |
| | | Z.NP - Č.M.: 2.18; 40,89 | -40,89 | | | | |
| | | Z.18 - reálná výměra | 10,205 | | | | |
| 53. | 612135001.ZP | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 32,52 | m2 | | 120,56 | 3 920,91 Kč |
| | | Z.NP - Č.M.: 2.18; | 32,5225 | | | | |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 32,52 | m2 | | 416,48 | 13 544,97 Kč |
| 92. | 59761039.ZC | Obklad se zvýšenou chemickou odolností - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 34,15 | m2 | | 166,13 | 5 672,95 Kč |
| | R | Odpojení rozvaděče RMS203 (z důvodu otočení do chodby 2.27b) | 1,00 | kpl | | 1 950,00 | 1 950,00 Kč |
| | R | Úprava skříňe pro ukotvení rozvaděče | 1,00 | kpl | | 875,00 | 875,00 Kč |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--------|-----|-----------|---------------|
| | R | Spojkování kabelů a přesouvání kabelů | 1,00 | kpl | 1 650,00 | 1 650,00 Kč |
| | R | Opětovné zapojení rozvaděče RMS203 | 1,00 | kpl | 3 525,00 | 3 525,00 Kč |
| | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | 3,00 | m2 | 97,30 | 291,90 Kč |
| 70. | 763121466.ZS | SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xA 12,5 | 9,38 | m2 | 647,44 | 6 072,99 Kč |
| 50. | XSS.011 | Uzavírání nátěr stropu | 66,04 | m2 | 79,35 | 5 240,30 Kč |
| | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | 1,85 | m3 | 2 850,00 | 5 258,25 Kč |
| | 965049124 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s plastovými vlákny tl do 100 mm | 1,85 | m3 | 800,00 | 1 476,00 Kč |
| | R | Rozebrání tepelné izolace podlah (50% vybourané plochy) | 12,30 | m2 | 275,00 | 3 382,50 Kč |
| | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | 4,61 | t | 801,00 | 3 694,61 Kč |
| | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | 4,61 | t | 105,00 | 484,31 Kč |
| | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 4,61 | t | 233,00 | 1 074,71 Kč |
| | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 69,19 | t | 10,20 | 705,71 Kč |
| | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | 4,61 | t | 859,00 | 3 962,14 Kč |
| 112. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | 1,81 | m3 | 3 630,75 | 6 558,49 Kč |
| 113. | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | 1,81 | m3 | 533,73 | 964,12 Kč |
| 114. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0,01 | t | 27 400,00 | 197,98 Kč |
| 115. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | 24,09 | m2 | 43,71 | 1 052,67 Kč |
| 116. | 711461103.ZP | Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií | 24,09 | m2 | 148,09 | 3 566,66 Kč |
| 117. | 28322033.ZP | fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm | 24,09 | m2 | 230,16 | 5 543,40 Kč |
| 118. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | 24,09 | m2 | 43,71 | 1 052,67 Kč |
| 119. | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy (50% bourané plochy) | 12,30 | m2 | 25,06 | 308,28 Kč |
| 120. | 28372306.ZP | deska EPS 100 Z tl 60mm ((50% bourané plochy) | 12,30 | m2 | 97,22 | 1 195,75 Kč |
| | 346272256 | Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | 0,78 | m2 | 824,00 | 642,97 Kč |
| 53. | 612135001.ZP | Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 0,78 | m2 | 120,56 | 94,07 Kč |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 2,25 | m2 | 416,48 | 936,71 Kč |
| 93. | 59761026.ZP | Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 2,36 | m2 | 166,13 | 392,31 Kč |
| | R | D + M - Nerez vany 500 x 1030 mm | 1,00 | kpl | 12 458,00 | 12 458,00 Kč |
| | R | Napojení nerez vany na kanalizaci | 1,00 | kpl | 2 453,00 | 2 453,00 Kč |
| | R | D + M - Nerez vpust boční vývod DN 75 | 1,00 | kpl | 8 965,00 | 8 965,00 Kč |
| | R | Napojení nerez vpustí na kanalizaci | 1,00 | kpl | 1 842,50 | 1 842,50 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Nově vzniklé úklidové místnosti - 0.29c, 1.08c, 2.11b, 3.16b, 4.12 | | | | |
| 272. | 777131105 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | 20,70 | m2 | 232,00 | 4 802,40 Kč |
| | | 1.PP - Č.M.: 0.29c | | | | 4,14 |
| | | 1.NP - Č.M.: 1.08c | | | | 4,14 |
| | | 2.NP - Č.M.: 2.11b | | | | 4,14 |
| | | 3.NP - Č.M.: 3.16b | | | | 4,14 |
| | | 4.NP - Č.M.: 4.12 | | | | 4,14 |
| 273. | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | 1,55 | m3 | 3 630,75 | 5 636,73 Kč |
| 274. | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | 1,55 | m3 | 533,73 | 828,62 Kč |
| 275. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0,08 | m2 | 166,13 | 13,76 Kč |
| 276. | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie | 20,70 | m2 | 9,66 | 199,96 Kč |
| 277. | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | 20,70 | m2 | 10,74 | 222,35 Kč |
| 278. | 28372306.ZP | deska EPS 100 Z tl 60mm | 20,70 | m2 | 97,22 | 2 012,35 Kč |
| 381. | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | 20,70 | m2 | 416,48 | 8 621,14 Kč |
| 382. | 59761003.ZP2 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - středně šedá s nádechem béžové / (K04/A - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) - 300x300 mm | 21,74 | m2 | 385,09 | 8 369,83 Kč |
| 485. | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | 41,00 | bm | 43,86 | 1 798,10 Kč |
| 486. | XAH.024 | keramický sokl - K01/B | 41,00 | bm | 197,69 | 8 105,19 Kč |
| 102. | 783813101.ZP | Bezprašný bezbarvý nátěr hladkých betonových povrchů | 26,12 | m2 | 38,82 | 1 014,09 Kč |
| 3242. | A.1.4.7.1.4_036 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-J 3x1.5 , pevně - A.1.4.7.1.4_036 | 80,00 | m | 26,51 | 2 121,15 Kč |
| 3146. | A.1.4.7.1.2_017 | M/ Průmyslové LED svítidlo z průsvitného polykarbonátu, rozměry 1240 x 68 x 71mm, opalová difuzor s - odolnosti vůči vlhkosti, prachu a mechanickým nárazům, upínací spony z nerezové oceli, přisazená / / nebo závěsná montáž, osazeno elektronickým LED | 5,00 | ks | 2 357,89 | 11 789,45 Kč |
| 3177. | A.1.4.7.1.2_048 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, polar - A.1.4.7.1.2_048 | 5,00 | ks | 132,57 | 662,86 Kč |
| 3305. | A.1.4.7.1.6_017 | 1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá - A.1.4.7.1.6_017 | 30,00 | m | 45,45 | 1 363,60 Kč |
| 3309. | A.1.4.7.1.6_021 | 5316 PŘÍCHYTKA PVC - A.1.4.7.1.6_021 | 60,00 | ks | 3,31 | 198,86 Kč |
| 3313. | A.1.4.7.1.6_025 | VRUT - A.1.4.7.1.6_025 | 60,00 | ks | 2,84 | 170,45 Kč |
| 3314. | A.1.4.7.1.6_026 | 1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX - A.1.4.7.1.6_026 | 5,00 | m | 35,98 | 179,92 Kč |
| 3320. | A.1.4.7.1.6_032 | Přichytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovací pasek (vč. pásku) - A.1.4.7.1.6_032 | 20,00 | ks | 33,14 | 662,86 Kč |
| | | | | | | |
| | | Záměna PUR panelů za oboustranně opláštěnou SDK příčku - 2.02d | | | | |
| 70. | 763121466.ZS | SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xA 12,5 | -35,59 | m2 | 647,44 | -23 039,16 Kč |
| | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 | 35,59 | m2 | 1 050,00 | 37 364,25 Kč |
| 110. | 784211111.ZC1 | Grafické řešení vybraných stěn nad obkladem v provozu pekárny a mléka malba otěruvzdornou plně kryjící barvou vhodnou na betonový povrch, odolná proti opakovanému mytí / Barevnost bude vyzkoušována a schválena architektem. - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav | 35,59 | m2 | 36,62 | 1 303,06 Kč |
| | | | | | | |
| | | Chladírna a Mrazírna - m.č.035 a 0.36 - výměna podlah | | | | |
| 131. | 771151012.ZP | Samonivelační stěrka podlah tl 5 mm | 4,03 | m2 | 192,12 | 774,22 Kč |
| | | m.č.0.35 | | | | -8,71 |
| | | m.č.0.36 | | | | 12,74 |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|--------|-----|-----------|---------------|
| 132. | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | 0,33 | m3 | 3 498,97 | 1 170,37 Kč |
| 133. | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu | 0,33 | m3 | 266,87 | 89,26 Kč |
| 134. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0,02 | t | 32 846,38 | 529,48 Kč |
| 135. | 632481213 | Separáční vrstva z PE fólie | 4,03 | m2 | 9,66 | 38,93 Kč |
| 136. | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | 4,03 | m2 | 10,74 | 43,29 Kč |
| 137. | 28372306.ZP | deska EPS 100 Z tl 60mm | 4,03 | m2 | 97,22 | 391,78 Kč |
| 138. | 777511125.ZP | Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá | 4,03 | m2 | 554,58 | 2 234,94 Kč |
| | | Mikroskladovna - m.č.2.31 - ker. Dlažba ► litá podlaha | | | | |
| 485. | 771474111 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | -20,45 | m | 43,86 | -896,86 Kč |
| 381. | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | -25,30 | m2 | 416,48 | -10 536,94 Kč |
| 383. | 59761003.ZP3 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2 - středně sedá s zelenkou a tmavě sedou jemnou zrnitostí / (K04/B viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) - 300x300 mm | -25,30 | m2 | 385,09 | -9 742,66 Kč |
| 484. | 777911111.Z5 | Napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl fabionem z polyuretanové stěrky | 20,45 | m | 604,99 | 12 372,09 Kč |
| 390. | XAH.0014 | Polyuretanbetonová 3-vrstva protisklizná sterka se strukturovaným matným povrchem. - (LP1/E - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / zelená | 25,30 | m2 | 1 764,56 | 44 643,37 Kč |
| | | Moštárna - m.č.1.59 - doplnění litá podlaha | | | | |
| 111. | 777131105 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | 73,15 | m2 | 231,88 | 16 961,93 Kč |
| 391. | 777511125.ZP | Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá | 73,15 | m2 | 554,58 | 40 567,23 Kč |
| | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | 73,15 | m2 | 142,00 | 10 387,30 Kč |
| | R | Navýšení jednotkové ceny o vyšší vstupní náklady na materiál | 73,15 | m2 | 85,00 | 6 217,75 Kč |
| | R | Demontáž a zpětná montáž PU tmele po obvodu místnosti | 35,60 | bm | 85,12 | 3 030,27 Kč |
| | R | Zakrytí vnitřních konstrukcí - protiprašné opatření | 1,00 | kpl | 4 325,00 | 4 325,00 Kč |
| | R | Úklid včetně mytí konstrukcí | 1,00 | kpl | 3 820,00 | 3 820,00 Kč |
| | | 28.02.22 - Doplnění OK kolem přečerpání jímky v 1.PP - garáž; Doplnění mřížek do dřevěných dveří | | | | |
| | | Doplnění OK kolem přečerpání jímky v 1.PP - garáž | | | | |
| | R | D + M - Ochranné konstrukce kolem přečerpání jímky v garáži 1.PP | 245,00 | kg | 94,00 | 23 030,00 Kč |
| | R | Povrchová úprava nátěr C3 RAL 1023 | 245,00 | kg | 12,00 | 2 940,00 Kč |
| | R | Spojovací a kotvicí materiál | 1,00 | kpl | 2 950,00 | 2 950,00 Kč |
| | | Doplnění mřížek do dřevěných dveří | | | | |
| | R | Montáž větrací mřížky plastové do dřevěných dveří (demontáž křídla, přesuny na pracovišti, výřez, montáž mřížky, zpětná montáž křídla, úklid) | 30,00 | ks | 195,00 | 5 850,00 Kč |
| | R | Dodávka větrací mřížky plastové do dřevěných dveří | 30,00 | ks | 560,00 | 16 800,00 Kč |
| | | 07.03.22 - 0.23a - lisovna olejí - stavební úpravy, doplnění SDK obkladů kuchyněk | | | | |
| | | 0.23a - lisovna olejí - stavební úpravy | | | | |
| | 346272256 | Přízdívka z pórabetonových tvárnic tl 150 mm | 0,75 | m2 | 824,00 | 620,55 Kč |
| 53. | 612135001.ZP | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 0,75 | m2 | 120,56 | 90,79 Kč |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 1,48 | m2 | 416,48 | 616,39 Kč |
| 93. | 59761026.ZP | Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 1,55 | m2 | 166,13 | 258,16 Kč |
| 487. | 777511125.ZP | Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá - sokl H | 0,22 | m2 | 554,58 | 120,07 Kč |
| | | Doplnění obkladů kuchyněk | | | | |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 1,60 | m2 | 416,48 | 666,37 Kč |
| | | m.č.0.26 | 0,2 | | | |
| | | m.č.0.28 | 0,2 | | | |
| | | m.č.1.12 | 0,2 | | | |
| | | m.č.1.64 | 0,4 | | | |
| | | m.č.3.23 | 0,2 | | | |
| | | m.č.4.15 | 0,4 | | | |
| 98. | 59761026.ZP5 | Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 1,68 | m2 | 166,13 | 279,09 Kč |
| | | 10.03.22 - pronájem plošin - mléko; Srovnání počtu požárních uzávěrů; Srovnání povrchových úprav | | | | |
| | | Pronájem plošin - mléko - realizace nového pohledu | | | | |
| | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m | 30,00 | den | 2 950,00 | 88 500,00 Kč |
| | | Srovnání počtu požárních uzávěrů | | | | |
| 2 248. | A.1.4.3.3.S_401 | Požární stěnový uzávěr 400x315, ovládání na servo U=230V | -1,00 | ks | 13 612,32 | -13 612,32 Kč |
| | | Srovnání povrchových úprav | | | | |
| 48. | XSS.010 | Pohledová organická omítka se škrábanou strukturou, vzhled pohledového betonu - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav | -12,28 | m2 | 876,80 | -10 767,10 Kč |
| | | Č.P.: 1.NP-Č.M.: 1,02b; 1,43 | | | | 1,43 |
| | | Č.P.: 2.NP-Č.M.: 2,02a; 4,182 | | | | 4,182 |
| | | Č.P.: 3.NP-Č.M.: 3,02; 3,8875 | | | | 3,8875 |
| | | Č.P.: 4.NP-Č.M.: 4,06; 2,7805 | | | | 2,7805 |
| 603. | 763131411 | SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD | 12,28 | m2 | 576,21 | 7 075,87 Kč |
| | | Srovnání položek z VV (realizace) | | | | |
| | | Přivytžení Z/055, odpočet pororoštu Z/056 | | | | |
| | R | Přivytžení zámečnického pororoštu 1000 x 1000 mm Z/055 | 2,00 | ks | 2 965,78 | 5 931,55 Kč |

| | | | | | | |
|---|------------------|--|---------|-----|------------|----------------|
| 1 105. | Z/056 | POROROŠT 1200 x 1200 mm 30/3 - 34/38 ZAPUŠTĚNÝ DO DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY OSAZENÝ DO OCELOVÉHO RÁMU Z - L-PROFILU, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA C 250 KN. VČETNĚ MONTÁŽNÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ. POZINK. Další specifikace / viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | -1,00 | ks | 5 931,55 | -5 931,55 Kč |
| Výstražný profil Z/049 - chybná specifikace profilů a hmotnosti | | | | | | |
| 1 098. | Z/049 | VÝSTRAŽNÝ PROFIL VYMEZUJÍCÍ MAX. PODJEZDNOU VÝŠKU.1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL - 7016. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | -2,00 | ks | 17 842,88 | -35 685,76 Kč |
| 1 098. | Z/049 | VÝSTRAŽNÝ PROFIL VYMEZUJÍCÍ MAX. PODJEZDNOU VÝŠKU.1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x FINÁLNÍ V ODSTÍNU RAL - 7016. Specifikace viz výrobní dokumentace zámečnických prací - prvek Z/049 | 1,00 | ks | 35 685,76 | 35 685,76 Kč |
| Betonové schody na terasu v 4.NP a střechu 5.NP | | | | | | |
| | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | 1,65 | m2 | 511,00 | 843,15 Kč |
| | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | 1,65 | m2 | 100,00 | 165,00 Kč |
| | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | 0,55 | m3 | 4 510,00 | 2 470,58 Kč |
| | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | 0,01 | t | 49 900,00 | 329,34 Kč |
| 370. | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 | 1,65 | m2 | 513,58 | 847,41 Kč |
| 371. | 59761008.ZP | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 (K01/B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / šedočerná | 1,65 | m2 | 356,83 | 588,76 Kč |
| Záměna betonových palisád za monolitickou konstrukci | | | | | | |
| 3 752. | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m | -24,00 | m | 473,63 | -11 367,03 Kč |
| 3 753. | 59228270.ZP | palisáda betonová půlkulatá přírodní 400x140mm | -225,00 | kus | 48,44 | -10 899,72 Kč |
| 1 347. | 311321411 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | 2,16 | m3 | 3 060,44 | 6 610,55 Kč |
| 1 348. | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | 14,40 | m2 | 624,93 | 8 999,00 Kč |
| 1 349. | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | 14,40 | m2 | 114,67 | 1 651,19 Kč |
| 1 350. | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | 0,11 | t | 28 895,87 | 3 120,75 Kč |
| Záměna 2 ks dveřních clon C1/001 za 1 ks adekvátně výkoné dveřní clony | | | | | | |
| 2 011. | A.1.4.3.1.C1_001 | Dveřní clona teplovodní V=5050m3/h, Qt=27kW, horizontální šířka 1,5m, osazena do podhledu, výfukový - nástavec vč. mřížky, sací skříň + mřížka | -2,00 | ks | 81 673,92 | -163 347,84 Kč |
| | R | Dveřní clona teplovodní V=5050m3/h, Qt=27kW, horizontální šířka 3m, osazena do podhledu, výfukový - nástavec vč. mřížky, sací skříň + mřížka | 1,00 | ks | 163 347,84 | 163 347,84 Kč |
| Z/069 kotevní body pro údržbu fasády - vyčíslení dle realizace | | | | | | |
| 1 119. | Z/069 | KOTEVNÍ BOD DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PRO ČIŠTĚNÍ FASÁDY. Další specifikace viz - 1200_05_D.1.1.28_00_VÝPIS VÝROBKŮ - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY | -6,00 | ks | 5 669,78 | -34 018,70 Kč |
| Trafostanice m.č. 0.16 záměna zámečnického prvku Z/006 za stěnu z párobetonových tvárníc a posun již zhotovené stěny W01 | | | | | | |
| | 962032432 | Bourání zdíva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 | 2,33 | m3 | 603,00 | 1 404,24 Kč |
| 54. | 612321341.ZP | Omitka štuková vnitřních stěn | 44,95 | m2 | 274,00 | 12 317,26 Kč |
| | | Posun zdí W01 | | | | 17,94 |
| | | Záměna za prvek Z/006 | | | | 27,01 |
| 1 053. | Z/006 | ZÁBRANA ODDĚLUJÍCÍ PROSTOR ROZVADĚČE VN V TRAFOSTANICI - RÁMY Z L PROFILŮ S VÝPLNÍ Z PLETIVA S OKY - 60X60mm, PLOCHA 4x3,4 m, SLOŽENO ZE TŘÍ DÍLŮ (ZDEMONTOVATELNÝCH JEN Z PROSTORU PRE - OD ROZVADĚČE / VN). POZINK. Další | -1 | ks | 33 062,37 | -33 062,37 Kč |
| 38. | 342272245.ZP | Příčka z párobetonových tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | 12,92 | m2 | 754,64 | 9 749,62 Kč |
| 103. | 784211111.ZP | Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné, omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m | 25,84 | m2 | 36,62 | 946,18 Kč |
| | 34571359 | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 150/175mm, HDPE+LDPE | 2,8 | m | 237,00 | 663,60 Kč |
| 174. | 631311136.ZP | Mazanina tl přes 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | 1,6003 | m3 | 3 440,26 | 5 505,44 Kč |
| | | Původní tloušťka dle PD | | | | -9,2325 |
| | | Tloušťka dle revize PD | | | | 10,8328 |
| | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | 1,16 | t | 801,00 | 932,66 Kč |
| | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | 1,16 | t | 105,00 | 122,26 Kč |
| | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 1,16 | t | 233,00 | 271,30 Kč |
| 3 808. | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 17,47 | t | 10,96 | 191,42 Kč |
| 3 809. | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | 1,16 | t | 602,80 | 701,89 Kč |
| Doplnění 3 ks ochranných prvků 11g | | | | | | |
| 1 177. | 11g | Bodový ochranný prvek - ocelová trubka 70/4, v. 1,0 m, kotveno 4x chemickou kotvou přes kotevni - plech P10 250x250 mm, zvrchu zavíčkovat, zároveň pozinkovat a opatřit žlutým nátěrem (RAL 1023), / další specifikace viz Výpis výrobků ochranný systém | 3,00 | ks | 1 315,20 | 3 945,60 Kč |
| | HZS2132 | Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný (2 zámečníci) | 6,50 | hod | 466,00 | 3 029,00 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 39,06 | m2 | 43,84 | 1 712,39 Kč |
| 15.03.22 - Doplnění | | | | | | |
| Prodejna - Odpočet smaltovaného skla a tapety | | | | | | |
| 6. | XSS.201 | Smaltované sklo o tl.6 mm v odstínu RAL, odpovídající barvě stěny. Provedení v jednom kuse beze spár - rozměr cca 2400 x 550 mm, celoplošně lepeno na stěnu | -1,20 | m2 | 4658,00 | -5 589,60 Kč |
| 12. | A.2.1.6.4.02_001 | Vliesová tapeta žlutozelená s motivem listu. vyrobená z non-woven vliesového materiálu s přídavkem polymerového pojiva s plastickou strukturou povrchu. Tato struktura dává tapetám pružnost a pevnost. Dodává se v rolích 0,53x10,05m. | -46,00 | m2 | 232,90 | -10 713,40 Kč |
| Dodávka skříně na pohonné hmoty | | | | | | |
| | R | Dodávka - Skříň na nebezpečné látky G-1201, 3 police, šedá | 1,00 | kpl | 74 175,00 | 74 175,00 Kč |
| | | Položka neobsahuje napojení na VZT potrubí | | | | |
| Obslužné chodníky na střeše | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|---|-------|-----|------------|--------------|
| | 636311123 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce přes 70 mm do 100 mm | 30,25 | m2 | 1 010,00 | 30 552,50 Kč |
| 61. | 59245601.ZP | dlažba desková betonová 500x500x50mm | 30,25 | m2 | 374,83 | 11 338,67 Kč |
| 491. | 712361703.ZP | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií | 60,50 | m2 | 150,97 | 9 133,93 Kč |
| 492. | 28343014.ZP | fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přetížené a vegetační skladby. Plošná hmotnost 2,15 kg.m-2 (-5; +10 %). / Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). - Pevnost v tahu v podélném směru 500 N/50 mm, v příčném směru 500 N/50 mm. | 66,55 | m2 | 291,54 | 19 401,72 Kč |
| | | Statické posudky | | | | |
| | | Statické práce - 3.NP SO.01 - statický posudek pro osazení moučných sil - technologie pekárny | 1 | kpl | 8 650,00 | 8 650,00 Kč |
| | | Statické práce - střecha SO.01 - návrh transportních otvorů pro technologii pekárny | 1 | kpl | 3 850,00 | 3 850,00 Kč |
| | | Statické práce - konzultace nových prostupů přes ŽB konstrukce pro technologie dodávané objednatelem | 1 | kpl | 8 960,00 | 8 960,00 Kč |
| | | Statické práce - Projekční činnost stavební úpravy hydraulického můstku m.č. 1.16a | 1 | kpl | 6 750,00 | 6 750,00 Kč |
| | 0900010R | Ostatní náklady (Dle % poměru v SoD, zhotovení ZL, přesuny, úprava DSPS.....) | 0,13 | % | 581 727,08 | 77 951,43 Kč |
| | Pozn. | | | | | |

Odbytová cena bez DPH:

659 678,51 Kč

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 037 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|--|
| Název změny: | Transportní otvory v střešním pláští pro pekárnu a kotelnu |
|--------------|--|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě kontroly PD a požadavků pro transport jednotlivých technologií, byla zjištěna absence transportní cesty pro technologii pekárny (pece) 3.np m.č.3.25a a kotelnu v 4.NP m.č. 4.21. Z tohoto důvodu bylo nutné provést do střešní konstrukce dva transportní otvory, které bude v případě výměny těchto technologií možno znovu použít. Otvory mají rozměry pro technologii pekárny 3,7 x 3,7m a kotelnu 2,7 x 3,7 m.

Nové řešení:
Dva transportní otvory ve střešní konstrukci pro technologii pekárny 3,7 x 3,7m a kotelnu 2,7 x 3,7 m


Původní řešení v PD:
Absence řešení v PD těchto transportních tras.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|---------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -50 371,70 | -50 371,70 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 109 136,44 | 109 136,44 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 58 764,74 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|---------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,02% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,04% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,06% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 037 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALANIK Podpis:

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis:

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 58.764,74,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.37

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Transportní otvory v střešním plášt pro pekárna a kotelnu

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem | |
|--|---|--|--------|---------|---------------------|---------------|
| Transportní otvory v střešním plášt pro pekárna a kotelnu | | | | | | |
| ST01: Střecha nad vytápěným prostorem | | | | | | |
| 490. | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | -23,68 | m2 | 56,22 | -1 331,40 Kč |
| | | <i>Pekárna</i> | 13,69 | | | |
| | | <i>Kotelna</i> | 9,99 | | | |
| 491. | 712361703.ZP | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií | -23,68 | m2 | 150,97 | -3 575,06 Kč |
| 492. | 28343014.ZP | fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená pro přitížená a vegetační skladby. | -23,68 | m2 | 291,54 | -6 903,57 Kč |
| 493. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | -23,68 | m2 | 37,48 | -887,60 Kč |
| 494. | 713141131.ZP | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | -47,36 | m2 | 33,32 | -1 577,96 Kč |
| 495. | 28372316.ZP | desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70. / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. - Jednotlivé vrstvy desek (min. 2 vrstvy) je nutno klást na vazbu. Celková tl. 140 mm | -49,73 | m2 | 241,56 | -12 012,22 Kč |
| 496. | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | -23,68 | m2 | 98,91 | -2 342,28 Kč |
| 497. | 62832134.ZP | natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folii. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, | -27,23 | m2 | 149,93 | -4 082,97 Kč |
| 498. | 712311111.ZP | Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou | -23,68 | m2 | 18,74 | -443,80 Kč |
| 499. | 11162550.ZP | asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální. | -7,10 | kg | 54,14 | -384,63 Kč |
| ST03: Střecha nad schodištěm, dojezdů výtahů | | | | | | |
| 514. | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše | 32,81 | m2 | 150,97 | 4 953,46 Kč |
| | | <i>Pekárna</i> | 16,73 | | | |
| | | <i>Kotelna</i> | 16,08 | | | |
| 515. | 28342412.ZP | fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou. Vystavení UV záření, teplotě a vodě - stupeň 0 Plošná hmotnost 2,20 kg.m-2 (-5; +10 %). Účinná tloušťka 1,8 mm (-5; +10 %). / Faktor difuzního odporu 15 000 (±4 500). Maximální tahová síla 1125 N / 50 mm. Tažnost 16 %. - Odolnost proti odlupování ve spoji 250 N / 50 mm. Smyková odolnost ve spoji 1125 N / 50 mm. | 36,09 | m2 | 291,54 | 10 521,83 Kč |
| 516. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | 23,68 | m2 | 37,48 | 887,60 Kč |
| | | <i>Pekárna</i> | 13,69 | | | |
| | | <i>Kotelna</i> | 9,99 | | | |
| 517. | 713141131.ZP | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | 47,36 | m2 | 33,32 | 1 577,96 Kč |
| 518. | 28372316.ZP | desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70. / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 | 49,73 | m2 | 241,56 | 12 012,22 Kč |
| 519. | 713141331.ZP | Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené, spádová vrstva | 23,68 | m2 | 46,85 | 1 109,50 Kč |
| 520. | 28376141.ZP | klin izolační ze stabilizovaného pěnového polystyrenu. Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 100 kPa. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 30 – 70. / Dlouhodobá teplotní odolnost 80 °C. Objemová hmotnost 18 - 23 kg.m-3. Třída reakce na oheň E. | 1,29 | m3 | 2 061,58 | 2 665,47 Kč |
| 521. | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | 23,68 | m2 | 98,91 | 2 342,28 Kč |
| 522. | 62832134.ZP | natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folii. Nosná vložka ze skleněné tkaniny / o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. - Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, | 27,23 | m2 | 149,93 | 4 082,97 Kč |
| 523. | 712311111.ZP | Provedení povlakové krytiny střech do 10° emulzí asfaltovou | 23,68 | m2 | 18,74 | 443,80 Kč |
| 524. | 11162550.ZP | asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu rozpouštědel, netoxická a pachově neutrální. | 7,81 | kg | 54,14 | 423,09 Kč |
| STA: Atiky | | | | | | |
| 558. | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm | 16,96 | m2 | 419,68 | 7 117,72 Kč |
| | | <i>Pekárna</i> | 6,08 | | | |
| | | <i>Kotelna</i> | 10,88 | | | |
| 559. | 28376422.ZP | deska z polystyrenu XPS tl 100mm | 17,81 | m2 | 480,71 | 8 560,41 Kč |
| STD: Doplnky střeš | | | | | | |
| 571. | 712771601.ZP | Provedení vrstvy z praného říčního kameniva frakce 16 - 32 | -3,79 | m3 | 1 770,04 | -6 706,33 Kč |
| 572. | 58337403.ZP | kamenivo prané říční frakce 16/32 | -6,57 | t | 1 540,98 | -10 123,87 Kč |
| Montáž a dodávka zastřešení střešních otvorů do pekárný a kotelny | | | | | | |
| | 411121254 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 2700 do 3300 mm | 22,00 | kus | 332,00 | 7 304,00 Kč |
| | R | PREFA deska PZD 299/29/14 V5 | 11,00 | kus | 1 183,00 | 13 013,00 Kč |
| | R | PREFA deska PZD 329/29/14 V5 | 11,00 | kus | 1 429,00 | 15 719,00 Kč |
| | R | Osazení stropních desek jeřábem LTM 1095 (cca 3 hod - započítána pouze hodinová sazba bez dopravy) | 3,00 | hod | 3 850,00 | 11 550,00 Kč |
| VRN | | | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,09 | % | 53 912,60 | 4 852,13 Kč |
| Pozn. | Odpočet za nerealizovanou stropní ŽB konstrukci odpovídá cenovému dopadu za realizaci atik u příslušných otvorů. Proto zde není vyčíslena tato změna. | | | | | |
| Odbytová cena bez DPH: | | | | | 58 764,74 Kč | |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 047 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Název změny: | Stavební úpravy nákladové rampy 1.NP |
|--------------|--------------------------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě konzultace s investorem byla stavebně upravena pozice pro najíždění vozidel do nákladové rampy v 1.NP m.č. 1.16a. Jednalo se o vyosení nájezdu a s tím spojené stavební práce. Musela být ubourána část nákladového můstku a upravena pozice základů pro obvodové zdivo. Přílohou změnového listu je návrh zkeslený AD.

Nové řešení:
Stavební úpravy nákladové rampy a přilehlých konstrukcí.


Původní řešení v PD:
Kolmé najíždění vozidel do nákladové rampy. Pro provoz je toto řešení nepraktické.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|-------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 104 583,11 | 104 583,11 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 104 583,11 Kč |

| | |
|---|-------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,04% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,04% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 -Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 047 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MAJANIK Podpis:

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis:

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 104.583,11,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č. 47

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Úpravy nákladového můstku

| Položka | Text | | | | |
|---------|---|----------|-----|-----------|--------------|
| | | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
| | Stavební úpravy | | | | |
| 391. | 777511125.ZP Epoxidová stěrková podlahovina (LP2/A;B - viz. 1200_05_D.1.5.601_00_Specifikace povrchových úprav) / světle šedá | 15,32 | m2 | 554,58 | 8 496,10 Kč |
| 111. | 777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | 15,32 | m2 | 231,88 | 3 552,38 Kč |
| | 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | 15,32 | m2 | 142,00 | 2 175,44 Kč |
| | 977212112 Řezání diamantovým lanem ŽB kcí s výztuží průměru přes 16 mm | 0,28 | m2 | 5 880,00 | 1 646,40 Kč |
| | 977151226 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm | 0,25 | m | 13 500,00 | 3 375,00 Kč |
| | 977151228 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | 0,45 | m | 16 600,00 | 7 470,00 Kč |
| | 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | 0,17 | m3 | 9 510,00 | 1 597,68 Kč |
| | 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | 0,68 | t | 801,00 | 542,76 Kč |
| | 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot | 0,68 | t | 105,00 | 71,15 Kč |
| | 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 0,68 | t | 233,00 | 157,88 Kč |
| | 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 10,16 | t | 10,20 | 103,67 Kč |
| | 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | 0,68 | t | 859,00 | 582,06 Kč |
| | 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (0,5m šířka ; 0,5 m výška) | 0,53 | m3 | 974,00 | 518,66 Kč |
| 30 000. | 279351131 Ztracené bednění základových zdí | 0,85 | m2 | 376,14 | 320,47 Kč |
| 1 345. | 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | 0,06 | t | 28 551,87 | 1 702,83 Kč |
| 1 347. | 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže | 0,62 | m3 | 3 060,44 | 1 909,99 Kč |
| 1 348. | 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | 3,12 | m2 | 624,93 | 1 950,06 Kč |
| 1 349. | 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | 3,12 | m2 | 114,67 | 357,81 Kč |
| 1 350. | 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | 0,08 | t | 28 895,87 | 2 434,54 Kč |
| 1 346. | 311272111.ZP Zdivo z pórabetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | 0,82 | m2 | 1 023,53 | 840,42 Kč |
| | Doplnění rolovacích vrat | | | | |
| R | Rolovací vrata z hliníkového profilu, vyplněný PUR pěnou a osazený 5ti kusy prosvětlovacími okénky. Vrata jsou osazena trubkovými pohony s NHK, s možností nouzové ruční manipulace při výpadku proudu. | 1,00 | kpl | 53 935,00 | 53 935,00 Kč |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--|----------------------|-----------|----------------------|
| 3 243. | A.1.4.7.1.4_037 | Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně | 60 m | 33,14 | 1 988,58 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče | 1 kpl | 750,00 | 750,00 Kč |
| | | VRN | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,08 % | 96 478,89 | 8 104,23 Kč |
| Suma | | | cena bez DPH: | | 104 583,11 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 057 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|--------------|--|
| Název změny: | VZT - Kolize VZT potrubí a srovnání počtu anemostatů |
|--------------|--|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
V průběhu realizace VZT potrubí byla zjištěna nekoordinace jednotlivých profesí. Z tohoto důvodu vznikly nutné úpravy tras VZT potrubí, které mohly být při správné koordinaci při projektování PD minimalizovány. Dále byl srovnán nesoulad ve vykázaném počtu anemostatů ve smluvním výkazu výměr a výkresovou částí PD (respektive skutečnou realizací). Přílohou tohoto změnového listu je zakreslení v PD.

Nové řešení:
Nutné změny tras VZT potrubí a srovnání počtu anemostatů.


Původní řešení v PD:
Nekoordinované vedení VZT tras potrubí s ostatními profesemi.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Technika prostředí staveb

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 103 567,75 | 103 567,75 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 103 567,75 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|-------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,04% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,04% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Zakreslení v PD




| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 057 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALONIČ Podpis: 

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: 


Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: 

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 103,567,75,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.57

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

VZT - Kolize VZT potrubí a srovnání počtu anemostatů

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|---------|---|----------|-----|-----------|--------------|
| | 10.01.22 Kolize VZT - zakresleno v PD | | | | |
| | 1.PP | | | | |
| | č.1 Předělání spiro - kolize kanalizace (m.č. 0.21) | | | | |
| 2 147. | A.1.4.3.2_703 Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek | 4,1 | bm | 327,48 Kč | 1 342,69 Kč |
| | č.2 Výšková kolize + prostup (m.č. 0.03b) | | | | |
| 2 149. | A.1.4.3.2_705 Potrubí SPIRO do průměru D250 vč. tvarovek (4x koleno 90°) | 2,5 | bm | 408,37 Kč | 1 020,92 Kč |
| | č.3 Předělání spiro - kolize strop a kanalizace (m.č. 0.51) | | | | |
| 2 148. | A.1.4.3.2_704 Potrubí SPIRO do průměru D225, vč tvarovek | 6,6 | bm | 354,12 Kč | 2 337,18 Kč |
| | 1.NP | | | | |
| | č.5 Prodloužení VZT potrubí na fasádu | | | | |
| 2 160. | A.1.4.3.2_802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky | 9,56 | m2 | 476 | 4 554,68 Kč |
| | č.6 Kompletní změna trasy - posun do 2.NP (m.č. 1.21, 2.03) - značeno v 3.NP | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 Potrubí čtyřhranné - rovné | -8,68 | m2 | 470,51 Kč | -4 084,05 Kč |
| 2 151. | A.1.4.3.2_707 Potrubí SPIRO do průměru D315, vč tvarovek | 10,6 | bm | 494,19 Kč | 5 238,38 Kč |
| | č.7 Odskok - kolize chlad a kanalizace (m.č. 1.10a) | | | | |
| 2 160. | A.1.4.3.2_802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky | 3 | m2 | 476,43 Kč | 1 429,29 Kč |
| | č.8 Změna trasy spiro - kolize (m.č. 1.08b-f) | | | | |
| 2 150. | A.1.4.3.2_706 Potrubí SPIRO do průměru D280, vč tvarovek (1x koleno 90° a 8x koleno 45°) | 7 | bm | 438,95 Kč | 3 072,64 Kč |
| | č.9 Změna velké části tras v přístavku | | | | |
| 2 149. | A.1.4.3.2_705 Potrubí SPIRO do průměru D250 vč. tvarovek (4x koleno 90°) | 8 | bm | 408,37 Kč | 3 266,96 Kč |
| | č.10 Velká změna tras v chodbě 1.02e a přilehlých místnostech | | | | |
| 2 160. | A.1.4.3.2_802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky (2 etapy doměrů od každé VZT jednotky) | 17,5 | m2 | 476,43 Kč | 8 337,55 Kč |
| | HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení (Přesuny tlumičů hluku 6 ks - 2 etapy; ztížená montáž) - 2 montéři | 11,5 | hod | 449,00 Kč | 5 163,50 Kč |
| | 2.NP | | | | |
| | č.11 Strojovna 2.22 změna výšek a tras - vazníky | | | | |
| 2 160. | A.1.4.3.2_802 potrubí čtyřhranné tvarovky | 16,2 | m2 | 476 | 7 718,19 Kč |
| | č.12 Přesun stoupačky mezi šachtami v patrech + manipulace; 1-4.NP | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 Potrubí čtyřhranné - rovné | 12,5 | m2 | 470,51 Kč | 5 881,41 Kč |
| 2 147. | A.1.4.3.2_703 Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek (13x koleno 90°) | 7,5 | bm | 327,48 Kč | 2 456,14 Kč |
| 2 150. | A.1.4.3.2_706 Potrubí SPIRO do průměru D280 vč. tvarovek | -4,6 | bm | 438,95 Kč | -2 019,16 Kč |
| | č.13 4HR - kolize průvlak + drobná úprava trasy (m.č. 2.18) | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 Potrubí čtyřhranné - rovné | 6 | m2 | 470,51 Kč | 2 823,08 Kč |
| | č.14 Posun 4HR kvůli přičce (m.č. 2.03) | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 Potrubí čtyřhranné - rovné | 2,6 | m2 | 470,51 Kč | 1 223,33 Kč |
| | č.15 Odskoky a úpravy (m.č. 2.03 a 1.26 pod stropem) | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 Potrubí čtyřhranné - rovné | 5,9 | m2 | 470,51 Kč | 2 776,03 Kč |
| | č.16 Odskok spiro - kolize kanalizace (m.č. 1.26 pod stropem) | | | | |
| 2 153. | A.1.4.3.2_709 Potrubí SPIRO do průměru D450, vč tvarovek (4x koleno 45° a 1x koleno 90°) | 3,1 | bm | 708,24 Kč | 2 195,53 Kč |
| | č.17 Úprava trasy potrubí v místnosti 2.10 a 2.06b | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 Potrubí čtyřhranné - rovné | 7,055 | m2 | 470,51 Kč | 3 319,47 Kč |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|------|-----|----------------------|--------------|
| 2 147. | A.1.4.3.2_703 | Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek (8x koleno 90°) | -8,5 | bm | 327,48 Kč | -2 783,62 Kč |
| | HZS3211 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení (Dopojení k nově umístěné VZT jednotce podstrovní) | 2 | hod | 449,00 Kč | 898,00 Kč |
| | č.18 | Změna trasy z místnosti 2.04d do 2.23b | | | | |
| 2 146. | A.1.4.3.2_702 | Potrubí SPIRO do průměru D160 vč. tvarovek (koleno 90°) | 1 | bm | 272,25 Kč | 272,25 Kč |
| | č.19 | Odskoky a přechody v místnosti 2.15b a 2.10 | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 | Potrubí čtyřhranné - rovné | 1,5 | m2 | 470,51 Kč | 705,77 Kč |
| | č.20 | Změna trasy spiro + výškové kolize (m.č. 3.29 a 3.31) | | | | |
| 2 147. | A.1.4.3.2_703 | Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek (8x koleno 45°) | 3 | bm | 327,48 Kč | 982,45 Kč |
| 2 146. | A.1.4.3.2_702 | Potrubí SPIRO do průměru D160 vč. tvarovek (4x koleno 90°) | 4 | bm | 272,25 Kč | 1 088,99 Kč |
| | č.21 | Odskok spiro - kvůli pekárně (m.č. 3.25a) | | | | |
| 2 152. | A.1.4.3.2_708 | Potrubí SPIRO do průměru D400, vč tvarovek (2x koleno 90° a 2x koleno 45°) | 2,1 | bm | 626,36 Kč | 1 315,36 Kč |
| | č.22 | Úprava trasy - kolize kanalizace a chlazení (m.č. 3.10) | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 | Potrubí čtyřhranné - rovné | 3,2 | m2 | 470,51 Kč | 1 505,64 Kč |
| | č.23 | Úprava trasy - kolize (m.č. 3.18) | | | | |
| 2 150. | A.1.4.3.2_706 | Potrubí SPIRO do průměru D280 vč. Tvarovek (2x koleno 45°) | 2 | bm | 438,95 Kč | 877,90 Kč |
| | č.24 | Zploštění - kolize chlad (m.č. 3.09) | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 | Potrubí čtyřhranné - rovné | 0,65 | m2 | 470,51 Kč | 305,83 Kč |
| | č.25 | Zploštění - kolize chlad (m.č. 3.08) | | | | |
| 2 159. | A.1.4.3.2_801 | Potrubí čtyřhranné - rovné | 0,7 | m2 | 470,51 Kč | 329,36 Kč |
| | č.26 | místnost č.3.06 - doplnění tlumiče hluku a přívodního anemostatu | | | | |
| 1 792. | A.1.4.3.1.2_053 | Tlumič hluku D160 délka 1,0m | 1 | ks | 1 633,48 Kč | 1 633,48 Kč |
| 1 813. | A.1.4.3.1.4_201 | Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D200 | 1 | ks | 1 361,23 Kč | 1 361,23 Kč |
| | č.27 | Odskoky - kolize kanalizace a chlazení (m.č. 3.25a pod stropem) | | | | |
| 2 149. | A.1.4.3.2_705 | Potrubí SPIRO do průměru D250, vč tvarovek (2x koleno 45°) | 1,4 | bm | 408,37 Kč | 571,72 Kč |
| | č.28 | Odskoky spiro - kolize chlad (m.č. 4.17, 4.24) | | | | |
| 2 147. | A.1.4.3.2_703 | Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek | 0,3 | bm | 327,48 Kč | 98,25 Kč |
| 2 146. | A.1.4.3.2_702 | Potrubí SPIRO do průměru D160 vč. tvarovek | 0,4 | bm | 272,25 Kč | 108,90 Kč |
| 2 257. | A.1.4.3.98.01_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apoA. ... | 1 | kpl | 3 366,26 Kč | 3 366,26 Kč |
| | Srovnání počtu anemostatů | | | | | |
| 1800R | A.1.4.3.1.2_203 | Anemostat přívodní D600, horizontální napojení D160 | 14 | ks | 1 361,23 Kč | 19 057,25 Kč |
| 1945R | A.1.4.3.1.22_253 | Anemostat odvodní D600, horizontální napojení D160 | 2 | ks | 1 361,23 Kč | 2 722,46 Kč |
| | VRN | | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,12 | % | 92 471,20 Kč | 11 096,54 Kč |
| | Pozn. | | | | | |
| Odbytová cena bez DPH: | | | | | 103 567,75 Kč | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. | 061 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | | |
| Projektant: | K4 a.s. | | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | Venkovní areál |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Název změny: | Venkovní komunikace, chodníky |
|--------------|-------------------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Tento změnový list upravuje skutečně realizované povrchy komunikací a chodníků oproti předpokladu z PD. Dále je zde doplněn venkovní žlab a 1 ks dopravní značky na požadavek investora. Přílohou změnového listu je zakreslení jednotlivých změn v příloženém PD.

Nové řešení:
Změna povrchu komunikací a chodníků ve vybraných částech areálu a doplnění venkovního žlabu.


Původní řešení v PD:
Původní návrh povrchu komunikací a chodníků.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -540 521,18 | -540 521,18 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 957 337,16 | 957 337,16 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 416 815,98 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|---------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,20% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,36% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,56% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 -Zakreslení v PD




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|--|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 061 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: | | |
| Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALANIK Podpis: [redacted] | | |
| Vyjádření TDS: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 29.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [redacted] | | |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: za projektanta: Podpis: | | |
| Vyjádření objednatele: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [redacted] | | |
| ZÁVĚR: | | |
| Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 416.815,98,- Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb, ZZVZ, dle § 222, odstavce 4. | | |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č. 61

Stavba: 3461

ré centrum zpracování zemědělských pro

Investor: Česká zemědělská

ZL č.61 - Venkovní komunikace, chodníky

| Položka | Text | | | | |
|-----------|--|----------|----|---------|----------------|
| | | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
| | Venkovní komunikace, chodníky | | | | |
| 347. | 596811220.ZP Kladení betonové dlažby velkoformátové do lože z kameniva <i>11. - Č.P.: 1.NP - Č.M.: 1.11; 80,53</i> | -80,53 | m2 | 174,34 | -14 039,89 Kč |
| 348. | 59246003.ZP dlažba plošná betonová terasová velkoformátová | -81,34 | m2 | 485,53 | -39 490,57 Kč |
| 349. | 181951102 Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | -81,34 | m2 | 7,95 | -646,67 Kč |
| 4 206. | 183402131 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 4,93 | -1 257,24 Kč |
| | 5. | -107,84 | | | |
| | 6. | -37,05 | | | |
| | 7. | -5,33 | | | |
| | 9. | -67,91 | | | |
| | 11. | -12,97 | | | |
| | 13. | -23,82 | | | |
| 4 208. | 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 | -254,92 | m2 | 2,96 | -754,34 Kč |
| 4 209. | 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 4,93 | -1 257,24 Kč |
| 4 211. | 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 1,97 | -502,90 Kč |
| 4 213. | 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 1,97 | -502,90 Kč |
| 4 215. | 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 5,76 | -1 469,35 Kč |
| 4 217. | XAG.004 Zemina tříděná zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy <i>"převod na tuny"(pl_keře_svah+nový_trávník_rov)*0,05*2000/1000 ;185,2</i> | -25,49 | t | 732,71 | -18 677,85 Kč |
| 4 248. | 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 13,81 | -3 520,27 Kč |
| 4 250. | 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 | -254,92 | m2 | 0,99 | -251,45 Kč |
| 3 755. | 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | 100,90 | m2 | 112,04 | 11 304,63 Kč |
| | 2. | 11,67 | | | |
| | 4. | 23,00 | | | |
| | 5. | 50,55 | | | |
| | 6. | 10,35 | | | |
| | 7. | 5,33 | | | |
| 3 756. | 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | 154,02 | m2 | 148,46 | 22 866,04 Kč |
| | 2. | -11,67 | | | |
| | 4. | -23,00 | | | |
| | 5. | 57,29 | | | |
| | 6. | 26,70 | | | |
| | 9. | 67,91 | | | |
| | 11. | 12,97 | | | |
| | 13. | 23,82 | | | |
| 3 758. | 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | 100,90 | m2 | 312,74 | 31 553,42 Kč |
| | 2. | 11,67 | | | |
| | 4. | 23,00 | | | |
| | 5. | 50,55 | | | |
| | 6. | 10,35 | | | |
| | 7. | 5,33 | | | |
| 3 764. | 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | -97,19 | m2 | 167,41 | -16 270,70 Kč |
| 3 765. | 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | 335,25 | m2 | 190,58 | 63 892,65 Kč |
| 3 774. | 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní <i>Dlažba do lože z drti ;322</i> | 221,11 | m2 | 253,18 | 55 979,75 Kč |
| | 2. | 175,19 | | | |
| | 2. | -11,67 | | | |
| | 3. | -13,32 | | | |
| | 5. | 57,29 | | | |
| | 12. | -10,20 | | | |
| | 13. | 23,82 | | | |
| 3 777. | 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní | 335,25 | m2 | 332,09 | 111 332,50 Kč |
| | 9. | 67,91 | | | |
| | 11. | 102,74 | | | |
| | 12. | 146,81 | | | |
| | 15. | 17,79 | | | |
| 3 779. | 59245320.ZP dlažba plošná betonová 400x400x60mm přírodní <i>4.Dlažba lepená pomocí flexi lepidla na beton ;</i> <i>Dlažba do lože z drti ;322</i> | -318,30 | m2 | 438,40 | -139 542,72 Kč |
| | 4. | -23,00 | | | |
| | 4. | -322,00 | | | |
| | 6. | 26,70 | | | |
| R | Venkovní komunikace u nákladové rampy - záměna na betonovou desku (původně asfaltový beton) | 92,73 | m2 | 645,11 | 59 821,14 Kč |
| 596212313 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2 | 463,79 | m2 | 332,00 | 153 978,28 Kč |
| R | CSB dlažba cihla tl. 100 mm šedá, neskladba, 200 x 100mm | 463,79 | m2 | 558,00 | 258 794,82 Kč |
| | 1. | 358,49 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|---------|---------|-----|-------------------------|
| | | 2. (50% plochy) | 5,84 | | | |
| | | 5. (25,5*0,75) | 19,13 | | | |
| | | 10. | 80,34 | | | |
| 3 759. | 565165121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m | | -455,63 | m2 | 385,03 -175 428,81 Kč |
| | | 1. | -358,49 | | | |
| | | 2. (50% plochy) | 5,84 | | | |
| | | 4 | 23,00 | | | |
| | | 5.(41,9*0,75) | 31,43 | | | |
| | | 6.(13,8*0,75) | 10,35 | | | |
| | | 7.(7,1*0,75) | 5,33 | | | |
| | | 8. | -92,73 | | | |
| | | 10. | -80,34 | | | |
| 3 761. | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | | -911,25 | m2 | 8,58 -7 816,67 Kč |
| 3 762. | 577133121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | | -455,63 | m2 | 251,50 -114 591,55 Kč |
| 3 785. | 59217019 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm | | 23,70 | m | 130,42 3 091,05 Kč |
| | | 13. | 23,70 | | | |
| 3 788. | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | | 38,40 | m | 179,74 6 902,17 Kč |
| | | 2. | -8,20 | | | |
| | | 14. | 46,60 | | | |
| 3 795. | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | 62,10 | m | 287,74 17 868,60 Kč |
| | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | | 6,60 | m3 | 974,00 6 428,40 Kč |
| | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | | 13,98 | m2 | 107,00 1 495,86 Kč |
| | 279113141 | Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | | 1,88 | m2 | 959,00 1 798,13 Kč |
| 10.03.22 - Doplnění 1 ks značky , Doplnění odvodňovacího venkovního žlabu | | | | | | |
| Doplnění 1 ks dopravních značky | | | | | | |
| 3782R | 40445478R | značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn P4 - Dej přednost v jízdě D900 mm | | 1,00 | kus | 987,00 987,00 Kč |
| 3 784. | XAG.025 | příslušenství k dopr. značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm | | 1,00 | kus | 493,20 493,20 Kč |
| 3 792. | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | | 1,00 | kus | 754,35 754,35 Kč |
| 3 793. | 914111111 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | | 1,00 | kus | 188,59 188,59 Kč |
| | R | D + M - Kotvicí patky, hliník 60/4 | | 2,00 | kus | 531,50 1 063,00 Kč |
| Doplnění odvodňovacího venkovního žlabu | | | | | | |
| | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | | 11,72 | m3 | 974,00 11 417,72 Kč |
| 3 806. | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace | | 13,19 | t | 248,54 3 277,76 Kč |
| 3 807. | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | | 13,19 | t | 65,76 867,23 Kč |
| 3 808. | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | | 250,57 | t | 10,96 2 746,23 Kč |
| 3 804. | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | | 13,19 | t | 175,36 2 312,61 Kč |
| 3 767. | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | | 32,50 | m | 401,26 13 040,84 Kč |
| 3 769. | 56241044.ZP | rošt pro odvodňovací žlab s podélnými pruhy; litinový; l = 500 mm; š = 223 mm; zatížení D 400, E 600 - průřez vtoku 756 cm2/m | | 32,50 | m | 164,40 5 343,00 Kč |
| 3 770. | 59227011.ZP | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 235 mm; h = 265,0 mm; h1 = 265 mm - h1 = 265 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 | | 32,50 | m | 853,78 27 747,98 Kč |
| 3 773. | 56241471 | čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 200 mm | | 2,00 | kus | 233,45 466,90 Kč |
| 3 772. | XAG.022 | vpust žlabová odtok DN 150; polymerický beton; l = 500 mm; š = 235 mm; h = 670 mm, hrana litinová - zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900; břitové labyrintové těsnění, lapač nečistot | | 2,00 | kus | 2 959,20 5 918,40 Kč |
| 3 788. | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | | 32,50 | m | 179,74 5 841,68 Kč |
| 3 795. | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | | 32,50 | m | 287,74 9 351,52 Kč |
| | 916991121R | obetonování silničního obrubníku z betonu prostého | | 1,46 | m3 | 3 270,00 4 782,38 Kč |
| 1 654. | A.1.4.1.4.1_017 | Potrubí KG, DN110, v zemi | | 19,60 | m | 311,53 6 105,93 Kč |
| | 899623161 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 20/25 v otevřeném výkopu | | 2,40 | m3 | 3 500,00 8 403,50 Kč |
| | 632621134 | Litý asfalt o tl. Vrstvy přes 30 do 40 mm rozprostřený ručně | | 16,75 | m2 | 691,00 11 574,25 Kč |
| 3 762. | 577133121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | | -16,75 | m2 | 251,50 -4 212,69 Kč |
| 3 761. | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | | -33,50 | m2 | 8,58 -287,36 Kč |
| 3937R | XAG.603R | Úprava stávající šachty pro napojení přípojky | | 1,00 | kpl | 5 161,40 5 161,40 Kč |
| 3937R | XAG.603R | Úprava stávající šachty do exteriérového žlabu pro napojení přípojky | | 1,00 | kpl | 4 817,31 4 817,31 Kč |
| VRN | | | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; doprava, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | | 0,04 | % | 399 249,02 17 566,96 Kč |

Odbytová cena bez DPH:

416 815,98 Kč

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 064 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|---|
| Název změny: | Doplnění VZT jednotky pro m.č. 2.10 kuchyň - technologie Gastro |
|--------------|---|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Při realizaci byla zjištěna absence větrání digestoří pro kuchyň v m.č.2.10. AD uznal chybu v návrhu VZT a zpracoval úpravu PD. Z důvodu nutného odvedení velkého objemu vzduchu byla na terasu v 4.NP dodána nová VZT jednotka, včetně rozsáhlých stavebních úprav, které vedly až do 2.NP. Byla obdržena revidovaná PD, která obsahovala z výkresové části změny VZT, Chlazení, ASŘ a MaR. Byly také přiloženy rozdílové výkazy výměr pro profese MaR, VZT a chlazení. Změny, včetně rozdílového výkazu výměr, ASŘ musely být zpracovány GDS. Přes vysokou fázi rozpracovanosti ostatních rozvodů v místnostech, která tato změna ovlivňovala, byl ze strany GDS vznesen požadavek ohledně fyzické kontroly veškerých rozvodů přímo na místě, aby mohlo být zpracováno v revizi PD a nedošlo k případné kolizi. I přes prohlídku AD přímo na stavbě před zpracováním revize a upozornění od INV, TDI a GD (ústně a zápisy v KD) byla revize zpracována na původní trasy jednotlivých profesí a dostávala se takto do kolize s již realizovanými rozvody. Přílohou ZL je zpracovaná revize od AD. Z důvodou, že GD nyní, díky stále vznikajícím kolizím, nezná finální polohy a pozice rozvodů budou tyto úpravy zapracovány až po dokončení této změny a zakresleny v předané DSPS. Proto nemohly být přiloženy již k tomuto změnovému listu,

Nové řešení:
Dodávka VZT jednotky včetně veškerých potřebných profesí k této změně (MaR, SIL, ASŘ, chlazení).


Původní řešení v PD:
Absence návrhu odtahu vzduchu od digestoří v m.č. 2.10.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ, Technika prostředí staveb

| Díličí cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|------------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočít: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 4 903 072,15 | 4 903 072,15 |
| viz přiložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | | celkem | 4 903 072,15 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|--------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 1,83% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 1,83% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 064 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALANÍK Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:


Souhlasím.

Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [redacted]

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 4.903.072,15,- Kč.
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Doplnění VZT jednotky pro m.č. 2.10 kuchyň - technologie Gastro

| Položka | Text | | | | Celkem | |
|-----------|---|---|--------|----------|--------------|--------------|
| | | Množství | MJ | MJ/cena | | |
| | ASŘ | | | | | |
| | Zámečnické konstrukce | | | | | |
| R | Zhotovení otvorů ve Z/083 - protihluková zábrana, otvor velikosti 1650 x 900 mm, - demontáž ocelových žaluzií + výroba a montáž ocelových výztuh okolo otvoru | 2,00 | ks | 9 500,00 | 19 000,00 Kč | |
| R | Dodávka a montáž ocelové konstrukce pod VZT / 3950/1625/700 mm | 480,00 | kg | 94,00 | 45 120,00 Kč | |
| R | Kotevní a spojovací materiál | 1,00 | kpl | 3 255,00 | 3 255,00 Kč | |
| R | Zinkování ocel konstrukce pod VZT jednotku | 480,00 | kg | 27,00 | 12 960,00 Kč | |
| | 7631: Konstrukce montované - z desek sádkartonových | | | | | |
| 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité | 9,05 | m2 | 97,30 | 880,81 Kč | |
| 763135812 | Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu polozapuštěném | 16,68 | m2 | 158,00 | 2 635,76 Kč | |
| | 3.19 | | | 7,85 | | |
| | 3.11 a 3.13 | | | 8,832 | | |
| 589. | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | 7,85 | m2 | 321,52 | 2 523,97 Kč |
| 590. | 59036511.ZC | deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná 15x600x600mm (50%) | 4,12 | m2 | 190,53 | 785,22 Kč |
| 595. | 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | 8,83 | m2 | 291,44 | 2 573,96 Kč |
| 596. | 63152228.ZP | deska minerální 20x600x1200 mm - laminátový povrch | 4,64 | m2 | 64,89 | 300,87 Kč |
| | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | 12,07 | m2 | 92,80 | 1 120,10 Kč |
| | 3.20 | | | 2,42 | | |
| | 3.13 | | | 9,65 | | |
| 603. | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 12,07 | | 576,21 | 6 954,87 Kč |
| 76. | 763122411.ZP | SDK stěna šachtová tl 75 mm desky 2xDF 12,5 | 26,54 | m2 | 787,77 | 20 904,51 Kč |
| | 767493001_R | Montáž výztužných kovových profilů pro sádkarton | 14,20 | m | 154,00 | 2 186,80 Kč |
| | R | Výřezání a opracování otvorů v kovovém podhledu MP/06 pro vedení a ukotvení nových tras VZT | 132,00 | kus | 235,00 | 31 020,00 Kč |
| | 0061: Úprava povrchů vnitřní | | | | | |
| 54. | 612321341.ZP | Omitka štuková vnitřních stěn | 26,54 | m2 | 274,00 | 7 270,93 Kč |
| | 784.: Malby | | | | | |
| 105. | 784211111.ZP1 | Dvojnásobné bílé malby otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m | 26,54 | m2 | 36,62 | 971,71 Kč |
| | P: Skladby podlahy | | | | | |
| | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | 0,24 | m3 | 2 850,00 | 677,16 Kč |
| | 965049124 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s plastovými vlákny tl do 100 mm | 0,24 | m3 | 800,00 | 190,08 Kč |
| | R | Rozebrání tepelné izolace podlah | 2,97 | m2 | 275,00 | 816,75 Kč |
| 358. | 771151022.ZP | Samonivelační stěrka podlah vysokopevnostní tl 5 mm | 1,49 | m2 | 261,40 | 388,17 Kč |
| 359. | 777131105 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu | 1,49 | m2 | 241,67 | 358,88 Kč |
| 360. | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | 0,13 | m3 | 3 498,97 | 452,05 Kč |
| 361. | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | 0,13 | m3 | 266,87 | 34,48 Kč |
| 362. | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0,01 | t | 32 846,38 | 195,11 Kč |
| 363. | 632481213 | Separáčnická vrstva z PE fólie | 1,49 | m2 | 9,66 | 14,34 Kč |
| 364. | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | 1,49 | m2 | 10,74 | 15,95 Kč |
| 365. | 28372306.ZP | deska EPS 100 Z tl 60mm | 1,56 | m2 | 97,22 | 151,58 Kč |
| | Stavební úpravy a ochrana kcí | | | | | |
| | 977211112 | Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | 19,00 | m | 2 760,00 | 52 440,00 Kč |
| | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm (pro kabeláž MaR z 1.PP do 4.NP + prostup přes stěnu) | 1,00 | m | 3 550,00 | 3 550,00 Kč |
| | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm (9ks/otvor - 4 otvory do ŽB stropu, 1 otvor do ŽB stěny + 3 jádrové vrty na elektro přívod a přeložku původní VZT) | 12,00 | m | 7 320,00 | 87 840,00 Kč |
| | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | 20,80 | m2 | 78,70 | 1 636,96 Kč |
| | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami s 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 | 83,20 | m2 | 0,88 | 73,22 Kč |
| | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 s přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | 20,80 | m2 | 47,80 | 994,24 Kč |
| | 619996145 | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií | 147,78 | m2 | 68,00 | 10 049,04 Kč |
| | 619996117 | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek | 147,78 | m2 | 593,00 | 87 633,54 Kč |
| | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | 147,78 | m2 | 21,40 | 3 162,49 Kč |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|--------|-----|--------------|-----------------|
| | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | 61,80 | m2 | 43,00 | 2 657,40 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 523,46 | m2 | 43,84 | 22 948,49 Kč |
| | | ST: Skladby střechy | | | | |
| | 712340831 | Odstanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvě | 2,23 | m2 | 42,60 | 94,89 Kč |
| | 713140823 | Odstanění tepelné izolace střech volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 | 2,23 | m2 | 21,80 | 48,56 Kč |
| | R | Odstanění vrstvy z praného říčního kameniva frakce 16 - 32 | 0,36 | m3 | 1 655,00 | 589,84 Kč |
| | 712393001_R | Opracování prostupu VZT potrubí přes plochou střechu | 2,00 | kus | 2 675,00 | 5 350,00 Kč |
| | R | Opětovné provedení defektoskopické kontroly střešního pláště na terase 4.NP | 140,12 | m2 | 198,00 | 27 743,76 Kč |
| | | Přesuny vybouraných hmot | | | | |
| | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | 2,91 | t | 801,00 | 2 334,36 Kč |
| | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | 2,91 | t | 105,00 | 306,00 Kč |
| | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 2,91 | t | 233,00 | 679,03 Kč |
| | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 43,71 | t | 10,20 | 445,89 Kč |
| | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | 2,91 | t | 859,00 | 2 503,39 Kč |
| | | A.1.4.1.04: Kanalizace splašková | | | | |
| | 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 | 21,75 | m | 13,00 | 282,75 Kč |
| | | 2.10 (fancoily - kondenzát) 16 | | | | |
| | | 3.11(kondenzát) 5,75 | | | | |
| 1 647. | A.1.4.1.4.1_010 | Potrubí HT zavěšené DN75 (přelozka 3.11, 3.13 odvodu kondenzátu) | 5,75 | m | 501,53 | 2 883,80 Kč |
| | | A.1.4.03: Vzduchotechnika | | | | |
| | 751510842 | Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 200 mm | 5,55 | m | 89,40 | 496,17 Kč |
| 2 146. | A.1.4.3.2_702 | Potrubí SPIRO do průměru D160, vč tvarovek (2.NP a 3.NP - kolize s VZT) | 5,85 | m | 272,25 | 1 592,64 Kč |
| | | A.1.4.07: Silnoproudá elektrotechnika | | | | |
| | | MaR trasa kabelu 4x25 pro RMDT4.6 | | | | |
| 3 446. | A.1.4.8.1.7_016 | Drátěný kabelový žlab 100/100, vč. kotvičích a spojovacího materiálu- komplet | 30,00 | m | 296,83 | 8 904,88 Kč |
| | R | D + M - SONAP 28-N TYP B | 30,00 | ks | 66,20 | 1 986,00 Kč |
| | R | D + M - SONAP 16-N TYP B | 30,00 | ks | 59,50 | 1 785,00 Kč |
| | R | Arkys ARK-222010 víko žlabu VZM 100 | 18,00 | ks | 124,00 | 2 232,00 Kč |
| | R | Arkys ARK-213085 spojka víka SVM 1 | 36,00 | ks | 23,00 | 828,00 Kč |
| 3 454. | A.1.4.8.1.8_003 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vrutty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásy apod.) | 1,00 | % | 15 735,88 | 157,36 Kč |
| 3 325. | A.1.4.7.1.7_004 | Požární ucpávky mezi požárními úseky | 1,00 | kpl | 1 502,00 | 1 502,00 Kč |
| | | A.1.4.08: Slaboproudá elektrotechnika | | | | |
| | | RMDT 4.4 se z 1x port napojí switch 8 portů a do RMDT 4.6 se přivede 4x nových portů. Zakončení - na DIN | | | | |
| 3 431. | A.1.4.8.1.7_001 | Kabel STP 4p.cat.6A LSOH | 60,00 | m | 20,85 | 1 251,02 Kč |
| | R | D + M - Switch ARUBA 2530 8 switch | 1,00 | ks | 7 655,00 | 7 655,00 Kč |
| | R | D + M - Rozvaděč 10" 4U RAL 7035, skl. Dveře (LC-10-4-11-G) | 1,00 | ks | 2 975,00 | 2 975,00 Kč |
| | R | D + M - Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 7m, šedý | 1,00 | ks | 798,00 | 798,00 Kč |
| | R | Zakončení na DIN | 8,00 | ks | 545,00 | 4 360,00 Kč |
| | R | D + M - Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 1m, šedý | 4,00 | ks | 325,00 | 1 300,00 Kč |
| | | Změna pozic Kamer kuchyň | | | | |
| | R | D + M - Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 7m, šedý | 10,00 | ks | 798,00 | 7 980,00 Kč |
| | R | D + M - Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 10m, šedý | 2,00 | ks | 935,00 | 1 870,00 Kč |
| | | MaR | | | | |
| | | viz. Samostatný rozpočet (další záložka) | 1,00 | kpl | 437 757,63 | 437 757,63 Kč |
| | | VZT | | | | |
| | | viz. Samostatný rozpočet (další záložka) | 1,00 | kpl | 3 140 822,43 | 3 140 822,43 Kč |
| | | Chlazení | | | | |
| | | viz. Samostatný rozpočet (další záložka) | 1,00 | kpl | 20 010,00 | 20 010,00 Kč |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|--|--------------|------------------------|
| | VRN | | | | |
| | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; zhotovení ZL; doprava, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,02 % | | 4 126 269,83 | 99 030,48 Kč |
| | Zařízení staveniště (3 653 513,-Kč/566 x 105dni) | 1,00 kpl | | 677 771,85 | 677 771,85 Kč |
| Odbytová cena bez DPH: | | | | | 4 903 072,15 Kč |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|-----|--------|-----------|------------------|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Dodávky | | | | | | | | |
| Rozvaděč RMDT0.6 (1pole800x2000x250mm; DDC vč. IO dle technologických schemat, soupisu datových bodů a schema komunikace, jističe, relé, stkyáče a ostatní elektrovýstroj dle potře | ks | 1,00 | 84 014,00 | 84 014,00 | | 26 935,00 | 84 014,00 | 110 949,00 |
| Dodávky - celkem | | | | 84 014,00 | | 26 935,00 | | 110 949,00 |
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| Doplnění VZT 5A | | | | | | | | |
| Dostrojení rozvaděče RH | | | | | | | | |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY | | | | | | | | |
| Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 2 900,00 | 725,00 | 2 900,00 |
| NSX100F 3P 3P NSX100F bez jednotky spouští (včetně spouště) | ks | 1,00 | 3 646,36 | 3 646,36 | 495,00 | 495,00 | 4 141,36 | 4 141,36 |
| Materiál na úpravu rozvaděče (dutinky, kabely, oka, popisy | ks | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Dostrojení rozvaděče RH - celkem | | | | 5 646,36 | | 4 395,00 | | 10 041,36 |
| KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK | | | | | | | | |
| ARK - 221120 Žlab MERKUR 2 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 20,00 | 175,00 | 3 500,00 | 124,00 | 2 480,00 | 299,00 | 5 980,00 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK | | | | | | | | |
| NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ | | | | | | | | |
| ARK - 225210 Nosník NZMC 100 "SZ" (NZC 100) - pro žlab 50/50;100/50;100/100 - M1 + M2 | ks | 20,00 | 260,00 | 5 200,00 | 88,90 | 1 778,00 | 348,90 | 6 978,00 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK | | | | | | | | |
| NOSNÍKY NZC - PROSTOROVÉ | | | | | | | | |
| ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 20,00 | 24,00 | 480,00 | 7,50 | 150,00 | 31,50 | 630,00 |
| ARK - 219091 Hmoždinka M10x60 NYLON UH-L do dutých prostor (Bal = 100 ks) | Bal | 1,00 | 214,00 | 214,00 | 243,80 | 243,80 | 457,80 | 457,80 |
| ARK - 219510 Vrut M6x60 se 6-ti hranou hlavou "GZ" (Bal = 100 ks) | Bal | 1,00 | 135,00 | 135,00 | 296,75 | 296,75 | 431,75 | 431,75 |
| POVRCHOVÝ INSTALAČNÍ SYSTÉM | | | | | | | | |
| 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N | m | 20,00 | 19,45 | 389,00 | 61,80 | 1 236,00 | 81,25 | 1 625,00 |
| 4020HF_KA TRUBKA TUHÁ 750 N HF | m | 100,00 | 95,41 | 9 541,00 | 26,70 | 2 670,00 | 122,11 | 12 211,00 |
| 5320_LB PŘÍCHYTKY TRUBEK 4020 | ks | 100,00 | 4,45 | 445,00 | 21,45 | 2 145,00 | 25,90 | 2 590,00 |
| Spojovací systémy | | | | | | | | |
| A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. | ks | 28,00 | 136,74 | 3 828,73 | | 0,00 | 136,74 | 3 828,73 |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ | | | | | | | | |
| 2273-204 4x0,5-2,5mm2 | ks | 130,00 | 5,79 | 752,70 | 29,60 | 3 848,00 | 35,39 | 4 600,70 |
| KABEL STÍNĚNÝ | | | | | | | | |
| JYTY 2x1 mm, pevné | m | 80,00 | 8,48 | 678,20 | | 0,00 | 8,48 | 678,20 |
| JYTY 4x1 mm, pevné | m | 250,00 | 8,48 | 2 119,04 | | 0,00 | 8,48 | 2 119,04 |
| JYTY 14x1 mm, pevné | m | 100,00 | 45,24 | 4 524,01 | | 0,00 | 45,24 | 4 524,01 |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE | | | | | | | | |
| CYKY-J 3x1.5 , pevné | m | 125,00 | 11,64 | 1 455,24 | | 0,00 | 11,64 | 1 455,24 |
| CYKY-J 5x2.5 , pevné | m | 150,00 | 33,19 | 4 978,94 | | 0,00 | 33,19 | 4 978,94 |
| CYKY-J 4x25 , pevné | m | 138,00 | 217,80 | 30 056,00 | | 0,00 | 217,80 | 30 056,00 |
| SERVA A POHONY | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SF24A 24V/50Hz, s hav. funkcí | ks | 3,00 | 4590,60 | 13 771,80 | | 0,00 | 4 590,60 | 13 771,80 |
| Snímač tlakové diference | | | | | | | | |
| DPS500 50-500Pa, contact NO/NC | ks | 6,00 | 611,72 | 3 670,30 | | 0,00 | 611,72 | 3 670,30 |
| Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Krytí IP65, Jmen.nap.: 12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA. Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plynných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály. Typ čidla - Pt1000. | | | | | | | | |
| NS 520-240 Rozsah : -30až60 °C, délka stonku 240 mm; vč. příchytu | ks | 3,00 | 1080,45 | 3 241,36 | | 0,00 | 1 080,45 | 3 241,36 |
| FREKVENČNÍ MĚNIČ | | | | | | | | |
| Frekvenční měnič pro instalaci do VZT jednotky 400V/400V 3f 5,5kW | ks | 2,00 | 28 499,00 | 56 998,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 33 499,00 | 66 998,00 |
| OSTATNÍ | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| úpravy v rozvaděčích MaR hod/HZS | ks | 50,00 | | 0,00 | 900,00 | 45 000,00 | 900,00 | 45 000,00 |
| doplnění do SW podstanic | ks | 50,00 | | 0,00 | 298,60 | 14 930,00 | 298,60 | 14 930,00 |
| doplnění do sv vizualizace | ks | 50,00 | | 0,00 | 298,60 | 14 930,00 | 298,60 | 14 930,00 |
| nákup licence pro rozšíření Desigo Insight o 100db | ks | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| stavba | kód | popis | MJ | výměra | Jednotková cena | referenční standard - pouze jako info pro rozpočtář |
|------------|-------------------|--|-----|--------|-----------------|---|
| sk.objektů | SO_01 | | | | | |
| objekt | D.1 | | | | | |
| podobjekt | D.1.4 | Technika prostředí staveb | | | | |
| oddíl | D.1.4.3 | Zařízení vzduchotechniky a klimatizace | | | | |
| pododdíl | D.1.4.3.1 | Zařízení číslo | | | | |
| | D.1.4.3.1.05 | Zařízení číslo 5-Kuchyně degustace | | | | |
| | D.1.4.3.1.05.102 | Regulační klapka 250x250, ovládání ruční | ks | -10 | | 0,00 |
| | D.1.4.3.1.05.204 | Vyustka přívodní 625x225, dvouřadá | ks | -6 | | 0,00 |
| | D.1.4.3.1.05.204a | Nástavec pro vyústku 625x225 s horizontálním připojením D250 | ks | -6 | | 0,00 |
| | D.1.4.3.1.05.501 | Protidešťová žaluzie 2000x1500 vč. síta proti ptactvu, RAL dle arch. | ks | -1 | | 0,00 |
| | D.1.4.3.1.05.502 | Výfuková hlavice 600x400 vč. montážního a kotvicího materiálu | ks | -1 | | 0,00 |
| pododdíl | D.1.4.3.1.05A | Zařízení číslo 5A-Kuchyně | | | | |
| | D.1.4.3.1.05A.001 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním stojatém provedení, P-12000m3/h(300Pa) O-12150m3/h(450Pa) , deskový rekuperátor s min. účinností 81% (zimní) v zimním extrému za rekuperátorem 14C, ventilátory na FM, ohřev, chlazení médium R32 výměník 4okruhový, filtrace. Hmotnost max.1877kg. Rozměry jednotky (DxŠxV) 3950x1930x2790mm. Jednotka vč. základového rámu. Dodávka jednotky po komorách. Viz nabídka SERAKTECH M33 ESP-R0 | ks | 1 | 979 685,20 | 979 685,20 |
| | D.1.4.3.1.05A.002 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=13,4kW , Qt=7kW, U=400V, P=4,25kW, chladivo R32 LG UUD3.U30 viz. nabídka MH1268_21_01 | ks | 4 | 70 794 | 283 176,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.003 | AHU Comm Kit LG PAHCMS000 | ks | 4 | 19 182 | 76 728,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.004 | PI485 PMNFP14A1 | ks | 4 | 5 244 | 20 976,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.005 | Kabelový ovladač | ks | 4 | 2 484 | 9 936,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.004 | Cu potrubí vč. chladiva, izolace a kabeláže | bm | 16 | 613 | 9 808,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.005 | Vakuování | ks | 4 | 1 089 | 4 356,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.006 | Nástřešní konzole pro kondenzační jednotky (výška min 300mm) vč. pružných úchytů, roznášecích patek Výrobce např. WALRAVEN | ks | 4 | 3 174 | 12 696,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.007 | Nástřešní konzole pod VZT jednotku, výška 500mm, (vč. roznášecích patek rozměru min 480x480, 8ks) Výrobce např. WALRAVEN | ks | 1 | 11 040 | 11 040,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.008 | MARS žlab 125x100 včetně zakrytování a montážních kusů pro osazení do venkovního prostředí | bm | 16 | 239 | 3 824,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.051 | Tlumič hluku 1545x800, délka 2m, kulisy tl.100, 9ks, útlum 23dB (250Hz) | ks | 2 | 16 196 | 32 391,36 |
| | D.1.4.3.1.05A.101 | Regulační klapka 200x200, ovládání ruční | ks | 3 | 1 227 | 3 680,46 |
| | D.1.4.3.1.05A.102 | Regulační klapka 250x200, ovládání ruční | ks | 1 | 1 285 | 1 284,78 |
| | D.1.4.3.1.05A.103 | Regulační klapka 315x200, ovládání ruční | ks | 4 | 1 506 | 6 022,32 |
| | D.1.4.3.1.05A.104 | Regulační klapka 400x200, ovládání ruční | ks | 1 | 1 594 | 1 593,90 |
| | D.1.4.3.1.05A.105 | Regulační klapka 500x200, ovládání ruční | ks | 2 | 1 932 | 3 864,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.106 | Regulační klapka D400, ovládání ruční | ks | 4 | 2 030 | 8 119,00 |
| | D.1.4.3.1.05A.201 | Tkaninová potrubní vyúst materiál průměru D400mm PMS 100% polyester, tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, požární odolnost třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost až 110C, barva světle šedá , pratelná v pračce. Hliníkové profily, spojky profilů, úchyty, kruhový připojovací pásek nerezový, nosný profil kotven do SDK, viz. nabídka PŘÍHODA NA213070 | kpl | 1 | 57 287 | 57 286,56 |
| | D.1.4.3.1.05A.501 | Výfuková hlavice 520x900 vč. montážního a kotvicího materiálu | ks | 1 | 31 612 | 31 611,66 |
| DIGESTOŘE | | | | | | |

| kód | popis | MJ | výměra | Jednotková cena | referenční standard - pouze jako info pro rozpočtář | |
|-------------------|---|-----|--------|-----------------|---|------------|
| D.1.4.3.1.05A.009 | DIGESTOŘ OZV 15 (1300x1500x500), 1x HRDLO 200x200, 2xLT, 1ks OSVĚTLENÍ 2x18W, 1x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V, VYPÍNAČ NA TĚLE DIGESTOŘE | ks | 1 | 76 575 | | 76 574,82 |
| D.1.4.3.1.05A.011 | DIGESTOŘ OZO 11 (1100x1100x300), 1x HRDLO 200x200, 1xLT, BEZ OSVĚTLENÍ, BEZ INDUKČNÍHO SYSTÉMU | ks | 1 | 34 383 | | 34 382,70 |
| D.1.4.3.1.05A.013 | DIGESTOŘ OZO 15 (1000x1100x500), 1x HRDLO 200x200, 1xLT, BEZ OSVĚTLENÍ, BEZ INDUKČNÍHO SYSTÉMU | ks | 1 | 34 383 | | 34 382,70 |
| D.1.4.3.1.05A.021 | DIGESTOŘ OZV 13 (2200x1300x500), 1x HRDLO 500x200, 3xLT, 1ks OSVĚTLENÍ 4x36W, 1x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V, VYPÍNAČ NA TĚLE DIGESTOŘE | ks | 1 | 96 386 | | 96 386,10 |
| | DIGESTOŘ OZV 17 (2200x1700x500), 1x HRDLO 500x200, 4xLT, 2ks OSVĚTLENÍ 4x36W, 2x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V | ks | 1 | 140 654 | | 140 653,74 |
| D.1.4.3.1.05A.025 | DIGESTOŘ OZV 11 (3200x1100x500), 1x HRDLO 315x200, 3xLT, 2ks OSVĚTLENÍ 4x36W, 1x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V, VYPÍNAČ NA TĚLE DIGESTOŘE | ks | 2 | 121 800 | | 243 600,36 |
| | DIGESTOŘ OZV 11 (3000x1100x500), 1x HRDLO 315x200, 3xLT, 2ks OSVĚTLENÍ 4x36W, 1x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V | ks | 2 | 117 884 | | 235 767,48 |
| | DIGESTOŘ OZV 11 (2700x1300x500), 1x HRDLO 400x200, 3xLT, 1ks OSVĚTLENÍ 4x36W, 1x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V | ks | 1 | 93 792 | | 93 791,70 |
| D.1.4.3.1.05A.036 | DIGESTOŘ OZV 13 (2700x1300x500), 1x HRDLO 400x200, 3xLT, 1ks OSVĚTLENÍ 4x36W, 1x INDUKČNÍ SYSTÉM 65W/230V, VYPÍNAČ NA TĚLE DIGESTOŘE | ks | 1 | 108 745 | | 108 745,38 |
| pododdíl | D.1.4.3.1.DEM Demontáže | | | | | |
| | D.1.4.3.1.DEM.001 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2m + ekologická likvidace | bm | 45 | 693 | | 31 174,20 |
| | D.1.4.3.1.DEM.002 Vzduchotechnické potrubí do D160 | bm | 4 | 207 | | 828,00 |
| | D.1.4.3.1.DEM.003 Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1,5m + zpětná montáž | bm | 16 | 693 | | 11 084,16 |
| | D.1.4.3.1.DEM.004 FCU jednotka zařízení K1.003 + uzavření dopojů | ks | 3 | 1 663 | | 4 988,70 |
| oddíl | D.1.4.3.02 Potrubí | | | | | |
| pododdíl | D.1.4.3.2.01 Vzduchotechnické potrubí | | | | | |
| | D.1.4.3.2.702 Potrubí SPIRO do průměru D160, vč tvarovek | bm | 24 | 272,00 | | 6 528,00 |
| | D.1.4.3.2.703 Potrubí SPIRO do průměru D200, vč tvarovek | bm | 4 | 327,00 | | 1 308,00 |
| | D.1.4.3.2.801 Potrubí čtyřhranné - rovné | m2 | 68 | 471,00 | | 32 028,00 |
| | D.1.4.3.2.802 Potrubí čtyřhranné - tvarovky | m2 | 46 | 476,00 | | 21 896,00 |
| | D.1.4.3.2.803 Potrubí čtyřhranné - rovné (vodotěsné provedení) | m2 | 100 | 504,00 | | 50 400,00 |
| | D.1.4.3.2.804 Potrubí čtyřhranné - tvarovky (vodotěsné provedení) | m2 | 61 | 532,00 | | 32 452,00 |
| pododdíl | D.1.4.3.2.02 Tepelná izolace | | | | | |
| | D.1.4.3.2.903 Tepelná, akustická, izolace 80mm s oplechováním | m2 | 94 | 885,00 | | 83 190,00 |
| | D.1.4.3.2.904 Požární izolace s odolností 30min | m2 | 36 | 436,00 | | 15 696,00 |
| oddíl | D.1.4.3.03 Protipožární prostupy | | | | | |
| pododdíl | D.1.4.3.3.PU Požární ucpávky | | | | | |
| | D.1.4.3.3.PU.004 Požární ucpávka do obvodu 4m | ks | 4 | 1 905,72 | Bude vyčísleno dle skutečnosti | 7 622,90 |
| oddíl | D.1.4.3.98 Ostatní | | | | | |
| pododdíl | D.1.4.3.98.01 Ostatní | | | | | |
| | D.1.4.3.98.01.001 Zkoušky provozní | kpl | 1 | 4 650,00 | | 4 650,00 |
| | D.1.4.3.98.01.002 Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení ... | kpl | 1 | 20 700 | -Nezahrnuje ocenění prostupů pro VZT potrubí přes stropy, střechu a nosné zdivo. Bude oceněné v samostatném výkazu na STA a ASŘ (čekáme na dodání výkazu od AD) | 20 700,00 |
| | D.1.4.3.98.01.003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod. ... | kpl | 1 | 63 234 | | 63 233,90 |
| Nově doplněno | Zprovoznění KLM | kpl | 1 | 21 078 | | 21 078,35 |
| Nově doplněno | Jeřáb | kpl | 1 | 109 600 | | 109 600,00 |

kód

popis

Pro přesuny technologie gastro na terasu mobilním jeřábem je potřeba vycházet z toho, že GD bude muset zajistit v 02/2022 speciální DIO možná i více etapách a zavření komunikace ul. Sídlištní. Mobilní jeřáb nebude moci mít stanoviště před 1.10a, možná před buňkovištěm (pokud dosáhne ramenem).

Uvažovaný mobilní jeřáb AD100. Jednotková cena 4 000,-Kč / hod., přejezd jeřábu na stanoviště a zpět 175,-Kč/ km (stanoviště nejbližší 44 km od stavby)

Přesuny budou dle předpokladu ve 4 etapách.

1.etapa: ocel. podkonstrukce VZT jednotky.

2.etapa: VZT jednotka a venkovní kondenzační jednotka

3.etapa: VZT potrubí

4.etapa: úklid materiálu ze střechy, možná i přesun vyřezaných betonů.

Náklady na jeřáb na 1 etapu: 3 hod. x 4 000,-Kč + 175 Kč x 88 km = 27 400,-Kč (3 hod. je odhad na každou etapu, možná budou 2.-3 etapy na více hodin na jeden nájezd).

Celkem jeřáb 4 etapy: 4 x 26 000,-Kč = 109 600,-Kč

MJ **výměra** **Jednotková cena** **referenční standard - pouze jako info pro rozpočtář**

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

3 140 822,43

Položkový rozpočet

| | | | |
|----------|---|--|---------------------------------------|
| Stavba : | 0 | | Rozpočet: 01, vlastní cenová soustava |
| Objekt : | 0 | | CHLAZENÍ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství původní | množství po revizi | cena / MJ (Kč) | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Díl: | 1000 | Demontáže | | | | | |
| 1 | 00001000 | Potrubí DN25 vč. izolace ze syntetického kaučuku | bm | 8,00 | 0,00 | 295,00 | 2 360,00 |
| 2 | 00001001 | Regulační uzel pro FCU - nedestruktivní provedení, bude předáno investorovi nepoškozené | kpl | 3,00 | 0,00 | 3 950,00 | 11 850,00 |
| 3 | 00001002 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1,00 | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 4 | R | Vypuštění a zpětné napuštění systému | kpl | 1,00 | 0,00 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| | Celkem za | 1000 Demontáže | | | | | 20 010,00 |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 071 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|--|
| Název změny: | Přesun trasy chlazení 2.NP - kotelna a 1.PP - trafostanice |
|--------------|--|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Z důvodu nutných statických úprav bylo nutné provést v 2.NP v m.č. 2.23a, 2.22 přeložku chlazení. Původní vedení nebylo možné provést z důvodu nevhodně navržených prostupu přes ŽB stěnu, která mohla způsobit statické poruchy. Dále bylo nutné v 1.PP v m.č. 0.03, 0.16, 0.18, 0.17, 1.03, 1.25 provést přeložku chlazení, která vedla přes místnost trafostanice. Toto trubní vedení nebylo z bezpečnostních důvodů možné realizovat. Z tohoto důvodu byla nutná přeložka potrubí chlazení. Přílohou změnového listu je zakreslení v PD.

Nové řešení:
Přesun trasy chlazení 2.NP - kotelna a přeložka potrubí v 1.PP - trafostanice

Původní řešení v PD:
Staticky nevhodně vedené potrubí v 2.NP přes ŽB a vedení potrubí skze místnost trafostanice v 1.PP

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ, Technika prostředí staveb


Díličí cenový dopad

| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
|--|-----|--------|-------------------------|-------------------|
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 44 750,32 | 44 750,32 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 44 750,32 Kč |

CELKEM Kč (bez DPH):

| | |
|---|-------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,02% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,02% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 071 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALAVIČ Podpis: [Redacted]

Vyjádření TDS:
Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [Redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Souhlasím.


Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:
Souhlasím.

Dne: 25.5/22 za objednatele: Podpis: [Redacted]

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 44.750,32,- Kč.
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č. 71

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Přesun trasy chlazení 2.NP - kotelna a 1.PP - trafostanice

| Položka | Text | | | | |
|---------|---|----------|-----|----------|-------------|
| | | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
| | VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - ČÁST CHLAZENÍ | | | | |
| | 2NP (m.č. 2.23a, 2.23d, 2.24, 2.05, 2.04d, 2.04a, 2.22, 2.21) | | | | |
| 2700 | A.1.4.5.1.1_005 Potrubní pouzdra parotěsné (μ =min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 57, tl. 25mm, včetně tvarovek | 10,00 | m | 274,20 | 2 741,99 Kč |
| 2698 | A.1.4.5.1.1_003 Potrubní pouzdra parotěsné (μ =min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 38, tl. 25mm, včetně tvarovek | 10,00 | m | 222,03 | 2 220,29 Kč |
| 2771 | A.1.4.5.4.4_004 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38 (DN 32)včetně tvarovek a přechodů | 10,00 | m | 154,69 | 1 546,92 Kč |
| 2773 | A.1.4.5.4.4_006 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50)včetně tvarovek a přechodů | 10,00 | m | 256,61 | 2 566,07 Kč |
| | STAVEBNÍ ÚPRAVY | | | | |
| 2 785. | A.1.4.5.4.4_018 Vrty do D100 | 3,00 | ks | 1 237,54 | 3 712,61 Kč |
| 2 782. | A.1.4.5.4.4_015 Prostup s chráničkou do DN 32 včetně požárního zatěsnění | 3,00 | ks | 1 698,58 | 5 095,74 Kč |
| | R Zednické začištění | 1,00 | kpl | 8 756,00 | 8 756,00 Kč |
| | Přeložka potrubí chlazení místnost 0.16 (trasa skrz místnosti 0.03, 0.16, 0.18, 0.17, 1.03, 1.25) - trafostanice | | | | |
| 2 770. | A.1.4.5.4.4_003 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 31,8 (DN 25) včetně tvarovek a přechodů | 29,00 | bm | 121,93 | 3 536,08 Kč |
| 2 779. | A.1.4.5.4.4_012 Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN 50 (včetně) | 29,00 | bm | 18,20 | 527,77 Kč |
| 2 697. | A.1.4.5.1.1_002 Potrubní pouzdra parotěsné (μ =min 7000) ze syntetického kaučuku rozvody chladné vody, pro potrubí - průměru 31,8, tl. 25mm, včetně tvarovek | 29,00 | bm | 196,55 | 5 699,95 Kč |
| 2 718. | A.1.4.5.1.1_023 upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 35 | 21,00 | ks | 139,53 | 2 930,05 Kč |
| 2 808. | A.1.4.5.5.06_003 Kulový kohout DN 25/16 | 4,00 | ks | 157,73 | 630,90 Kč |
| 2 716. | A.1.4.5.1.1_021 Izolační desky parotěsná (μ =min 7000) tl.25 mm samolepící | 0,25 | m2 | 2 044,36 | 511,09 Kč |
| | 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 | 20,00 | m | 48,00 | 960,00 Kč |

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | VRN | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,08 % | 41 435,48 | 3 314,84 Kč |
| | | | | Odbytová cena bez DPH: | 44 750,32 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 076 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|--------------|-----------------------|
| Název změny: | Upravy SDK konstrukcí |
|--------------|-----------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
 Po konzultaci s investorem byly dle jeho požadavku doplněny upraveny SDK konstrukce. Jedná se o doplnění SDK šachet, podhledů a srovnání finálního počtu SDK dveří do SDK konstrukcí (podhled, stěny). Všechny požadované změny jsou zakresleny v příložené PD.

Nové řešení:
 Doplnění/ Úprava/ odebrání SDK kcí dle požadavků investora.


Původní řešení v PD:
 Řešeno dle původních požadavků INV.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
 Technika prostředí stavby, ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|---------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -202 706,29 | -202 706,29 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 282 585,61 | 282 585,61 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 79 879,32 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|---------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,08% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,11% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,18% |

PŘÍLOHY ZL:
 č.1 - Oceněný výkaz výměr
 č.2 -Zakreslení v PD



| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 076 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Ždár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALANIK Podpis:

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis:

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 79.879,32,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.76

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská
univerzita v Praze

Úpravy SDK konstrukcí

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|---------|--|----------|----|----------|---------------|
| | 1. m.č.1.53a - šatna - SDK šachta kolem nově vedeného odpadu | | | | |
| 71. | 763121466.ZS1 SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xH2 12,5 | 3,15 | m2 | 647,44 | 2 039,44 Kč |
| | 2. m.č.2.30 SDK předstěna - opláštění stoupačky ELE | | | | |
| 69. | 763121465.ZS1 SDK stěna předsazená tl 75 mm desky 2xH2 12,5 | 3,80 | m2 | 647,44 | 2 460,27 Kč |
| | 3. Nadpraží proskl.fasád, m.č.1.26a, AI106,3.25a-2x, AI307, AI321 | | | | |
| | 763164531 SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 | 16,00 | m | 679,00 | 10 864,00 Kč |
| | 4. m.č. 3.34 SDK předstěna - opláštění odpadu | | | | |
| 71. | 763121466.ZS1 SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xH2 12,5 | 0,68 | m2 | 647,44 | 440,26 Kč |
| | 5. m.č. 1.10a výztuhy do SDK pro ukotvení AV techniky | | | | |
| | 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. - kotvení LCD monitorů, 4 ks vyztužení 1x1 m na 1 obrazovku | 32,00 | m | 627,00 | 20 064,00 Kč |
| | 0.26 | 4,00 | | | |
| | 1.10a | 4,00 | | | |
| | 2.07 | 4,00 | | | |
| | 2.15b | 4,00 | | | |
| | 2.15a | 8,00 | | | |
| | 3.23 | 4,00 | | | |
| | 3.13 | 4,00 | | | |
| | 3.10 | 0,00 | | | |
| | 5.1. Výztuhy do SDK pro vrchní skřínky kuchyňských linek | | | | |
| | 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | 19,80 | m | 627,00 | 12 414,60 Kč |
| | 0.26 | 2,20 | | | |
| | 0.28 | 2,20 | | | |
| | 1.27 | 2,20 | | | |
| | 1.12 | 2,20 | | | |
| | 3.23 | 2,20 | | | |
| | 3.11 | 2,20 | | | |
| | 4.15 | 2,20 | | | |
| | 4.06 | 2,20 | | | |
| | 4.08 | 2,20 | | | |
| | 6. m.č. 3.25a SDK stěna pro ZTI | | | | |
| 71. | 763121466.ZS1 SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xH2 12,5 | 5,10 | m2 | 647,44 | 3 301,94 Kč |
| | 7. m.č.0.26 - celo podhledu, skoková změna | | | | |
| 603. | 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 0,60 | m2 | 576,21 | 345,73 Kč |
| | 8. m.č.4.26 - dvoustr. Kapotáž, k.kce | | | | |
| 70. | 763121466.ZS SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xA 12,5 | 2,20 | m2 | 647,44 | 1 424,37 Kč |
| | 9. m.č. 4.06 - předstěna W07 | | | | |
| 70. | 763121466.ZS SDK stěna předsazená tl 100 mm desky 2xA 12,5 | 12,24 | m2 | 647,44 | 7 924,67 Kč |
| | 11. m.č.4.08, 4.09 - DMTŽ + M - Doplnění šterbin do kazetového podhledu MP/04 | | | | |
| | 763431802 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu | 5,21 | m2 | 158,00 | 823,18 Kč |
| | 4.08 | 2,39 | | | |
| | 4.09 | 2,83 | | | |
| 593. | 763431012 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | 5,21 | m2 | 291,44 | 1 518,38 Kč |
| | 12. Nadpraží u okna m.č.1.10a, 1.08a | | | | |
| | 763164531 SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5 | 41,05 | m | 679,00 | 27 869,56 Kč |
| | 1.08a | 15,54 | | | |
| | 1.10 | 25,51 | | | |
| | 14. m.č.1.14 - minerál. Podhled | | | | |
| 589. | 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | 9,86 | m2 | 321,52 | 3 170,23 Kč |
| 590. | 59036511.ZC deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná 15x600x600mm | 10,35 | m2 | 190,53 | 1 972,54 Kč |
| | 15. m.č.3.30 - minerál. Podhled | | | | |
| 589. | 763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | 4,82 | m2 | 321,52 | 1 549,75 Kč |
| 590. | 59036511.ZC deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná 15x600x600mm | 5,06 | m2 | 190,53 | 964,27 Kč |
| | 16. m.č.4.01 - požární podhled EI45 | | | | |
| | 763131541 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45 | 24,39 | m2 | 1 160,00 | 28 292,40 Kč |
| | 17. baffle m.č.1.10a a 2.15a | | | | |
| 588. | XSS.008 D+M Vertikálně zavěšený plovoucí minerální podhled obdélníkového tvaru 400x1200x40mm - další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav | -7,50 | m2 | 3 288,00 | -24 660,00 Kč |
| | 2.15a - baffle 1400x400x40 - původní rozsah dle PD | -35,58 | | | |
| | 2.15a - baffle 1500x200x40 - změněný rozsah dle PD | 28,08 | | | |
| 603. | 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 39,54 | m2 | 576,21 | 22 780,50 Kč |
| | 2.15a - odpočet zmenšení lemu 9,7*0,75 | -7,28 | | | |
| | 1.10a - náhrada bafli | 46,81 | | | |
| 587. | XSS.007 D+M Zavěšené elementy obdélného tvaru. Jádro panelů ze skelné vlny o vysoké hustotě - Další specifikace viz D.1.5.601_Specifikace povrchových úprav | -10,20 | m2 | 2 740,00 | -27 948,00 Kč |
| | 1.10a - redukce bafli, nahrazeno SD/02 | -10,20 | | | |
| | 18. m.č.2.26 - senzorická laboratoř - záměna podhledu | | | | |
| 601. | 763135001.ZP Montáž SDK podhledu z desek děrovaných na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD | -25,57 | m2 | 767,97 | -19 637,06 Kč |
| | 2.26 | 25,57 | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|--------|----|----------|---------------|
| 602. | 59030536.ZP | deska SDK akustická děrovaná tl 12,5mm - Děrování kulaté rozptýlené, s třemi průměry děr: nejmenší cca 12mm, největší cca 35mm / Nepravidelné rozmístění, podíl děr 9,5-10% | -26,85 | m2 | 1 240,66 | -33 309,89 Kč |
| 603. | 763131411 | SDK pohled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 25,57 | m2 | 576,21 | 14 733,72 Kč |
| 20.Nerealizovaný pohled 1.PP m.č. 0.03a | | | | | | |
| 601. | 763135001.ZP | Montáž SDK pohledu z desek děrovaných na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD | -21,87 | m2 | 767,97 | -16 795,56 Kč |
| 602. | 59030536.ZP | deska SDK akustická děrovaná tl 12,5mm - Děrování kulaté rozptýlené, s třemi průměry děr: nejmenší cca 12mm, největší cca 35mm / Nepravidelné rozmístění, podíl děr 9,5-10% | -22,96 | m2 | 1 240,66 | -28 489,92 Kč |
| 603. | 763131411 | SDK pohled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | -6,20 | m2 | 576,21 | -3 572,51 Kč |
| 50. | XSS.011 | Uzavírací nátěr stropu | 28,07 | m2 | 79,35 | 2 227,37 Kč |
| 21.Srovnání počtu revizních dvířek VV vs realizace | | | | | | |
| 1 288. | OV/014 | Revizní dvířka 300/300 mm, typizovaný výrobek určen do SDK pohledu. Rám z hliníkových profilů, - výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámký. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další specifikace / viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | 20,00 | ks | 636,81 | 12 736,18 Kč |
| | | dle VV | -39,00 | | | |
| | | 1.30 | 1,00 | | | |
| | | 1.08f | 1,00 | | | |
| | | 1.08e | 1,00 | | | |
| | | 1.08d | 1,00 | | | |
| | | 1.02b | 9,00 | | | |
| | | 1.02a | 1,00 | | | |
| | | 2.26 | 1,00 | | | |
| | | 2.15c | 1,00 | | | |
| | | 2.02d | 3,00 | | | |
| | | 2.02b | 1,00 | | | |
| | | 2.02a | 11,00 | | | |
| | | 3.21 | 1,00 | | | |
| | | 3.20 | 2,00 | | | |
| | | 3.11 | 1,00 | | | |
| | | 3.02 | 12,00 | | | |
| | | 4.14b | 1,00 | | | |
| | | 4.14a | 2,00 | | | |
| | | 4.02 | 7,00 | | | |
| | | 4.06 | 2,00 | | | |
| 1 289. | OV/015 | Revizní dvířka 300/300 mm, typizovaný výrobek určen do SDK pohledu - akustického. Rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámký. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | 10,00 | ks | 1 118,40 | 11 184,02 Kč |
| | | dle VV | -1,00 | | | |
| | | 1.02b | 3,00 | | | |
| | | 2.15b | 1,00 | | | |
| | | 2.02a | 2,00 | | | |
| | | 3.02 | 3,00 | | | |
| | | 4.06 | 1,00 | | | |
| | | 4.02 | 1,00 | | | |
| 1 290. | OV/016 | Revizní dvířka 500/500 mm, typizovaný výrobek určen do SDK pohledu. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámký. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ | -9,00 | ks | 759,07 | -6 831,61 Kč |
| | | dle VV | -18,00 | | | |
| | | 1.08f | 1,00 | | | |
| | | 1.02b | 3,00 | | | |
| | | 2.02a | 1,00 | | | |
| | | 3.02 | 1,00 | | | |
| | | 4.02 | 3,00 | | | |
| 1 291. | OV/017 | Revizní dvířka 1200/300 mm, atypický výrobek určen do SDK pohledu. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámký. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | -5,00 | ks | 1 461,79 | -7 308,95 Kč |
| | | dle VV | -5,00 | | | |
| 1 292. | OV/018 | Revizní dvířka 1000/300 mm, atypický výrobek určen do SDK pohledu. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámký. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ | -5,00 | ks | 1 370,36 | -6 851,81 Kč |
| | | dle VV | -5,00 | | | |
| 1 293. | OV/019 | Revizní dvířka 500/500 mm, typizovaný výrobek určen do zděné stěny. Skrytý rám z hliníkových - profilů, výplň ze sádrokartonových desek, tlačné zámký. Dodávka včetně kotvícího materiálu. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | -2,00 | ks | 548,00 | -1 096,00 Kč |
| | | dle VV | -2,00 | | | |
| 1 301. | OV/028 | Protipožární revizní dvířka 300x300 mm, do zděné stěny tl. 150 mm, EI 15, materiál nerez ocel, - dvířka opatřena tepelně a zvukově izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | -11,00 | ks | 712,40 | -7 836,40 Kč |
| | | dle VV | -11,00 | | | |
| 1 302. | OV/029a | Protipožární revizní dvířka 300x300 mm, do SDK šachetní stěny tl. 100 mm, EI 15, materiál nerez - ocel, dvířka opatřena tepelně a zvukově izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | -2,00 | ks | 1 694,61 | -3 389,23 Kč |
| | | dle VV | -2,00 | | | |
| 1 303. | OV/029b | Protipožární revizní dvířka 300x300 mm, do SDK šachetní stěny tl. 75 mm, EI 15, materiál nerez ocel, - dvířka opatřena tepelně a zvukově izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další / specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | -4,00 | ks | 1 694,61 | -6 778,45 Kč |
| | | dle VV | -4,00 | | | |
| 1 320. | OV/039 | Revizní dvířka 300x300 mm, do SDK stěny tl. 125 mm, materiál nerez ocel, dvířka opatřena zvukově - izolační deskou, dodávka vč. všech kotvících prvků. Další specifikace viz 1200_05_D.1.1.30_01_VÝPIS / VÝROBKŮ - OSTATNÍ VÝROBKŮ | -7,00 | ks | 1 171,56 | -8 200,91 Kč |
| | | dle VV | -7,00 | | | |
| | 763172452 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kčí vel. 300 x 300 mm pro pohledy | 3,00 | ks | 563,00 | 1 689,00 Kč |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------|--|-----------|-----------|---------------------|
| | 4.01 | | 3,00 | | | | |
| 59030760R | Dvířka revizní protipožární pro podhledy EI 30 300x300 mm | | | | 3,00 kus | 2 135,00 | 6 405,00 Kč |
| 763172322 | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny | | | | 8,00 kus | 308,00 | 2 464,00 Kč |
| | 4.17 | | 1,00 | | | | |
| | 4.24 | | 1,00 | | | | |
| | 2.27d | | 1,00 | | | | |
| | 2.30 | | 2,00 | | | | |
| | 1.34e | | 1,00 | | | | |
| | 0.43 | | 2,00 | | | | |
| 59030711 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | | | | 8,00 kus | 737,00 | 5 896,00 Kč |
| 763172412 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny | | | | 8,00 kus | 489,00 | 3 912,00 Kč |
| | 0.56 | | 1,00 | | | | |
| | 2.30 | | 2,00 | | | | |
| | 2.22 | | 1,00 | | | | |
| | 3.41e | | 1,00 | | | | |
| | 4.17 | | 3,00 | | | | |
| 59030760R | Dvířka revizní protipožární pro SDK stěny EI 30 300x300 mm | | | | 6,00 kus | 2 085,00 | 12 510,00 Kč |
| 59030760R | Dvířka revizní protipožární pro zděné stěny EI 30 300x300 mm | | | | 2,00 kus | 2 315,00 | 4 630,00 Kč |
| 763172353 | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy | | | | 18,00 kus | 370,00 | 6 660,00 Kč |
| | 1.08e | | 2,00 | | | | |
| | 1.02b | | 2,00 | | | | |
| | 1.02a | | 2,00 | | | | |
| | 2.26 | | 1,00 | | | | |
| | 2.15b | | 1,00 | | | | |
| | 2.08 | | 1,00 | | | | |
| | 2.02b | | 2,00 | | | | |
| | 3.16 | | 1,00 | | | | |
| | 3.13 | | 2,00 | | | | |
| | 4.14a | | 1,00 | | | | |
| | 4.07c | | 1,00 | | | | |
| | 4.07b | | 1,00 | | | | |
| | 4.02 | | 1,00 | | | | |
| 59030712 | Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm | | | | 18,00 kus | 827,00 | 14 886,00 Kč |
| 763172413 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny | | | | 3,00 kus | 536,00 | 1 608,00 Kč |
| | 3.25a | | 2,00 | | | | |
| | 2.02b | | 1,00 | | | | |
| 59030761 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30 400x400 mm | | | | 3,00 kus | 2 235,00 | 6 705,00 Kč |
| 763172354 | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro podhledy | | | | 4,00 kus | 530,00 | 2 120,00 Kč |
| | 1.02b | | 1,00 | | | | |
| | 4.06 | | 2,00 | | | | |
| | 1.02a | | 1,00 | | | | |
| 59030713 | Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm - Akustický pohled | | | | 4,00 kus | 940,00 | 3 760,00 Kč |
| 763172384 | Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny | | | | 3,00 kus | 523,00 | 1 569,00 Kč |
| | 4.26 | | 1,00 | | | | |
| | 3.08 | | 2,00 | | | | |
| 59030757 | Dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 500x500mm | | | | 3,00 kus | 925,00 | 2 775,00 Kč |
| 763172414 | Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny | | | | 2,00 kus | 745,00 | 1 490,00 Kč |
| | 4.14b | | 2,00 | | | | |
| 59030762 | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm | | | | 2,00 kus | 2 545,00 | 5 090,00 Kč |
| 763172378 | Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kcí ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy | | | | 1,00 kus | 606,00 | 606,00 Kč |
| | 2.26 | | 1,00 | | | | |
| 59030740 | Dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x1000mm | | | | 1,00 kus | 1 175,00 | 1 175,00 Kč |
| | | | | | | | |
| | VRN | | | | | | |
| | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | | | | 0,07 % | 74 345,07 | 5 534,25 Kč |
| Pozn. | | | | | | | |
| Odbytová cena bez DPH: | | | | | | | 79 879,32 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 078 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|------------------|
| Název změny: | Statické posudky |
|--------------|------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Při kontrole statika monolitických konstrukcí a vyztužení ŽB bylo zjištěno, že došlo k nekoordinovanosti mezi statickou částí a stavařskou částí PD. Jednalo se o úsek mezi osami A - C objekt SO.01 1-4.NP. Při statickém posudku v PD nebyly uvažovány některé otvory ze stavařské části (jednalo se o transportní otvory do kotelny apod.). Z tohoto důvodu muselo dojít ke kompletnímu přepočtu statické části a musely být upraveny polohy ŽB stěn, aby nedošlo ke kolapsu objektu mezi osami A-C. S tímto jsou spojené také další úpravy pozic jednotlivých technologií. Z tohoto důvodu musel být do střešního otvoru vytvořen transportní otvor pro stěhování technologií kotelny v 4.NP.

Nové řešení:
Vytvoření transportního otvoru v střešní kci 4.NP na obeitku SO.01 pro možnost stěhování technologie kotelny. Kompletní přepočet statické části budovy a statické úpravy ŽB stěn mezi osami A-C 1-4.NP na objektu SO.01.


Původní řešení v PD:
Chybně staticky navržena část budovy mezi osami A-C na objektu SO.01 a s tím spojený chybný návrh transportního otvoru pro kotelnu v 4.NP

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ,

| Díličí cenový dopad | | | | |
|--|--------|--------|-------------------------|-------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 62 017,00 | 62 017,00 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | celkem | | | 62 017,00 Kč |

| | |
|---|-------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,02% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,02% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 078 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MALANIK Podpis: [Redacted]

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [Redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [Redacted]

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 62.017,00,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.78

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Statické posudky

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|--------------|---|----------|-----|-----------|--------------|
| | Statické práce | | | | |
| | Statické práce - úprava statiky osa A - C objekt SO.01 - z důvodu nekoordinace statika PD a ostatních profesí dle PD - absence koordinace statického návrhu a požadovaných prostupů jednotlivých profesí přeprojektování 1-4 NP včetně stropních konstrukcí | 1 | kpl | 58 350,00 | 58 350,00 Kč |
| | Statické práce - střecha SO.01 - návrh transportních otvorů pro kotelnu | 1 | kpl | 3 667,00 | 3 667,00 Kč |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pozn. | | | | | |

Odbytová cena bez DPH:

62 017,00 Kč

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 14.03.2022 | ZL č. 080 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|---|
| Název změny: | Převěšení VZT jednotek 1.NP a 3.NP, VZT - úprava potrubí v kotelně a v 1.PP |
|--------------|---|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Při realizaci VZT jednotek na chodbě 1.Np bylo zjištěno, že z důvodu nekoordinace s ostatními profesemi v PD není možné provádět servisovatelnost těchto jednotek a dostávají se výškově do kolize s podhledem. Z tohoto důvodu musely být dané VZT jednotky převěšeny a všechny okolní profese předělány (ZTI,ÚT,chlazení,VZT) a s tím spojené další VCP ASŘ. Dále je součástí změnového listu úprava potrubí v kotelně 4.NP a doplnění potrubí v 1.PP

Nové řešení:
Převěšení VZT jednotek a úprava s tím spojených profesí včetně stavebních úprav. Úprava VZT potrubí v kotelně 4.NP a doplnění potrubí v 1.PP


Původní řešení v PD:
Chybně navržené umístění jednotek a nekoordinovanost s ostatními profesemi. Chybně navržené VZT potrubí v kotelně 4.NP a absence rozdělení odtahu od technologie umělé atmosféry a hygienického větrání.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ, Technika prostředí staveb

| Díličí cenový dopad | | | | |
|--|--------|--------|-------------------------|----------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 135 346,70 | 135 346,70 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | celkem | | | 135 346,70 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|--------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,05% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,05% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 14.03.2022 | ZL č. 080 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: MAJANIK Podpis: [Redacted]

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [Redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [Redacted]

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 135.346,70,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.80

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

VZT - úpravy - převěšení jednotek

| Položka | | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|---------|---------------|--|----------|-----|----------|--------------|
| | | Změna výšky potrubí v chodbě 3.03a | | | | |
| 2 160. | A.1.4.3.2_802 | Potrubí čtyřhranné - tvarovky | 21 | m2 | 476,43 | 10 005,06 Kč |
| | R | Demontáže - úpravy | 1 | kpl | 5 175,00 | 5 175,00 Kč |
| | | Převěšení jednotek - VZT úpravy | | | | |
| | | Zař. č. 6 - Prentace výstavy | 1 | ks | 9 150,00 | 9 150,00 Kč |
| | | Zař. č. 7 - Strojovna VZT m.č. 1.56 | 1 | ks | 9 150,00 | 9 150,00 Kč |
| | | Zař. č. 8 - Strojovna VZT m.č. 1.56 | 1 | ks | 9 150,00 | 9 150,00 Kč |
| | | Zař. č. 12 - Šatny | 1 | ks | 9 150,00 | 9 150,00 Kč |
| | | Zdvíž včetně dopravy | 4 | kpl | 2 156,25 | 8 625,00 Kč |
| | | Převěšení jednotek - MaR úpravy | | | | |
| | | Demontáže pro 4ks VZT: | | | | |
| | | snimač diferenčního tlaku | 20 | ks | 198,65 | 3 973,00 Kč |
| | | protimrazová ochrana | 4 | ks | 198,65 | 794,60 Kč |
| | | rozvodnice motorů(obsahuje,řízení motorů,termokontakt,napájení motorů) | 8 | ks | 465,40 | 3 723,20 Kč |
| | | demontáže vnitřních kabelových tras pro periferie | 4 | kpl | 465,40 | 1 861,60 Kč |
| | | Montáže pro 4ks VZT: | | | | |
| | | snimač diferenčního tlaku | 20 | ks | 296,35 | 5 927,00 Kč |
| | | protimrazová ochrana | 4 | ks | 296,35 | 1 185,40 Kč |
| | | rozvodnice motorů | 8 | ks | 685,60 | 5 484,80 Kč |
| | | montáže vnitřních kabelových tras pro přemístěné periferie | 4 | kpl | 2 450,00 | 9 800,00 Kč |
| | | 01.03.22 - Úprava VZT potrubí v kotelně, VZT strojovna (umělá atmosféra) | | | | |
| | | Převěšení VZT jednotek - Posunutí odpadního potrubí m.č. 1.14 (kolize VZT) -přesun jednotek | | | | |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatěři) | 6,00 | hod | 534,00 | 3 204,00 Kč |
| | | Převěšení VZT jednotek - Posunutí odpadního potrubí m.č. 1.14 (kolize VZT) -přesun jednotek | | | | |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatěři) | 12,00 | hod | 534,00 | 6 408,00 Kč |

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------|-------------------------------|----------------------|
| | | Úprava potrubí VZT v kotelně | | | |
| 2 146. | A.1.4.3.2_702 | Potrubí SPIRO do průměru D160, vč tvarovek | 7 m | 272,25 | 1 905,72 Kč |
| | R | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení (2 montéři) - přepojení a ztížená montáž | 6,8 hod | 416,00 | 2 828,80 Kč |
| | R | D + M - PZ VZT mřížka na SPIRO potrubí D160 | 2 ks | 289,00 | 578,00 Kč |
| | | VZT - strojovna (úmělá atmosféra) | | | |
| 2 149. | A.1.4.3.2_705 | Potrubí SPIRO do průměru D250, vč tvarovek | 6 bm | 408,37 | 2 450,22 Kč |
| | R | Demontáž - Potrubí SPIRO do průměru D250, vč tvarovek | 1 bm | 395,00 | 395,00 Kč |
| | R | Zaslepení přepojovaného potrubí | 1 ks | 444,00 | 444,00 Kč |
| | | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení (2 montéři) - přepojení a ztížená montáž | 18 hod | 416,00 | 7 488,00 Kč |
| 3 739. | 949101111.ZP | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb | 15,6 m2 | 28,50 | 444,59 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 22,6 m2 | 43,84 | 990,78 Kč |
| 03.03.22 - převěšení VZT jednotek - SDK úpravy | | | | | |
| | | Převěšení jednotek - SDK úpravy | | | |
| | HZS2172 | Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný - 2 sádrokartonáři | 9,8 hod | 466,00 | 4 566,80 Kč |
| | | VRN | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,08 % | 124 858,58 | 10 488,12 Kč |
| | Pozn. | Neobsahuje cenové dopady do dalších profesí (stavební úpravy.....). Bude doceněno. | | | |
| | | | | Odbytová cena bez DPH: | 135 346,70 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 088 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | Areálové úpravy |

| | |
|--------------|--|
| Název změny: | Demolice betonové desky pod komunikací, Dobetonování OZ/03, Trativod |
|--------------|--|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Při přípravě podkladu pro asfaltovou komunikaci bylo nutné v rámci přípravy dobourat zbývající část betonové desky, která byla objevena při provádění vodovodního řádu, dešťové a spalškové kanalizace. Toto prvotní navýšení za bourání betonové desky byl již vyčísleno a zakresleno ve ZL č.12 - Demolice betonů pod komunikací. Nyní musel být dobourán zbytek betonové desky o mocnosti v průměru 22cm. Dále bylo nutné provést z důvodu chybně navržené výšky opěrné stěny OZ/03, dobetonování 18 cm výšky, aby byla splněna minimální požadovaná výška již vyrobeného zábradlí. V poslední části změnového listu je vyčíslena vícepráce spojená s vyšší výměrou realizovaného trativodu než byl předpoklad v smluvním VV. Přílohou ZL je zakreslení rozsahu jednotlivých víceprací.

Nové řešení:
Vybourání betonové desky pod komunikací, dobetonování 18cm opěrné stěny OZ/03, vyšší výměra realizovaného trativodu


Původní řešení v PD:
v PD nebyla obsažena položka bourání betonové desky, špatný návrh výšky OZ/03, nižší výměra trativodu

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -38 822,14 | -38 822,14 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 610 887,07 | 610 887,07 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 572 064,93 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|---------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,01% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,23% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,24% |


PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 -Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



| | | |
|--|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 088 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: | | |
| Dne: 23.3.22 za dodavatele: MARIAN UZ Podpis: [redacted] | | |
| Vyjádření TDS: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 27.3.22 za TDS: PRISLAWER Podpis: [redacted] | | |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: za projektanta: Podpis: | | |
| Vyjádření objednatele: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [redacted] | | |
| ZÁVĚR: | | |
| Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 572.064,93,- Kč. | | |
| Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5. | | |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Neditnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č. 88

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Demolice betonové desky pod komunikací + dobetonování OZ/03

| Položka | Text | | | | Celkem | |
|--|--------------|--|----------|----------------|----------------------|---------------|
| | | Množství | MJ | MJ/cena | | |
| Bourací práce - komunikace - bet. Deska | | | | | | |
| 3 798. | 113107153.ZP | Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50m2 tloušťka vrstvy 300 mm | -285,16 | m2 | 30,56 | -8 715,56 Kč |
| 3 803. | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | -54,18 | m ³ | 169,88 | -9 204,18 Kč |
| 3 804. | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | -119,20 | t | 175,36 | -20 902,40 Kč |
| ZL12_02 | 130951123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně | 54,18 | m ³ | 7 380,00 | 399 851,99 Kč |
| 3806 | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | 119,20 | t | 248,54 | 29 625,76 Kč |
| 3807 | 997006512 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1km | 119,20 | t | 65,76 | 7 838,40 Kč |
| 3808 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (15km) | 1 787,96 | t | 10,96 | 19 596,00 Kč |
| ZL12_03 | 997221825 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | 119,20 | t | 650,00 | 77 478,09 Kč |
| | 919726124 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 | 199,96 | m2 | 121,00 | 24 195,16 Kč |
| Dobetonování OZ/03 | | | | | | |
| 1 351. | 327324128 | Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | 2,30 | m ³ | 3 747,29 | 8 622,29 Kč |
| 1 352. | 327351211 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení | 0,69 | m2 | 774,00 | 534,28 Kč |
| 1 353. | 327351221 | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění | 0,69 | m2 | 114,67 | 79,15 Kč |
| 1 354. | 327361006 | Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 | 0,05 | t | 28 895,87 | 1 576,00 Kč |
| | 953961112 | Kotvy M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru (9ks/bm) | 256,00 | kus | 49,90 | 12 774,40 Kč |
| | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (0,5m šířka ; 0,3 m výška) | 6,39 | m3 | 974,00 | 6 225,32 Kč |
| | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | 21,31 | m2 | 107,00 | 2 279,64 Kč |
| Srovnání výkazu výměr trativodu dle skutečnosti | | | | | | |
| 3 751. | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | 27,10 | bm | 234,82 | 6 363,51 Kč |
| 4 042. | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m | 10,84 | m2 | 23,06 | 249,95 Kč |
| 4 043. | 69311080.ZP | Geotextilie 200 g/m2 | 11,92 | m2 | 15,88 | 189,37 Kč |
| VRN | | | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,02 | % | 558 657,16 | 13 407,77 Kč |
| Odbytová cena bez DPH: | | | | | 572 064,93 Kč | |













PKS stavby

10

BEST



ZÓNA
30
NEPRŮJEZONÁ
OBLAST

STŘE A ŠIK ŠERVO
ZÁKRY ZDÍK

stavby



PKS stavby



| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 094a |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Název změny: | ZTI - UT - INV změny |
|---------------------|----------------------|

Po konzultaci s investorem byly dle jeho požadavku doplněny upraveny ZTI a ÚT rozvody :

Výměna radiátoru senzorická laboratoř -m.č.2.26 - Z důvodu kolize OT s nábytkem, bylo nutné dodat a osadit OT s levým napojením. Původní OT se přesunulo a osadilo do 4.NP

Baterie technologie zpracování masa - Požadavek technologie masa na dodání a osazení 4 ks sprchových baterií

Posunutí vývodů vody v SO 02 1.NP - moštárna - Požadavek pro změnu umístění technologie

Úprava žlabu - úprava napojení na kanalizaci v 1.PP (zrušení vpusti m.č.0.23b), Prodloužení žlabu o 2 . V 1.PP - úprava napojení na kanalizaci (0.23a) - Požadavek na zaslepení jedné výpusti žlabu a napojení prodlouženého podlahového žlabu

Úprava umístění vývodů vody pro sprch. baterie v 1.PP (0.24c, 0.24d, 0.24f) - Změna pozice dle požadavku investora

Úprava rozvodu vody v mlékárně m.č. 1.26 - dle požadavku technologie

MTŽ nové vpusti v mlékárně m.č 1.26 a její dipojení v m.č. 0.17 v 1.PP - Doplnění vpusti v technologii mléka

DMTŽ vpusti vč. dipojení, MTŽ vpusti v m.č 1.25 a její dipojení pod stropem 1.PP - Doplnění vpusti v technologii mléka

Změna umístění RS podlah. topení v m.č.3.38 - Změna výšky podlahy a z toho plynoucí změna umístění RŠ

Napojení TUV z mlékárny v 1.PP, m.č. 0.17, 0.18 - Dotažení nového rozvodu ÚT do technologie pekárny

Zřízení vývodů vody v m.č. 1.13 - Dle požadavků investora (technologie maso)

Zřízení odpadu v m.č. 1.13 - Dle požadavků investora (technologie maso)

Změna umístění vývodů vody a odpadů v m.č. 2.03, 2.20 - Dle požadavků investora (technologie lyofilizace)

Zřízení vývodů vody v pekárně ve 3.NP - Dle požadavků investora (technologie pekárna)

Změna umístění vývodů vody v m.č. 1.25 - Dle požadavků investora (technologie mléko)

Zřízení vývodů vody v m.č 1.21, 1.02f - Dle požadavků investora (technologie maso)

Zřízení přívodu vody na střechu z m.č. 4.22, 4.04 - dle požadavku investora pro možnou údržbu technologií na střeše

Přívod spalovacího vzduchu pro kotel - Z důvodu zlepšení provozu plynových kotlů v kotelně (původně nasávání z prostoru kotelny)

Nové řešení:

Jednotlivé úpravy/doplnění dle požadavků investora.

Původní řešení v PD:


Řešeno dle původních požadavků INV.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Technika prostředí stavby, ASŘ

| Dílčí cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet INV změny : | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: INV změny: | kpl | 1 | 206 939,09 | 206 939,09 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 2 stran | | celkem | | 206 939,09 Kč |


| | | |
|---|--|--------------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | | 0,08% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | | 0,08% |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



| | | |
|--|--|-------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 094a |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| PŘÍLOHY ZL: | | |
| č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - Zakreslení v PD | | |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: | | |
| Dne: 25.3.22 za dodavatele: MAIANIK Podpis: [redacted] | | |
| Vyjádření TDS: | | |
| Souhlasím. Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLAWČEK Podpis: [redacted] | | |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD: | | |
| Souhlasím. Dne: za projektanta: Podpis: | | |
| Vyjádření objednatele: | | |
| Souhlasím. Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [redacted] | | |
| ZÁVĚR: | | |
| Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 206,939,09.- Kč. | | |
| Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zakona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4. | | |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. | | |



Změnový list č.94a

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

ZTI_ÚT_INV změny

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|---------|---|----------|-----|----------|--------------|
| | Investorské změny | | | | |
| | Výměna radiátoru senzorická laboratoř - m.č.2.26 | | | | |
| 2 641. | R Demontáž radiátoru a přípojovací armatury včetně vypuštění vody | 1,00 | kpl | 2 104,50 | 2 104,50 Kč |
| | A.1.4.4.7.2_005 deskové otopné těleso 22VK-6070 - RAL 9016 se spodním přípojením s demontovanou ventilovou vložkou - M30 x1,5, včetně příslušenství pro upevnění a montáže. | 1,00 | ks | 3 989,42 | 3 989,42 Kč |
| | R Křížový přípojovací kus | 1,00 | ks | 1 703,15 | 1 703,15 Kč |
| | R Montáž radiátoru | 1,00 | ks | 724,50 | 724,50 Kč |
| | <i>Přemístění původního radiátoru z m.č.2.26 do 4.NP</i> | | | | |
| | R Dopuštění systému + odvzdušnění | 1,00 | ks | 954,50 | 954,50 Kč |
| | baterie technologie zpracování masa (požadavek p. Jeřábka) | | | | |
| 1 236. | OS/055 Sprchový set s baterií Rozměry: Sprchová tyč délka 600-700mm, sprchová hlavice O cca 100mm, hadice - 1,5-1,75m Materiál mosaz s kvalitním chromovým povrchem. Sprchový set k upevnění na stěnu. Sprchový / set obsahuje ruční sprchu, sprchovou tyč v délce 60 - 70cm a sprchovou hadici z odolného plátu se - systémem proti kroucení o délce min. 1,5 - 1,75 m, Například GROHE nebo Ideal Standard., Další | 4,00 | ks | 4 932,00 | 19 728,00 Kč |
| 1 742. | A.1.4.1.5.3_005 baterie sprchová nástěnná, páková | 4,00 | ks | 4 398,03 | 17 592,12 Kč |
| | 27/5 - Posunutí vývodů vody v SO 02 1.NP - moštárna | | | | |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 2,50 | hod | 534,00 | 1 335,00 Kč |
| | <i>Posun vývodů vody na nově definované pozice dle požadavku INV - zakresleno v příložené PD</i> | | | | |
| | 27/14 - Úprava rozvodu vody v mlékárně m.č. 1.26 | | | | |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 6,00 | hod | 534,00 | 3 204,00 Kč |
| | <i>Posun již provedených rozvodů vody na nově definované pozice dle požadavku INV - zakresleno v příložené PD</i> | | | | |
| | 27/17 - MTŽ nové vpusti v mlékárně m.č.1.26 a její dopojení v m.č. 0.17 v 1.PP | | | | |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 2,50 | hod | 534,00 | 1 335,00 Kč |
| | <i>Dopojení vpusti v 1.PP</i> | | | | |
| 1 691. | A.1.4.1.4.5_002 Hygienická průmyslová podlahová vpust se zápachovou uzávěrou, svislá, DN110 | 1,00 | ks | 6 693,49 | 6 693,49 Kč |
| | 977151124 Jádřové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm (1 jádřový vrt skz podlahu) | 0,25 | m | 5 520,00 | 1 380,00 Kč |
| | 27/19 - DMTŽ vpusti vč. dopojení, MTŽ vpusti v m.č.1.25 a její dopojení pod stropem 1.PP | | | | |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 5,00 | hod | 534,00 | 2 670,00 Kč |
| | <i>Úprava již provedené a osazené podlahové průmyslové vpusti - z důvodu vyhnout se vedení potrubí v trafostanici - zakresleno v příložené PD</i> | | | | |
| | 977151124 Jádřové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm (1 jádřový vrt skz podlahu) | 0,25 | m | 5 520,00 | 1 380,00 Kč |
| | 965042121 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 | 0,08 | m3 | 4 840,00 | 391,85 Kč |
| | 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | 1,00 | kus | 169,00 | 169,00 Kč |
| | 27/1 ÚT - Změna umístění RS podlah. topení v m.č.3.38 | | | | |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 5,00 | hod | 534,00 | 2 670,00 Kč |
| | <i>Výškové posunutí R+S z důvodu výšky zdvojené podlahy</i> | | | | |
| | 28/2 - Napojení TUV z mlékárny v 1.PP. m.č. 0.17, 0.18 | | | | |
| 1 428. | A.1.4.1.1.1_001 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20 | 4,15 | m | 285,49 | 1 184,77 Kč |
| 1 449. | A.1.4.1.1.2_001 tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D20 | 4,15 | m | 64,62 | 268,17 Kč |
| 1 528. | A.1.4.1.1.4_001 Podružný vodoměr, 1/2", Qn 1,5 | 1,00 | ks | 730,11 | 730,11 Kč |
| 1 497. | A.1.4.1.1.3_004 kulový kohout pákový, 1/2" | 1,00 | ks | 219,90 | 219,90 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 36,04 | 36,04 Kč |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 3,00 | hod | 534,00 | 1 602,00 Kč |
| 2 412. | A.1.4.4.5.2_023 Vrty pro potrubí do DN 65, l=do 500 mm | 1,00 | kus | 1 096,44 | 1 096,44 Kč |
| | 52/5 - Zřízení vývodů vody v m.č. 1.13 | | | | |
| 1 431. | A.1.4.1.1.1_004 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D40 | 4,20 | m | 508,28 | 2 134,78 Kč |
| 1 452. | A.1.4.1.1.2_004 tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D40 | 2,10 | m | 81,02 | 170,13 Kč |
| 1 500. | A.1.4.1.1.3_007 kulový kohout pákový, 5/4" | 2,00 | ks | 630,77 | 1 261,54 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 53,50 | 53,50 Kč |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 6,00 | hod | 534,00 | 3 204,00 Kč |
| | <i>Vsazení t-kusů do potr.PPR D 50, D 40, potrubí D 40 z m.č. 1.14, konzoly, objímky, izolace, vypuštění, napuštění</i> | | | | |
| | 52/7 - Změna trasy vodovodního potrubí v m.č. 1.53a, 1.52 | | | | |
| 1 428. | A.1.4.1.1.1_001 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20 | 4,80 | m | 285,49 | 1 370,33 Kč |
| 1 430. | A.1.4.1.1.1_003 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D32 | 4,80 | m | 413,76 | 1 986,06 Kč |
| 1 431. | A.1.4.1.1.1_004 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D40 | 4,80 | m | 508,28 | 2 439,75 Kč |
| 1 451. | A.1.4.1.1.2_003 tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D32 | 4,80 | m | 79,09 | 379,62 Kč |
| | R Vypuštění a napuštění systému | 1,00 | kpl | 978,00 | 978,00 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 86,94 | 86,94 Kč |
| | 52/11 - Změna umístění vývodů vody a odpadů v m.č. 2.03, 2.20 | | | | |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 18,00 | hod | 534,00 | 9 612,00 Kč |
| | <i>Úprava rozvodů vody a kanalizace na nově definované pozice dle požadavku INV - zakresleno v příložené PD- vsazení oboček do potrubí, zřízení vývodů pro baterii a ventil, potrubí PPR D 20, Al-pex D 16, HT D 50</i> | | | | |
| 1 740. | A.1.4.1.5.3_003 baterie dřezová, nástěnná, páková | 1,00 | ks | 1 658,91 | 1 658,91 Kč |
| | 53/3 - Změna umístění otop.tělesa (o 14 cm výše) v m.č. 4.08 | | | | |
| | R Vypuštění a napuštění systému | 1,00 | kpl | 978,00 | 978,00 Kč |
| | H2S2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 4,00 | hod | 534,00 | 2 136,00 Kč |
| | <i>přeložka odpadního potrubí pod stropem - z důvodu kolize kominem z udřiny - zakresleno v příložené PD- vypuštění, DMTŽ otop.tělesa,prodloužení vývodů, MTŽ otop.tělesa, napuštění</i> | | | | |
| | 53/5 - Zřízení vývodů vody v pekárně ve 3.NP | | | | |
| 1 428. | A.1.4.1.1.1_001 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20 | 6,50 | m | 285,49 | 1 855,66 Kč |
| | 722240141 T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm | 2,00 | kus | 220,00 | 440,00 Kč |
| | 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | 2,00 | kus | 147,00 | 294,00 Kč |
| | 55111982 D- Ventil rohový pračkový 3/4" | 2,00 | kus | 330,00 | 660,00 Kč |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--|-------|-----|-------------------------------|----------------------|
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, vsazení T-kusů do potr. D 16, MTŽ potr. D 16 vč. objímek -6,5 m, 2x nástěnka, 2x pračkový ventil | 1,00 | kpl | 48,74 | 48,74 Kč |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 6,50 | hod | 534,00 | 3 471,00 Kč |
| | | 53/8 - Změna umístění vývodů vody v m.č. 1.25 | | | | |
| | 721171904 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 | 1,00 | kus | 479,00 | 479,00 Kč |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 4,50 | hod | 534,00 | 2 403,00 Kč |
| | | <i>vysekání , vsazení odbočky do potrubí HT 75, dopojení vpustí - zakresleno v příložené PD</i> | | | | |
| | | 53/9 - Zřízení vývodů vody v m.č. 1.21, 1.02f | | | | |
| 1 428. | A.1.4.1.1.1_001 | Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20 | 4,00 | m | 285,49 | 1 141,94 Kč |
| | 722240141 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm | 2,00 | kus | 220,00 | 440,00 Kč |
| | 722220152 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" | 3,00 | kus | 147,00 | 441,00 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, vsazení T-kusů do potrubí D 20, MTŽ potrubí D 16 vč. objímek -4 m, 3x nástěnka | 1,00 | kpl | 30,34 | 30,34 Kč |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 6,50 | hod | 534,00 | 3 471,00 Kč |
| | | 55/1 - Zřízení přívodu vody na střechu z m.č. 4.22, 4.04 | | | | |
| 1 428. | A.1.4.1.1.1_001 | Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20 | 11,00 | m | 285,49 | 3 140,35 Kč |
| | 722240141 | T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 20 x 3,4 mm | 1,00 | kus | 220,00 | 220,00 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, vsazení t-kusu do potrubí PPR 20, potrubí nerez D 22 1,5m, potrubí PPR D 20 11m, konzoly, objímky, izolace, uzavírací a výtokový ventil | 1,00 | kpl | 47,11 | 47,11 Kč |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 10,00 | hod | 534,00 | 5 340,00 Kč |
| | | Přívod spalovacího vzduchu pro kotel | | | | |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 8,00 | hod | 534,00 | 4 272,00 Kč |
| | | <i>Demontáž a zpětná montáž opláštění kotlů</i> | | | | |
| | R | Montáž sady pro přisávání spalovacího vzduchu | 2,00 | kpl | 2 450,00 | 4 900,00 Kč |
| | R | Sada pro přisávání spalovacího vzduchu z venkovního prostoru pro ARES 150 - 350 Tec | 2,00 | kpl | 15 500,00 | 31 000,00 Kč |
| | R | Zřízení odvodu kondenzátu od přisávacího potrubí ke kotlům | 2,00 | kpl | 2 950,00 | 5 900,00 Kč |
| | | VRN | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,21 | % | 171 606,66 | 35 332,43 Kč |
| | Pozn. | | | | | |
| | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 206 939,09 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 094b |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Název změny: | ZTI - UT - Projektové chyby |
|--------------|-----------------------------|

Po kontrole PD bylo nutné udělat tyto úpravy na ZTI a ÚT rozvodech :

[Změna ohřevu T.V. m.č.4.21](#) - Byla upravena a doplněno potrubí na ohřev T.V.

[Doplnění dveřní clony m.č.1.08a](#) - ÚT - Absence napojení dveřní clony v m.č. 1.08a prodejna

[Změna trasy dešťové kanalizace v 1.PP krček mezi SO.01 a SO.02](#) - kolize kanalizace s podjezdovou výškou techniky a kolize s otevíráním vjezdových vrat

[Úprava připojení žlabu pod stropem v 1.PP v m.č. 0.52 \(kolize s vraty\)](#) - Kolize s otevíráním vnitřních požárních vrat

[Změna trasy kanalizace ve 4.NP v m.č. 4.18](#) - Kolize s VZT potrubím

[Změna \(posunutí\) trasy splaškové kanalizace v 1.NP, m.č. 1.07,1.19](#) - Kolize s závěsnou dráhou technologie Masa

[Čerpadlo kondenzátu Wilo \(m.č.0.29a pro fancoil\), Čerpadlo kondenzátu od VZT jednotky a fan-coilu SO02 - m.č.1.56](#) - Doplnění 2 ks čerpadel kondenzátu

[Dopojení výtlačku kalového čerpadla](#) - Absence připojovacího potrubí v 1.PP m.č.

[Dopojení výtlačku kalového čerpadla dešťové vody m.č. 0.52](#) - Absence připojovacího potrubí v 1.PP m.č.0.52

[Změna trasy vodovodního potrubí v m.č. 1.53a, 1.52](#) - Z důvodu kolize s VZT potrubím

[Změna umístění otop.tělesa \(o 14 cm výše \) v m.č. 4.08](#) - Kolize OT s elektro zásuvkou

[Doplnění řídicí jednotky pro kalová čerpadla](#) - doplnění řídicích jednotek na kalová čerpadla v 1.PP m.č.0.12b

Nové řešení:

Jednotlivé úpravy/doplnění projektových chyb.

Původní řešení v PD:

absence řešení v původním PD

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

Technika prostředí stavby, ASŘ

Díličí cenový dopad


| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
|--|-----|--------|-------------------------|----------------------|
| Odpočít projektové chyby: | kpl | 1 | -4 374,88 | -4 374,88 |
| Připočít projektové chyby: | kpl | 1 | 310 233,51 | 310 233,51 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 2 stran | | celkem | | 305 858,63 Kč |

CELKEM Kč (bez DPH):

| | |
|---|--------------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,11% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,11% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,23% |

PŘÍLOHY ZL:

č.1 - Oceněný výkaz výměr
 č.2 - Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



| | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 094b |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.5.22 za dodavatele: MALANIK Podpis:

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLAWCER Podpis:

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis:

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 305.858,63,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 5.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.94b

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

ZTI_ÚT_Projektové chyby

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|-----------|---|----------|-----|-----------|--------------|
| | Projektové chyby | | | | |
| | Změna ohřevu T.V. m.č.4.21 | | | | |
| R | DMTŽ části potrubí rozvodu vody | 1,00 | kpl | 5 566,00 | 5 566,00 Kč |
| R | MTŽ části potrubí jiné dimenze, vsazování odboček, rozpojení, přepojení | 1,00 | kpl | 16 045,00 | 16 045,00 Kč |
| R | Přepojování, zaslepování | 1,00 | kpl | 11 270,00 | 11 270,00 Kč |
| R | DMTŽ armatur | 1,00 | kpl | 1 667,50 | 1 667,50 Kč |
| 1 498. | A.1.4.1.1.3_005 kulový kohout pákový, 3/4" | 1,00 | ks | 319,24 | 319,24 Kč |
| 1 501. | A.1.4.1.1.3_008 kulový kohout pákový, 3/2" | 10,00 | ks | 913,36 | 9 133,63 Kč |
| 1 510. | A.1.4.1.1.3_017 Teploměr 3/8", 0-80°C | 3,00 | ks | 630,77 | 1 892,31 Kč |
| 1 514. | A.1.4.1.1.3_021 zpětná klapka, 3/2" | 5,00 | ks | 681,89 | 3 409,44 Kč |
| R | Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, desinfekce | 1,00 | kpl | 2 310,00 | 2 310,00 Kč |
| R | Stavební přípomocce, sekání drážek a prostupů, zapravení ... | 1,00 | kpl | 1 815,00 | 1 815,00 Kč |
| R | Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, D+M - THERMOBIMETALOVÝ centrální směšovací ventil WTE 95 6/4" + mosazné šroubení | 1,00 | kpl | 3 740,00 | 3 740,00 Kč |
| | | 1,00 | ks | 52 345,00 | 52 345,00 Kč |
| | Doplnění dveřní clony m.č.1.08a - ÚT | | | | |
| 2398 | A.1.4.4.5.2_009 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů-A.1.4.4.5.2_009 | 30,00 | m | 562,60 | 16 877,96 Kč |
| 2403 | A.1.4.4.5.2_014 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně)-A.1.4.4.5.2_014 | 30,00 | m | 8,99 | 269,62 Kč |
| 2670 | A.1.4.4.9.1_002 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email-A.1.4.4.9.1_002 | 30,00 | m | 40,44 | 1 213,27 Kč |
| R | Izolace kaučuková DN50 tl.20mm - dodávka a montáž | 30,00 | m | 296,00 | 8 880,00 Kč |
| | 27/1 +2 - Změna trasy dešťové kanalizace v 1.PP krček mezi SO.01 a SO.02 | | | | |
| 721171809 | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 | 40,00 | m | 47,90 | 1 916,00 Kč |
| | 1. | 24,50 | | | |
| | 2. | 15,50 | | | |
| 1591R | A.1.4.1.3.1_008R Montáž - Potrubí KG zavěšené DN125 | 34,60 | m | 163,38 | 5 653,05 Kč |
| | 1. | 29,70 | | | |
| | 2. | 4,90 | | | |
| R | Montáž - akustická izolace kan. potrubí min.vata s Al, tl. 30mm, potr. DN 125-vybrané prostory - dešťová kanalizace | 34,60 | m | 139,44 | 4 824,62 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámec agregovaných položek rozvodů | 1,00 | kpl | 185,91 | 185,91 Kč |
| | 27/6+7 - Úprava žlabu - úprava napojení na kanalizaci v 1.PP (zrušení vpusti m.č.0.23b), Prodloužení žlabu o 2 . V 1.PP - úprava napojení na kanalizaci (0.23a) | | | | |
| H2S2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 2,00 | hod | 534,00 | 1 068,00 Kč |
| | Úprava napojení žlabu - zaslepení v zemi (m.č. 0.23b) | 1,00 | | | |
| | Prodloužení podlahového žlabu (m.č. 0.23a) | 1,00 | | | |
| | 27/8 - Úprava umístění vývodů vody pro sprch. baterie v 1.PP (0.24c, 0.24d, 024f) | | | | |
| H2S2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 10,00 | hod | 534,00 | 5 340,00 Kč |
| R | Demontáž a zpětná montáž vodovodních baterií | 5,00 | kpl | 423,00 | 2 115,00 Kč |
| | 27/9 - Změna trasy kanalizace v 1.PP v m.č. 0.19, 0.17, 0.21 | | | | |
| 721171809 | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 | 6,30 | m | 47,90 | 301,77 Kč |
| | Splašková kanalizace | 6,30 | | | |
| 721171803 | Demontáž potrubí z PVC D do 75 m | 6,52 | m | 13,00 | 84,76 Kč |
| | Tuková kanalizace | 6,52 | | | |
| 1 649. | A.1.4.1.4.1_012 Potrubí HT zavěšené DN125 | 3,90 | m | 945,19 | 3 686,24 Kč |
| | Splašková kanalizace (50%) | 3,90 | | | |
| R | Potrubí HT zavěšené DN125 - pouze montáž | 3,90 | m | 283,56 | 1 105,87 Kč |
| | Splašková kanalizace (50%) | 3,90 | | | |
| R | Potrubí HT zavěšené DN75 - pouze montáž | 1,60 | m | 150,46 | 240,73 Kč |
| | Tuková kanalizace | 1,60 | | | |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 77,68 | 77,68 Kč |
| | 27/10 - Úprava připojení žlabu pod stropem v 1.PP v m.č. 0.52 (kolize s vraty) | | | | |
| 721171809 | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 | 9,57 | m | 47,90 | 458,40 Kč |
| 1 649. | A.1.4.1.4.1_012 Potrubí HT zavěšené DN125 | 3,25 | m | 945,19 | 3 071,87 Kč |
| | Tuková kanalizace | 3,25 | | | |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 52,95 | 52,95 Kč |
| 977151124 | Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm (1 jádrový vrt skz podlahu) | 0,25 | m | 5 520,00 | 1 380,00 Kč |
| | 27/12 - Změna trasy kanalizace ve 4.NP v m.č. 4.18 | | | | |
| 721171809 | Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 | 3,50 | m | 47,90 | 167,65 Kč |
| 1 649. | A.1.4.1.4.1_012 Potrubí HT zavěšené DN125 | 2,90 | m | 945,19 | 2 741,05 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 43,63 | 43,63 Kč |
| | 28/1 - Změna (posunutí) trasy splaškové kanalizace v 1.NP, m.č. 1.07, 1.19 | | | | |
| | Úprava již provedených vývodů kanalizace - z důvodu kolize s pojezdovou dráhou (tech.maso) a chladičím boxy - zakresleno v příložené PD - DMTŽ,MTŽ konzol a potrubí HT DN 100 | | | | |
| 721171808 | Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 | 14,40 | m | 34,90 | 502,56 Kč |
| 1 648. | A.1.4.1.4.1_011 Potrubí HT zavěšené DN110 | 6,40 | m | 696,35 | 4 456,67 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 74,39 | 74,39 Kč |
| | 41/1 - Čerpadlo kondenzátu Wilo (m.č.0.29a pro fancoli), Čerpadlo kondenzátu od VZT jednotky a fan-coilu SO02 - m.č.1.56 | | | | |
| | D - Čerpadlo kondenzátu Wilo - m.č.0.29a | 1,00 | ks | 2 250,00 | 2 250,00 Kč |
| | D - Čerpadlo kondenzátu Wilo od VZT jednotky a fan-coilu SO02 - m.č.1.56 | 1,00 | ks | 2 250,00 | 2 250,00 Kč |
| | 50/5 - Doplnění výtlaku kalového čerpadla | | | | |
| 721171907 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 | 1,00 | kus | 2 540,00 | 2 540,00 Kč |
| 1 431. | A.1.4.1.1.1_004 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D40 | 3,70 | m | 508,28 | 1 880,64 Kč |
| H2S2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 3,00 | hod | 534,00 | 1 602,00 Kč |
| | Doplnění výtlaku kalového čerpadla a vsazení odbočky - absence zakreslení v PD ZTI - zakresleno v příložené PD- vsazení odbočky do potrubí HT DN 160, potrubí PPR DN 40 | | | | |
| | 51/1 - Doplnění výtlaku kalového čerpadla dešťové vody m.č. 0.52 | | | | |
| 1 591. | A.1.4.1.3.1_008 Potrubí KG zavěšené DN125 | 9,45 | m | 466,81 | 4 411,34 Kč |
| 1 612. | A.1.4.1.3.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, | 1,00 | kpl | 66,17 | 66,17 Kč |
| 3 739. | 949101111.ZP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb | 22,00 | m2 | 28,50 | 626,99 Kč |
| H2S2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 4,00 | hod | 534,00 | 2 136,00 Kč |
| | 52/6 - Zřízení odpadu v m.č. 1.13 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|---------|-----|-------------------------------|----------------------|
| | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | 1,00 | kus | 366,00 | 366,00 Kč |
| 1 638. | A.1.4.1.4.1_001 | Potrubí HT přípojovací, DN40 | 0,50 | m | 223,76 | 111,88 Kč |
| | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 2,00 | hod | 534,00 | 1 068,00 Kč |
| | | <i>Vsazení odbočky do potr. HT 50, potrubí HT 40 z m.č. 1.12, DMTŽ a vrtání SDK příčky</i> | | | | |
| | 763101824 | Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně dvojitě opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 | 2,00 | kus | 181,00 | 362,00 Kč |
| | 763112971 | Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny pl přes 0,5 do 1 m2 deska 1x12,5 | 2,00 | kus | 714,00 | 1 428,00 Kč |
| | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | 0,25 | m2 | 80,60 | 20,15 Kč |
| 91. | 781474115.ZP | Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 0,25 | m2 | 416,48 | 104,12 Kč |
| 99. | 59761026.ZP6 | Obklad keramiky - Barva a formát viz D.1.5.513 Keramické obklady | 0,26 | m2 | 166,13 | 43,61 Kč |
| | | Doplnění řídicí jednotky pro kalová čerpadla | | | | |
| | R | Řídicí jednotka LC241 + sada plováků pro kalová čerpadla SEG.40.12.2.1.502 | 2,00 | kpl | 37 085,00 | 74 170,00 Kč |
| 3243 | A.1.4.7.1.4_037 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-J 3x2,5 , pevně - A.1.4.7.1.4_037 | -132,00 | m | 33,14 | -4 374,88 Kč |
| 3244 | A.1.4.7.1.4_038 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-J 3x4 , pevně - A.1.4.7.1.4_038 | 132,00 | m | 46,40 | 6 124,83 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RH0101 | 1,00 | kpl | 2 250,00 | 2 250,00 Kč |
| | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (3 elektrikáři) - ztížená montáž | 28,50 | hod | 534,00 | 15 219,00 Kč |
| | | Uvedení do provozu autorizovaným servisem Grunfos | 2,00 | kpl | 7 450,00 | 14 900,00 Kč |
| | Pozn. | | | | | |
| | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 305 858,63 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 095 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Název změny: | Upravy elektroinstalací - INV změny |
|--------------|-------------------------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:

Na základě konzultace s investorem byly doplněny/upraveny následující elektroinstalace :

[Záměna jističů - technologie maso](#) - záměna jističů dle požadavků investora (technologie Maso)

[Změna hlásiče Udírna 1NP - 1.22 a 1.21](#) - Záměna typu hlásiče požáru na teplotní (2ks)

[Rack osazení](#) - Doplnění Patch panelů a vyvazovacích panelů 1U dle požadavků IKT (ČZU)

[Doplnění vypínačů do pekárny](#) - Doplnění 3 ks vypínačů světel do 3. NP m.č. 3.25a

[Kabel ze střechy do pivovaru](#) - propojení zařízení dodávané 3. stranou m.č. 2.18 (technologie minipivovar)

[Zásuvka pro kompresor 1.13](#) - doplnění zásuvek dle požadavků investora (technologie Maso)

[Zásuvky pro vysoušeč holinek m.č.1.02e](#) - doplnění zásuvek dle požadavků investora (technologie Maso)

[Doplnění zásuvek maso](#) - doplnění zásuvek dle požadavků investora (technologie Maso)

[Doplnění/Záměna chybějících svítidel C2](#) - srovnání počtu dodaných svítidel dle skutečnosti

[Doplnění zásuvky 230V do m.č. 2.21](#) - sušárna ovoce - doplnění zásuvek dle požadavků investora (technologie ovoce)

[Doplnění FV do Central stop](#) - Požadavek hasičů po kontrole fotovoltaiky

[Gastro - MaR - Řídicí systém](#) - Doplnění řídicího systému MaR do nově dodávané VZT jednotky

[Gastro - MaR - Periferie](#) - Doplnění kabeláže MaR do nově dodávané VZT jednotky

[Změna řízení a monitoringu TČ](#) - detekce všeobecné prochy-úprava na základě jiného provedení než bylo v zadání

[Změna algoritmu řízení TUV](#)-změna hydraulického zapojení cirkulace a přehřevu - požadavek INV odbor OTT

[Změna algoritmu řízení zdrojů tepla-přepínání Kotle TČ](#) - požadavek INV odbor OTT

[Změna algoritmu řízení provozní VZT](#) - požadavek INV odbor OTT

[Přesun vypínače m.č. 3.07](#) - chybné označení pravých vs levých dveří v PD a VV

[Přemístění ovládacího kabelu sprchy v maso](#) - přemístění ovládání dle požadavků investora (technologie Maso)

[Přesun vypínačů - úklidovky u výtahu V02](#) - dle požadavku investora

[Svítlidla - Doplnění](#) - záměna svítidel v sociálních zařízeních ve dvoranách (změna pohledu)

[Doplnění elektro přívodů pro ventilátory](#) - maso + strojovny 1.PP - Požadavek INV

[Odpočet svítidel v m.č. 1.26c a 1.26b](#) - odpočet nerealizovaných svítidel

Nové řešení:

Úprava/doplnění elektroinstalací dle požadavků investora.

Původní řešení v PD:

Nebylo uvažováno.


Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)

ASŘ, Technika prostředí staveb

Dílčí cenový dopad

| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
|--|-----|--------|----------------------------|----------------------|
| Odpočet: | kpl | 1 | -64 133,60 | -64 133,60 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 543 780,34 | 543 780,34 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 5 stran | | celkem | | 479 646,74 Kč |

CELKEM Kč (bez DPH):




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|--|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 095 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | | -0,02% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | | 0,20% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | | 0,23% |
| PŘÍLOHY ZL: | | |
| č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 -Zakreslení v PD | | |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: | | |
| Dne: 23.3.22 za dodavatele: MAJANIL Podpis: | | |
| Vyjádření TDS: | | |
| Souhlasím. Dne: 25.3.22 za TDS: PRISZINGER Podpis: | | |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD: | | |
| Souhlasím. Dne: za projektanta: Podpis: | | |
| Vyjádření objednatele: | | |
| Souhlasím. Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: | | |
| ZÁVĚR: | | |
| Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 479.646,74,- Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle §,222, odstavce 4. | | |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. | | |



Změnový list č.95

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Elektro_INV

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|------------------------|--|----------|-----|---------|--------------|
| | Záměna jističů - technologie maso | | | | |
| R | Jistič 3P/16A char.C (změna za jističe s char.B) | 26 | ks | 637,10 | 16 564,60 Kč |
| R | Jistič 3P/32A char.B (konvektomat, zás.32A, pánev 12kW, autokláv 13,5kW, kotel 12kW) | 5 | ks | 678,50 | 3 392,50 Kč |
| R | Jistič 3P/63A char.C (udírna) | 1 | ks | 1669,80 | 1 669,80 Kč |
| R | Svorky pro připojení kabelů | 15 | ks | 200,36 | 3 005,47 Kč |
| R | Vodič CYA 2,5 | 16,000 | m | 24,21 | 387,32 Kč |
| 3 271. A.1.4.7.1.4_065 | Vodič CYA 16 | 60,000 | m | 37,88 | 2 272,67 Kč |
| R | Drobný instalační materiál | 1,000 | kpl | 423,20 | 423,20 Kč |
| R | Práce v rozvaděči - demontáž, osazení nových jističů, zapojení, odzkoušení | 1,000 | kpl | 8983,00 | 8 983,00 Kč |
| | 21.01.22 - Doplnění elektro dle požadavku INV | | | | |
| | Změna hlásičů Udírna 1NP - 1.22 a 1.21 | | | | |
| 3 532. A.1.4.8.5.1_017 | Hlásič požáru opticko-kouřový | -2 | ks | 1092,26 | -2 184,52 Kč |
| R | Hlásič požáru teplotní | 2 | ks | 1823,90 | 3 647,80 Kč |
| | Rack osazení - nový výkres | | | | |
| 3 384. A.1.4.8.1.1_006 | Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený | 6 | ks | 3954,73 | 23 728,36 Kč |
| 3 385. A.1.4.8.1.1_007 | Vyvažovací panel 1U | 19 | ks | 267,82 | 5 088,55 Kč |
| R | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 565,00 | 565,00 Kč |
| | Doplnění vypínačů do pekárny | | | | |
| 3 188. A.1.4.7.1.2_059 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně | 38 | m | 26,51 | 1 007,55 Kč |
| R | Vypínač č.1 IP66 SCAME - 137.5011 | 3 | ks | 357,60 | 1 072,80 Kč |
| R | Úprava rozvaděče RPK301 | 1 | kpl | 1850,00 | 1 850,00 Kč |
| | Kabel ze střechy do pivovaru | | | | |
| 3 246. A.1.4.7.1.4_040 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-J 5x2.5 , pevně | 20 | m | 42,61 | 852,25 Kč |
| 3 289. A.1.4.7.1.6_001 | Kabelová nosná trasa 200/60mm včetně kotvicího materiálu | 8 | m | 359,84 | 2 878,71 Kč |
| R | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl | 295,00 | 295,00 Kč |
| | Zásuvka pro kompresor 1.13 (požadavek p. Kadlece - maso) | | | | |
| 3 236. A.1.4.7.1.4_030 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 32 A | 1 | ks | 574,80 | 574,80 Kč |
| 3 249. A.1.4.7.1.4_043 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-J 5x10 , pevně | 20 | m | 118,37 | 2 367,36 Kč |
| 3 306. A.1.4.7.1.6_018 | 1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá | 3 | m | 49,24 | 147,72 Kč |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----|-----|---------|---------------|
| 3 310. | A.1.4.7.1.6_022 | 5325 PŘÍCHYTKA PVC | | 4 | ks | 4,26 | 17,04 Kč |
| 3 313. | A.1.4.7.1.6_025 | VRUT | | 4 | ks | 2,84 | 11,36 Kč |
| 3 320. | A.1.4.7.1.6_032 | Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovací pasek (vč. pásku) | | 30 | ks | 33,14 | 994,29 Kč |
| | R | Instalační jistič 10 kA, B 32A, 3P | | 1 | ks | 678,50 | 678,50 Kč |
| | R | Instalační jistič 10 kA, C 32A, 3P | | 1 | ks | 742,50 | 742,50 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče | | 1 | kpl | 2150,00 | 2 150,00 Kč |
| | | Zásuvky pro vysoušeč holinek m.č.1.02e (požadavek p. Kadlece - maso) | | | | | |
| 3 210. | A.1.4.7.1.4_004 | KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | | 2 | ks | 42,61 | 85,22 Kč |
| 3 219. | A.1.4.7.1.4_013 | Zásuvka 2P+PE Zásuvka 230V/16A, 2P+PE s dětskými clonkami,polar | | 2 | ks | 179,92 | 359,84 Kč |
| 3 243. | A.1.4.7.1.4_037 | Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně | | 18 | m | 33,14 | 596,57 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče | | 1 | kpl | 1150,00 | 1 150,00 Kč |
| | | Doplnění zásuvek maso (požadavek p. Kadlece - maso) | | | | | |
| 3 243. | A.1.4.7.1.4_037 | Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně | | 150 | m | 33,14 | 4 971,46 Kč |
| | R | Zásuvka 230V/16A IP66 SCAME - 37.6411 | | 6 | ks | 560,00 | 3 360,00 Kč |
| | R | Podružný materiál | | 1 | kpl | 625,00 | 625,00 Kč |
| | R | Krabice ACIDUR IP67 vč. ukončení kabelu | | 9 | ks | 130,00 | 1 170,00 Kč |
| | | Doplnění/Záměna chybějících svítidel C2 | | | | | |
| 3 134. | A.1.4.7.1.2_005 | C1/ Vestavné LED svítidlo z hliníkového profilu, rozměry 900 x 82 x 90mm, povrchová úprava: - eloxovaný hliník, opálový difuzor, svítidla je možné spojovat do řad, osazeno LED driverem, světelný / tok 2189lm, příkon 20W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP40 | | -11 | ks | 4952,52 | -54 477,69 Kč |
| | | <i>3.NP</i> | | -11 | | | |
| 3 135. | A.1.4.7.1.2_006 | C2/ Vestavné LED svítidlo z hliníkového profilu, rozměry 1200 x 82 x 90mm, povrchová úprava: - eloxovaný hliník, opálový difuzor, svítidla je možné spojovat do řad, osazeno elektronickým LED / driverem, světelný tok 2701lm, příkon 26W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP40 | | 19 | ks | 5823,71 | 110 650,41 Kč |
| | | <i>1.PP</i> | | 7 | | | |
| | | <i>1.NP</i> | | 18 | | | |
| | | <i>2.NP</i> | | 25 | | | |
| | | <i>3.NP</i> | | 22 | | | |
| | | <i>4.NP</i> | | 15 | | | |
| | | <i>Počet dle VV</i> | | -68 | | | |
| 04.02.22 - Doplnění elektro dle požadavku INV | | | | | | | |
| | | Doplnění zásuvky 230V do m.č. 2.21 - sušárna ovoce | | | | | |
| | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | | 18 | m | 45,00 | 810,00 Kč |
| | 34111048 | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2 | | 18 | m | 73,80 | 1 328,40 Kč |
| | | Krabice se svorkami 32A | | 1 | kpl | 500,00 | 500,00 Kč |
| | | Instalační jistič 10 kA, C 32A, 1P | | 1 | ks | 270,00 | 270,00 Kč |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-------|-----|----------|--------------|
| 3 320. | A.1.4.7.1.6_032 | Přichytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovací pasek (vč. pásku) | 15 | ks | 33,14 | 497,15 Kč |
| 3 306. | A.1.4.7.1.6_018 | 1525HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá | 3 | m | 49,24 | 147,72 Kč |
| 3 310. | A.1.4.7.1.6_022 | 5325 PŘÍCHYTKA PVC | 6 | ks | 4,26 | 25,57 Kč |
| | R | Podružný materiál | 1 | kpl | 302,00 | 302,00 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče | 1 | kpl | 1500,00 | 1 500,00 Kč |
| | 977131116 | Vrty vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | 0,25 | m | 218,00 | 54,50 Kč |
| | | Doplnění FV do Central stop | | | | |
| 3265 | A.1.4.7.1.4_059 | Kabel se sníženou hořlavostí, s funkční schopností při požáru, třída reakce na oheň - B2 ca, s1, d0; - - 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně - A.1.4.7.1.4_059 | 95 | m | 55,87 | 5 307,62 Kč |
| | 741922831 | Demontáž přepážka - ucpávka ve stropním průchodu | 0,16 | m2 | 3070,00 | 491,20 Kč |
| 3 325. | A.1.4.7.1.7_004 | Požární ucpávky mezi požárními úseky | 1 | kpl | 502,12 | 502,12 Kč |
| 3206 | A.1.4.7.1.3_012 | Trasa s funkční integritou - normovaná trasa pro jednotlivé kabely; Přichytka + vrut(kotva) - A.1.4.7.1.3_012 | 200 | ks | 23,67 | 4 734,72 Kč |
| | R | D + M - SONAP 16-N TYP B | 70 | ks | 59,60 | 4 172,00 Kč |
| | R | D + M - Přepážka do žlabu ARK-222110 KPZM 100 | 24 | m | 172,00 | 4 128,00 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče (RPO ; R - FVE) | 2 | kpl | 2658,00 | 5 316,00 Kč |
| | R | Revize FV | 1 | kpl | 2950,00 | 2 950,00 Kč |
| | R | Dopravné - dodavatel FV | 1 | kpl | 4500,00 | 4 500,00 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 51,05 | m2 | 43,84 | 2 238,03 Kč |
| | | 21.02.22 - Přesun položek z zL 64_Gastro MaR | | | | |
| | | Gastro - MaR - Řídící systém | | | | |
| | R | PLC SIEMENS- PXC 50 E.D | 1 | ks | 46898,00 | 46 898,00 Kč |
| | R | NAPÁJECÍ ZDROJ - TXS 1. 12F10 | 1 | ks | 7210,00 | 7 210,00 Kč |
| | R | MODUL DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ - TXM 1 .16D | 2 | ks | 11103,70 | 22 207,40 Kč |
| | R | MODUL DIGITÁLNÍCH VÝSTUPŮ - TXM 1. 6R | 3 | ks | 11640,15 | 34 920,45 Kč |
| | R | UNIVERSÁLNÍ MODUL - TXM 1.8U | 2 | ks | 16479,35 | 32 958,70 Kč |
| | R | ADRESOVACÍ KOLÍČKY 1-12 | 1 | ks | 270,00 | 270,00 Kč |
| | | Gastro - MaR - Periferie | | | | |
| | R | SPOJITÝ SNÍMAČ TL.DIFERENCE - QBM 3020.10 | 2 | ks | 5618,00 | 11 236,00 Kč |
| | R | KABEL PRO SNÍMAČE TL.DIF - JYTY 4X1 | 40 | m | 8,48 | 339,05 Kč |
| | R | KABEL PRO NAPÁJENÍ FM - CMFM 5X2,5 | 40 | m | 138,60 | 5 544,00 Kč |
| | R | VYPÍNAČ MOTORŮ IP 54 /5,5 KW - SE 5,5 | 2 | ks | 1243,00 | 2 486,00 Kč |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--|-------|-----|---------|--------------|
| | | 22.02.22 - Cenové dopady za úpravu MaR SW dle předloženého dokumentu o vzájemné dohodě mezi GDS a ČZU - OTT | | | | |
| | | Změna řízení a monitoringu TČ - detekce všeobecné prochy-úprava na základě jiného provedení než bylo v zadání | | | | |
| | | relé do tepelných čerpadel Finder 24V | 12,00 | ks | 879,46 | 10 553,55 Kč |
| | | kabeláže do stávajících tras Jysty 4x2x0,8 | 86,00 | m | 55,55 | 4 776,87 Kč |
| | | úpravy v rozvaděči MaR | 5,00 | hod | 900,00 | 4 500,00 Kč |
| | | úpravy SW pro monitoring poruch-bez požadavku vždy bylo v zadání | 4,00 | db | 0,00 | 0,00 Kč |
| | | úpravy SW pro řízení algoritmu kaskády TČ-řídící jednotky neumožňují standartní řízení | 1,00 | kpl | 9918,75 | 9 918,75 Kč |
| | | Změna algoritmu řízení TUV-změna hydraulického zapojení cirkulace a přehřevu | | | | |
| | | úpravy SW pro řízení algoritmu kaskády TČ-řídící jednotky neumožňují standartní řízení-úprava projektu | 1 | kpl | 6612,50 | 6 612,50 Kč |
| | | Změna algoritmu řízení zdrojů tepla-přepínání Kotle TČ | | | | |
| | | úpravy SW dle požadavku na řízení od TT-doplnění parametrů ručního nastavování z velína os venkovní teploty | 1 | kpl | 4628,75 | 4 628,75 Kč |
| | | Změna algoritmu řízení provozní VZT | | | | |
| | | úpravy SW dle změny projektové dokumentace-úprava projektu | 1 | kpl | 4628,75 | 4 628,75 Kč |
| | | 28.02.22 - Přesun vypínače m.č. 3.07; Přemístění ovládacího kabelu sprchy v mase; Přesun vypínačů - úklidovky u výtahu V02; Svítidla - Doplnění | | | | |
| | | Přesun vypínače m.č. 3.07 - chybné označení pravých vs levých dveří v PD a VV | | | | |
| | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | 2 | hod | 466,00 | 932,00 Kč |
| | | Přemístění ovládacího kabelu sprchy v mase | | | | |
| 3 307. | A.1.4.7.1.6_019 | 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá | 3 | m | 53,03 | 159,09 Kč |
| 3 311. | A.1.4.7.1.6_023 | 5332 PŘÍCHYTKA PVC | 5 | ks | 5,68 | 28,41 Kč |
| 3 313. | A.1.4.7.1.6_025 | VRUT | 5 | ks | 2,84 | 14,20 Kč |
| 3 316. | A.1.4.7.1.6_028 | 1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N | 2 | m | 39,77 | 79,54 Kč |
| | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | 2,5 | hod | 466,00 | 1 165,00 Kč |
| | | Přesun vypínačů - úklidovky u výtahu V02 | | | | |
| | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | 6 | hod | 466,00 | 2 796,00 Kč |
| | | Svítidla - Doplnění | | | | |
| 3 141. | A.1.4.7.1.2_012 | G/ Přisazené kruhové LED svítidlo, rozměry: O230 x 175mm, těleso je vyrobeno z bílé lakovaného - - ocelového plechu, reflektor z leštěného anodizovaného hliníku, kryt reflektoru z transparentního / / tvrzeného skla, osazeno elektronickým LED driverem, světelný tok 2100lm, příkon 19W, teplota - - chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP20 | 5 | ks | 2429,86 | 12 149,29 Kč |
| | | 0.02 | 5 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|----------------------|--------------|
| 3 145. | A.1.4.7.1.2_016 | L/ Vestavný LED panel, rozměry: 595 x 595 x 12mm, vyrobeno z ocelového plechu, difuzor z PMMA - - materiálu, rovnoměrná distribuce světla, životnost svítidla ? 50.000 hodin, osazeno elektronickým / / LED driverem, světelný tok 5135lm, příkon 51W, teplota chromatičnosti 4000K, Ra?80, IP20 | 5 ks | 2462,05 | 12 310,27 Kč |
| | | 4.09 | 3 | | |
| | | 1.14 | 2 | | |
| 10.03.22 - Doplnění elektro přívodů pro ventilátory - maso + strojovny 1.PP | | | | | |
| 3188 | A.1.4.7.1.2_059 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně | 64,2 m | 26,51 | 1 702,23 Kč |
| 3243 | A.1.4.7.1.4_037 | Kabel silový, izolace PVC; CYKY-J 3x2.5 , pevně | 64,2 m | 33,14 | 2 127,78 Kč |
| | | Instalační jistič 10 kA, B 16A, 1P | 3 ks | 157,49 | 472,47 Kč |
| | | Instalační jistič 10 kA, B 6A, 1P | 3 ks | 210,62 | 631,86 Kč |
| | | Stykač K1-09D10/230VAC | 3 ks | 576,20 | 1 728,60 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RMS0102 | 1 kpl | 2850,00 | 2 850,00 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RMA104 | 1 kpl | 1825,00 | 1 825,00 Kč |
| 3 305. | A.1.4.7.1.6_017 | 1516EHF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá | 20 m | 45,45 | 909,07 Kč |
| 3 309. | A.1.4.7.1.6_021 | 5316 PŘÍCHYTKA PVC | 40 ks | 3,31 | 132,57 Kč |
| 3 313. | A.1.4.7.1.6_025 | VRUT | 40 ks | 2,84 | 113,63 Kč |
| 3 320. | A.1.4.7.1.6_032 | Příchytka 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovací pasek (vč. pásku) | 30 ks | 33,14 | 994,29 Kč |
| 3 323. | A.1.4.7.1.7_002 | Montáž a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.) | 1 kpl | 655,00 | 655,00 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 22,60 m2 | 43,84 | 990,78 Kč |
| Odpočet svítidel v m.č. 1.26c a 1.26b | | | | | |
| 3 146. | A.1.4.7.1.2_017 | M/ Průmyslové LED svítidlo z průsvitného polykarbonátu, rozměry 1240 x 68 x 71mm, opálová difuzor s - odolnosti vůči vlhkosti, prachu a mechanickým nárazům, upínací spony z nerezové oceli, přisazená / nebo závěsná montáž, osazeno elektronickým LED driverem, | -3,00 ks | 2357,89 | -7 073,67 Kč |
| 3 177. | A.1.4.7.1.2_048 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, polar | -3,00 ks | 132,57 | -397,72 Kč |
| | | VRN | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,09 % | 438433,95 | 41 212,79 Kč |
| | Pozn. | Nahrazená svítidla (svítidla G a L viz výše) budou předány fyzicky INV. | | | |
| Odbytová cena bez DPH: | | | | 479 646,74 Kč | |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 096 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|--|
| Název změny: | Doplnění frekvenčních měničů a axiálních ventilátorů |
|--------------|--|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
 Dle požadavku investora byly doplněny 2 ks axiálních ventilátorů s regulátorem otáček do m.č.4.19b pro šrotovník a pro odtah zauzovacích komor z technologie masa z m.č.1.22 (ventilátor osazen v 3.NP v m.č.3.39. Dále byly doplněny 2 ks frekvenčních měničů na ventilátory. Jeden je osazen v 1.PP v m.č. 0.23 pro lupínkovač a další je osazen na ventilátoru na střeše SO.01 zařízení DX.001. Kabelové trasy jsou zakresleny v příložené PD.

Nové řešení:
 Dodávka a montáž 2 ks frekvenčních měničů a axiálních ventilátorů.


Původní řešení v PD:
 Nebylo uvažováno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
 ASŘ2, Technika prostředí staveb

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|--------|--------|-------------------------|----------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 283 946,63 | 283 946,63 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | celkem | | | 283 946,63 Kč |

| | |
|---|--------------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,11% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,11% |

PŘÍLOHY ZL:
 č.1 - Oceněný výkaz výměr
 č.2 -Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
 MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 11.03.2022 | ZL č. 096 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: HAVANÍK Podpis: [Redacted]

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 25.3.22 za TDS: PRISLUGEN Podpis: [Redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.


Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [Redacted]

ZÁVĚR:

Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 283.946,63,- Kč.

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.96

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Doplnění frekvenčních měničů a axiálních ventilátorů

| Položka | | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|---------|------------------|--|----------|----|-----------|--------------|
| | | Frekvenční měniče | | | | |
| | R | D - Zařízení DX.001 - odtah digestoř maso - FRQS-10A V2, FM, 400V, sinus f., 0-10V | 1,00 | ks | 49 856,00 | 49 856,00 Kč |
| | R | D - Zařízení T06.001 - Lupínkovač - FRQS-E-6A, FM 230V, sinus f., 0-10V | 1,00 | ks | 49 685,00 | 49 685,00 Kč |
| | | Trasa elektro | | | | |
| | | D + M - kabel CMFM 5x2,5 | 73,70 | m | 276,80 | 20 400,16 Kč |
| | | <i>Frekvenční měnič - digestoř - maso</i> | 64,9 | | | |
| | | <i>Frekvenční měnič - lupínkovač - lisovna olejů</i> | 8,8 | | | |
| 3246 | A.1.4.7.1.4_040 | Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x2.5 , pevně | 110,55 | m | 42,61 | 4 710,81 Kč |
| | | <i>Frekvenční měnič - digestoř - maso</i> | 12,1 | | | |
| | | <i>Frekvenční měnič - lupínkovač - lisovna olejů</i> | 38,5 | | | |
| | | <i>Axiální ventilátor - zauzovací komory - maso</i> | 40,15 | | | |
| | | <i>Axiální ventilátor - šrotovník - mlýnice</i> | 19,8 | | | |
| 17 | A.1.4.9.1.02_008 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC; JYTY-O 4x1 ŠEDÁ JYTY-O 4x1 ŠEDÁ FÓLIE 300M | 151,80 | m | 8,48 | 1 286,68 Kč |
| | | <i>Frekvenční měnič - digestoř - maso</i> | 85,8 | | | |
| | | <i>Frekvenční měnič - lupínkovač - lisovna olejů</i> | 8,8 | | | |
| | | <i>Axiální ventilátor - zauzovací komory - maso</i> | 44 | | | |
| | | <i>Axiální ventilátor - šrotovník - mlýnice</i> | 13,2 | | | |
| 3188 | A.1.4.7.1.2_059 | Kabel silový,izolace PVC; CYKY-O 3x1.5 , pevně | 154,00 | m | 26,51 | 4 083,22 Kč |
| | | <i>Frekvenční měnič - digestoř - maso</i> | 85,8 | | | |
| | | <i>Frekvenční měnič - lupínkovač - lisovna olejů</i> | 38,5 | | | |
| | | <i>Axiální ventilátor - zauzovací komory - maso</i> | 9,9 | | | |
| | | <i>Axiální ventilátor - šrotovník - mlýnice</i> | 19,8 | | | |
| | | Montáž frekvenčního měniče | 2,00 | ks | 6 750,00 | 13 500,00 Kč |
| | | D + M - Ventilátor TD 500/150 Ecowatt IP44 | 2,00 | ks | 20 457,00 | 40 914,00 Kč |
| | | D + M - Regulátor otáček REB Ecowatt | 4,00 | ks | 1 955,00 | 7 820,00 Kč |
| 3177 | A.1.4.7.1.2_048 | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44, polar | 3,00 | ks | 132,57 | 397,72 Kč |
| | | D - Instalační jistič 10 kA, B 16A, 3P | 2,00 | ks | 586,32 | 1 172,64 Kč |
| | | D - Instalační jistič 10 kA, C 16A, 3P | 2,00 | ks | 675,51 | 1 351,02 Kč |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-------|-----|----------|-------------|
| | | D - Instalační jistič 10 kA, B 6A, 1P | 2,00 | ks | 210,62 | 421,24 Kč |
| | | D - Stykač 5,5kW, 14A AC3, 3-pólový, 230VAC | 2,00 | ks | 890,56 | 1 781,12 Kč |
| | | D - Relé 40.52.8.024.0000 DIN/PS, 2P/8A, 24V AC | 1,00 | ks | 172,29 | 172,29 Kč |
| | | D - Patice 95.95.3 pro relé 40.52 a 40,61,modrá | 1,00 | ks | 180,97 | 180,97 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RMS101 | 1,00 | kpl | 3 542,00 | 3 542,00 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RMDT4.6(SIL) | 1,00 | kpl | 3 588,00 | 3 588,00 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RO0103 | 1,00 | kpl | 3 555,00 | 3 555,00 Kč |
| | | Úprava rozvaděče RMS402 | 1,00 | kpl | 3 547,00 | 3 547,00 Kč |
| | | Žlab kabelový NKZI 50x62x0,70 | 12,00 | m | 478,85 | 5 746,20 Kč |
| | | Víko kabelového žlabu V 62 | 12,00 | m | 182,65 | 2 191,80 Kč |
| | | Uzávěr víka - pružný VU | 24,00 | ks | 26,50 | 636,00 Kč |
| 3 317. | A.1.4.7.1.6_029 | 1440 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N | 25,00 | m | 42,61 | 1 065,31 Kč |
| | | Stavební úpravy | | | | |
| | | Axiální ventilátor - šrotovník - mlýnice | | | | |
| 2 785. | A.1.4.5.4.4_018 | Vrty do D100 | 2,00 | kus | 1237,54 | 2 475,07 Kč |
| 3 325. | A.1.4.7.1.7_004 | Požární ucpávky mezi požárními úseky | 1,00 | kpl | 148,06 | 148,06 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 12,00 | m2 | 43,84 | 526,08 Kč |
| | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | 0,90 | hod | 331,00 | 297,90 Kč |
| | R | Oprava tepelných izolací potrubí | 1,00 | kpl | 1 150,00 | 1 150,00 Kč |
| | | Frekvenční měnič - lupinkovač - lisovna olejů | | | | |
| 2 785. | A.1.4.5.4.4_018 | Vrty do D100 | 2,00 | kus | 1237,54 | 2 475,07 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 7,50 | m2 | 43,84 | 328,80 Kč |
| | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | 0,90 | hod | 331,00 | 297,90 Kč |
| | 763135881 | Demontáž kazet sádkartonového podhledu | 6,60 | m2 | 40,70 | 268,62 Kč |
| | 763135611 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu | 6,60 | m2 | 70,10 | 462,66 Kč |
| | R | Oprava tepelných izolací potrubí | 1,00 | kpl | 2 755,00 | 2 755,00 Kč |
| | | Axiální ventilátor - zauzovací komory - maso | | | | |
| | 763101814 | Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2 | 2,00 | kus | 139,00 | 278,00 Kč |
| | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | 1,00 | kus | 169,00 | 169,00 Kč |
| | 741922811 | Demontáž přepážka - ucpávka v kabelovém kanálu průchozím | 0,05 | m2 | 2 310,00 | 115,50 Kč |
| | 741922831 | Demontáž přepážka - ucpávka ve stropním průchodu | 0,08 | m2 | 3070,00 | 245,60 Kč |
| 2 785. | A.1.4.5.4.4_018 | Vrty do D100 | 1,00 | kus | 1237,54 | 1 237,54 Kč |

| | | | | | | |
|--------|-----------------|--|-------|-----|-------------------------------|----------------------|
| | 977151113 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm | 0,25 | m | 2420,00 | 605,00 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 48,00 | m2 | 43,84 | 2 104,32 Kč |
| | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | 3,60 | hod | 331,00 | 1 191,60 Kč |
| 3 325. | A.1.4.7.1.7_004 | Požární ucpávky mezi požárními úseky | 1,00 | kpl | 234,63 | 234,63 Kč |
| | 763135881 | Demontáž kazet sádkartonového podhledu | 22,56 | m2 | 40,70 | 918,19 Kč |
| | 763135611 | Montáž kazet SDK kazetového podhledu | 22,56 | m2 | 70,10 | 1 581,46 Kč |
| | R | Oprava tepelných izolací potrubí | 1,00 | kpl | 3 950,00 | 3 950,00 Kč |
| | | | | | | |
| | | Frekvenční měnič - digestoř - maso | | | | |
| | 741922831 | Demontáž přepážka - ucpávka ve stropním průchodu | 0,32 | m2 | 3070,00 | 982,40 Kč |
| 2 785. | A.1.4.5.4.4_018 | Vrty do D100 | 2,00 | kus | 1237,54 | 2 475,07 Kč |
| 3 325. | A.1.4.7.1.7_004 | Požární ucpávky mezi požárními úseky | 1,00 | kpl | 2 148,21 | 2 148,21 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 73,44 | m2 | 43,84 | 3 219,61 Kč |
| | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | 2,80 | hod | 331,00 | 926,80 Kč |
| | R | Oprava tepelných izolací potrubí | 1,00 | kpl | 6 795,27 | 6 795,27 Kč |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | VRN | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,08 | % | 261 967,55 | 21 979,08 Kč |
| | Pozn. | | | | | |
| | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 283 946,63 Kč |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 097 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 a SO.02 |

| | |
|--------------|--------------------|
| Název změny: | Uprava napájení DA |
|--------------|--------------------|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě konzultace s investorem muselo být upraveno napájení dodaného dieselagregátu. Jedná se o cca 80m kabelu z rozvaděče v 1.PP m.č. 0.44 do venkovního prostoru. S tímto byly spojeny a stavební úpravy. Zakreslení změny je v příložené PD.

Nové řešení:
Uprava napájení dieseagregátu.


Původní řešení v PD:
Nebylo uvažováno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|-------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 27 789,94 | 27 789,94 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 27 789,94 Kč |

| CELKEM Kč (bez DPH): | |
|---|-------|
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,01% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,01% |

PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 -Zakreslení v PD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|-------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 097 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 23.3.22 za dodavatele: HRIANIK Podpis: [Redacted]

Vyjádření TDS:
Souhlasím.

Dne: 24.3.22 za TDS: PRISLINGER Podpis: [Redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:
Souhlasím.


Dne: za projektanta: Podpis:

Vyjádření objednatele:
Souhlasím.

Dne: 25.3/22 za objednatele: Podpis: [Redacted]

ZÁVĚR:
Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 27.789,94,- Kč.
Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.97

Stavba: 3461 Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Úprava napájení DA

| Položka | | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|------------------------|-----------------|---|----------|-----|-----------|-------------|
| Stavební úpravy | | | | | | |
| 1 304. | OV/030a | Prostupka elektroinstalace, pro stěnu tl. 250 mm, pro kabelové vedení ACS:ČT-FTP 4P CAT.6,PE, - plynotěsný a vodotěsný vstup stěnou, vč. zajištění napojení na bitumenovou hydroizolaci a všech / upevňovacích prvků. Další specifikace viz | 1,00 | ks | 4 734,72 | 4 734,72 Kč |
| 2 413. | A.1.4.4.5.2_024 | Vrty pro potrubí do DN 125, l=do 500 mm | 1,00 | kus | 1 527,82 | 1 527,82 Kč |
| | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | 5,28 | m2 | 58,10 | 306,77 Kč |
| 3 765. | 596211212 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | 5,28 | m2 | 190,58 | 1 006,27 Kč |
| 3 777. | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní | 5,28 | m2 | 332,09 | 1 753,42 Kč |
| Trasa elektro | | | | | | |
| 3272 | A.1.4.7.1.4_066 | Vodič jednožilový, izolace PVC; CYA 25 , pevně - A.1.4.7.1.4_066 | 80,00 | m | 56,82 | 4 545,33 Kč |
| 3375 | A.1.4.7.3.1_025 | EPS SVORKOVNICE EKVIPOTECIÁLNÍ - A.1.4.7.3.1_025 | 1,00 | ks | 426,12 | 426,12 Kč |
| | R | Kabel NSGAFŮU 1x 25 | 10,00 | m | 213,44 | 2 134,40 Kč |
| 3 440. | A.1.4.8.1.7_010 | Trubka Kopoflex pr.40 | 10,00 | m | 32,71 | 327,13 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče ATS | 1,00 | kpl | 3 655,00 | 3 655,00 Kč |
| | R | Úprava rozvaděče RPO0105 | 1,00 | kpl | 3 658,00 | 3 658,00 Kč |
| 3 322. | A.1.4.7.1.7_001 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vruty, šrouby, - hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásy apod.) | 1,00 | kpl | 1 327,14 | 1 327,14 Kč |
| VRN | | | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,09 | % | 25 402,14 | 2 387,80 Kč |
| Pozn. | | | | | | |

Odbytová cena bez DPH:

27 789,94 Kč

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 098 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Smlouva o Dílo (SoD) č.: | SML/2101/0135/19 | |
| Ze dne: | 17.12.2019 | |

| | |
|----------------------------|--|
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.2.67/0.0/16_016/0002532 |
| Stavba: | Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II. |
| Objekt: | SO.01 |

| | |
|--------------|---|
| Název změny: | Uprava Gastro provozu m.č. 2.10 - INV změna |
|--------------|---|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Na základě revize PD (po požadavku INV) byla nutná změna umístění a doplnění ZTI (voda kanalizace), elektro (SIL) a stavebních úprav pro technologie gastro provozu. Tyto změny byly vyvolány upřesněním aktuálních dodávaných technologií gastroprovozu a jejich požadavků na provoz (ZTI,elektro) a s tím spojené stavební úpravy. Výkazy výměr obsahují 2 části jedna je revize z 09/21 a druhá je aktualizace požadavků z 02/22.

Nové řešení:
Změna umístění a doplnění ZTI (voda,kanalizace),elektro (SIL) a stavebních úprav dle revize PD.


Původní řešení v PD:
Nebyly dostatečné podklady k aktuální technologii.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Technika prostředí staveb, ASŘ

| Dílní cenový dopad | | | | |
|--|-----|--------|-------------------------|------------------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. cena Kč (bez DPH) | Cena Kč (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | -108 685,50 | -108 685,50 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 1 120 859,13 | 1 120 859,13 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran | | celkem | | 1 012 173,63 Kč |

| | |
|---|---------------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | -0,04% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,42% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,46% |




PŘÍLOHY ZL:
č.1 - Oceněný výkaz výměr
č.2 - zakreslení v PD




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLENÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

| | | |
|--|--|---|
| Datum předložení změny: | 09.03.2022 | ZL č. 098 |
| Zhotovitel: | PKS stavby a.s.; Brněnská 126/38, 591 00 Žďár nad Sázavou | |
| Objednatel: | Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýčká 129, 165 00 Praha | |
| Projektant: | K4 a.s. | |
| TDS: | NOSTA-HERTZ spol. s.r.o. | |
| Vyjádření dodavatele/vliv na termín: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 23.3.22 | za dodavatele: MALANIČ | Podpis:  |
| Vyjádření TDS: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 25.3.22 | za TDS: PRISLUNGEN | Podpis:  |
| Vyjádření projektanta/ vliv na PD: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: | za projektanta: | Podpis: |
| Vyjádření objednatele: | | |
| Souhlasím. | | |
| Dne: 25.3/2022 | za objednatele: | Podpis:  |
| ZÁVĚR: | | |
| Tyto změny nemají vliv na HMG stavby. Cena stavby se zvýší o 1.012.176,63,- Kč. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle Zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, dle § 222, odstavce 4. | | |
| Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn. | | |



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změnový list č.98

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Úprava Gastro provozu - verze č.2

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|----------|---|----------|-----|------------|---------------|
| | Úprava Gastroprovozu | | | | |
| | Elektroinstalace (Nové umístění technologií + digestoře) | | | | |
| 3445 | A.1.4.8.1.7_015 Drátěný kabelový žlab 200/100, vč. kotvíčho a spojovacího materiálu- komplet - A.1.4.8.1.7_015 | 42,000 | m | 358,73 | 15 066,79 Kč |
| 3242 | A.1.4.7.1.4_036 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x1,5 , pevně - A.1.4.7.1.4_036 | 163,500 | m | 26,51 | 4 335,11 Kč |
| 3243 | A.1.4.7.1.4_037 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x2,5 , pevně - A.1.4.7.1.4_037 | 825,000 | m | 33,14 | 27 343,01 Kč |
| 3246 | A.1.4.7.1.4_040 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x2,5 , pevně - A.1.4.7.1.4_040 | 147,000 | m | 42,61 | 6 264,03 Kč |
| 3250 | A.1.4.7.1.4_044 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x16 , pevně - A.1.4.7.1.4_044 | 72,000 | m | 151,51 | 10 908,79 Kč |
| 3252 | A.1.4.7.1.4_046 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x25 , pevně - A.1.4.7.1.4_046 | 34,500 | m | 255,67 | 8 820,78 Kč |
| 3315 | A.1.4.7.1.6_027 1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 25 320N - A.1.4.7.1.6_027 | 450,000 | m | 37,88 | 17 044,99 Kč |
| 3317 | A.1.4.7.1.6_029 1440 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 40 320N - A.1.4.7.1.6_029 | 75,000 | m | 42,61 | 3 195,94 Kč |
| 3320 | A.1.4.7.1.6_032 Příchytky 910 STK 6X30 OBO Hřebík pro stahovací pasek (vč. pásku) - A.1.4.7.1.6_032 | 300,000 | ks | 33,14 | 9 942,91 Kč |
| | R Demontáž stávajících rozvodů (z verze č.1) | 1 | kpl | 44 985,00 | 44 985,00 Kč |
| | R Projekční práce | 1 | kpl | 18 000,00 | 18 000,00 Kč |
| | R Úprava rozvaděče | 1 | kpl | 126 852,00 | 126 852,00 Kč |
| | R Podružný materiál | 1 | kpl | 15 650,00 | 15 650,00 Kč |
| | ZTI | | | | |
| | Vodovod vnitřní | | | | |
| | 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m | 42,72 | m | 13,00 | 555,36 Kč |
| 1 429. | A.1.4.1.1.1_002 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D25 (TUV + CIR + SV) | 39,12 | m | 346,25 | 13 545,23 Kč |
| 1 431. | A.1.4.1.1.1_004 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D40 (TUV + CIR + SV) | 83,76 | m | 508,28 | 42 573,61 Kč |
| 1 450. | A.1.4.1.1.2_002 tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D25 | 46,94 | m | 77,16 | 3 622,12 Kč |
| 1 452. | A.1.4.1.1.2_004 tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D40 | 100,51 | m | 81,02 | 8 143,11 Kč |
| | HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (3 instalatéri) | 41,04 | hod | 534,00 | 21 915,36 Kč |
| 1 544. | A.1.4.1.1.98_001 Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, desinfekce | 1,00 | kpl | 4 106,37 | 4 106,37 Kč |
| 1 546. | A.1.4.1.1.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámeč agregovaných položek rozvodů | 1,00 | kpl | 1 368,79 | 1 368,79 Kč |
| | Kanalizace tuková | | | | |
| | 721171809 Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160 m | 36,38 | m | 47,90 | 1 742,36 Kč |
| 1 641. | A.1.4.1.4.1_004 Potrubí HT přípojovací, DN110 | 42,13 | m | 785,09 | 33 071,78 Kč |
| | HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (2 instalatéri) | 20,00 | hod | 534,00 | 10 680,00 Kč |
| 1 714. | A.1.4.1.4.98_001 Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky | 1,00 | kpl | 1 445,20 | 1 445,20 Kč |
| 1 716. | A.1.4.1.4.98_003 Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, - antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, nutné bourací práce a vysekávání drážek nad / rámeč agregovaných položek rozvodů | 1,00 | kpl | 938,79 | 938,79 Kč |
| | ASŘ | | | | |
| | 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | 20,61 | m2 | 80,60 | 1 661,17 Kč |
| 53. | 612135001.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních stěn hrubou omítkou tl do 10 mm | 20,61 | m2 | 120,56 | 2 484,74 Kč |
| 91. | 781474115.ZP Montáž obkladů vnitřních keramických lepených flexibilním lepidlem | 20,61 | m2 | 416,48 | 8 583,65 Kč |
| 95. | 59761026.ZP2 Obklad keramický - Barva a formát viz D.1.5.513_Keramické obklady | 21,64 | m2 | 166,13 | 3 595,03 Kč |
| | 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě | 25,11 | m2 | 97,30 | 2 443,20 Kč |
| | Nový dveřní otvor mezi místnostmi č.2.14 a č. 2.13 | 4,50 | | | |
| | úprava ZTI, Elektro | 15,75 | | | |
| | úprava otvoru dveří m.č.2.10 | 4,86 | | | |
| 84. | 763121473.ZS1 SDK stěna předsazená tl 200 mm desky 2xH2 12,5 | 15,75 | m2 | 647,44 | 10 197,18 Kč |
| 63. | 763111434.ZS SDK příčka tl 125 mm desky 2xH2 12,5 s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm | 4,86 | m2 | 1 024,85 | 4 980,76 Kč |
| 62. | 763111414.ZS SDK příčka tl 125 mm desky 2xA 12,5, s vloženou akustickou izolací tl. 50 mm | 4,50 | m2 | 884,52 | 3 980,32 Kč |
| R-DW/248 | Dvoukřídlé bezfalc. částečně prosklené, hladké, levé, oboustranně kyvné dveře. Zasklení - bezpečnostním čířým sklem. Nadsvětlik zasklení čířým sklem.Rozměry (šxv) mm: 1600 x 2100 + 430; / Materiál: ; Povrchová úprava: HPL. Popis zárubeň: Ocelová zárubeň bezfalc. s vrchním nadsvětlikem - pro SDK příčku tl.125mm, dělič příčel světlíku není na celou š. Žárubně | 1 | ks | 42 500,00 | 42 500,00 Kč |
| | 965042141 Bourání mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | 9,42 | m3 | 2 850,00 | 26 849,14 Kč |
| | 965049124 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s plastovými vlákný tl do 100 mm | 9,42 | m3 | 800,00 | 7 536,60 Kč |
| | R Rozebrání tepelné izolace podlah (50% vybourané plochy) | 62,81 | m2 | 275,00 | 17 271,38 Kč |
| | 997013211 Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | 26,52 | t | 801,00 | 21 242,29 Kč |
| | 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot | 26,52 | t | 105,00 | 2 784,57 Kč |
| | 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 26,52 | t | 233,00 | 6 179,09 Kč |
| | 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 397,80 | t | 10,20 | 4 057,52 Kč |
| | 997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | 26,52 | t | 859,00 | 22 780,44 Kč |
| | HZS1321 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář (4 betonářů) | 16,00 | hod | 385,00 | 6 160,00 Kč |
| 112. | 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | 9,42 | m3 | 3 630,75 | 34 204,35 Kč |
| 113. | 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | 9,42 | m3 | 533,73 | 5 028,17 Kč |
| 114. | 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0,04 | t | 27 400,00 | 1 032,51 Kč |
| 115. | 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | 125,61 | m2 | 43,71 | 5 489,95 Kč |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|--------|-----|-------------------------------|------------------------|
| 116. | 711461103.ZP | Provedení izolace proti vodě vodorovné fólií | 125,61 | m2 | 148,09 | 18 601,13 Kč |
| 117. | 28322033.ZP | fólie hydroizolační mPVC tl 1,5mm | 138,17 | m2 | 230,16 | 31 801,44 Kč |
| 118. | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | 125,61 | m2 | 43,71 | 5 489,95 Kč |
| 119. | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | 62,81 | m2 | 25,06 | 1 574,13 Kč |
| 120. | 28372306.ZP | deska EPS 100 Z tl 60mm | 65,95 | m2 | 97,22 | 6 410,88 Kč |
| 3 746. | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 188,42 | m2 | 43,84 | 8 260,11 Kč |
| | | VRN | | | | |
| | | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,18 | % | 765 297,14 | 140 814,67 Kč |
| | | Cenové vyčíslení úpravy gastro provozu verze č.1 - viz samostatný rozpočet | 1,00 | kpl | 106 061,81 | 106 061,81 Kč |
| | Pozn. | | | | | |
| | | | | | Odbytová cena bez DPH: | 1 012 173,63 Kč |

Změnový list č.98

Stavba: 3461

Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Úprava Gastro provozu - verze č.1

| Položka | Text | Množství | MJ | MJ/cena | Celkem |
|-----------------------------|---|----------|----|-----------|---------------|
| Úprava Gastroprovozu | | | | | |
| Elektroinstalace | | | | | |
| 3 190. | A.1.4.7.1.2_061 Kabel silový, izolace PVC CYKY-J 3x2,5 , pevně <i>Původní 544 m / nově 977 m</i> | 433 | m | 33,14 | 14 350,94 Kč |
| 3 246. | A.1.4.7.1.4_040 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x2,5 , pevně <i>Původní 47 m / nově 285 m</i> | 238 | m | 42,61 | 10 141,77 Kč |
| 3 247. | A.1.4.7.1.4_041 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x4 , pevně <i>Původní 292 m / nově 0 m</i> | -292 | m | 62,50 | -18 249,50 Kč |
| 3 248. | A.1.4.7.1.4_042 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x6 , pevně <i>Původní 32 m / nově 0 m</i> | -32 | m | 82,38 | -2 636,29 Kč |
| 3 249. | A.1.4.7.1.4_043 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x10 , pevně <i>Původní 60 m / nově 0 m</i> | -60 | m | 118,37 | -7 102,08 Kč |
| 3 250. | A.1.4.7.1.4_044 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x16 , pevně <i>Původní 16 m / nově 36 m</i> | 20 | m | 151,51 | 3 030,22 Kč |
| 3 252. | A.1.4.7.1.4_046 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 5x25 , pevně <i>Původní 23 m / nově 36 m</i> | 13 | m | 255,67 | 3 323,77 Kč |
| 3 242. | A.1.4.7.1.4_036 Kabel silový, Izolace PVC; CYKY-J 3x1,5 , pevně <i>Původní 0 m / nově 104m</i> | 104 | m | 26,51 | 2 757,50 Kč |
| 3 227. | A.1.4.7.1.4_021 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem <i>Původní 57 ks / nově 111 ks</i> | 54 | ks | 151,51 | 8 181,60 Kč |
| 3 493. | A.1.4.8.3.2_008 Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice <i>Původní 39 ks / nově 111 ks</i> | 72 | ks | 52,13 | 3 753,05 Kč |
| 3 235. | A.1.4.7.1.4_029 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 16 A | -6 | ks | 473,47 | -2 840,83 Kč |
| 3 230. | A.1.4.7.1.4_024 Trojpolový vypínač 16A, 500V, pevně | -1 | ks | 520,82 | -520,82 Kč |
| 3 231. | A.1.4.7.1.4_025 Trojpolový vypínač 32A, 500V, pevně | -15 | ks | 814,37 | -12 215,58 Kč |
| 3 232. | A.1.4.7.1.4_026 Trojpolový vypínač 63A, 500V, pevně | -4 | ks | 1 600,34 | -6 401,34 Kč |
| | R ovládací skříň | 1,00 | ks | 17626,8 | 17 626,80 Kč |
| | R JYSTY 20x1 | 15,00 | ks | 126,36 | 1 895,40 Kč |
| | R Proudový chránič AMPARO 10kA, 25A, 4-pólový, 30mA | -8,00 | ks | 908,82 | -7 270,56 Kč |
| | R Proudový chránič AMPARO 10kA, 40A, 4-pólový, 30mA | 3,00 | ks | 873,84 | 2 621,52 Kč |
| | R Proudový chránič AMPARO 10kA, 63A, 4-pólový, 30mA <i>Původní 9 ks / nově 11 ks</i> | 2,00 | ks | 1312,08 | 2 624,16 Kč |
| | R Jistič s proud.chráničem 1+N,AMPARO,10kA, B16A, 30mA | 4,00 | ks | 1140,48 | 4 561,92 Kč |
| | R Jistič B16/1 <i>Původní 46 ks / nově 52 ks</i> | 6,00 | ks | 156,42 | 938,52 Kč |
| | R Jistič B16/3 <i>Původní 6 ks / nově 13 ks</i> | 7,00 | ks | 582,78 | 4 079,46 Kč |
| | R Jistič B20/3 <i>Původní 10 ks / nově 2 ks</i> | -8,00 | ks | 635,58 | -5 084,64 Kč |
| | R Jistič B25/3 <i>Původní 10 ks / nově 2 ks</i> | -8,00 | ks | 648,12 | -5 184,96 Kč |
| | R Jistič B50/3 <i>Původní 1 ks / nově 3 ks</i> | 2,00 | ks | 1400,52 | 2 801,04 Kč |
| | R Jistič B63/3 <i>Původní 5 ks / nově 8ks</i> | 3,00 | ks | 1622,28 | 4 866,84 Kč |
| | R Rozváděč skříňový RAK 2084, 2000 x 800 x 400 mm | -1,00 | ks | 18 506,40 | -18 506,40 Kč |
| | R Rozváděč skříňový RAK 2004, 2000 x 1000 x 400 mm | 1,00 | ks | 24334,2 | 24 334,20 Kč |
| | R Stykač K3-74A00/230VAC | 11,00 | ks | 5643 | 62 073,00 Kč |
| | R Stykač K3-50A00/230VAC | 3,00 | ks | 3389,76 | 10 169,28 Kč |
| ZTI | | | | | |
| 1 428. | A.1.4.1.1.1_001 Svařované vícevrstvé potrubí z PPR PN20, D20-A.1.4.1.1.1_001 | -17,000 | m | 285,49 | -4 853,26 Kč |
| 1 449. | A.1.4.1.1.2_001 tepelná izolace potrubí z PE, tl.13mm, potr. D20-A.1.4.1.1.2_001 | -17,000 | m | 64,62 | -1 098,54 Kč |
| 1 584. | A.1.4.1.3.1_001 Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN75-A.1.4.1.3.1_001 | -13,000 | m | 780,26 | -10 143,44 Kč |
| 1 585. | A.1.4.1.3.1_002 Tiché kanalizační potrubí hrdlové, zavěšené, DN110-A.1.4.1.3.1_002 | -3,000 | m | 974,12 | -2 922,37 Kč |
| 1 639. | A.1.4.1.4.1_002 Potrubí HT přípojovací, DN50-A.1.4.1.4.1_002 | -6,500 | m | 245,94 | -1 598,63 Kč |
| 1 640. | A.1.4.1.4.1_003 Potrubí HT přípojovací, DN75-A.1.4.1.4.1_003 | -3,500 | m | 321,17 | -1 124,10 Kč |
| 1 690. | A.1.4.1.4.5_001 Podlahová vpusť se suchou zápachovou uzávěrou a nerezovou mřížkou, svislý odtok, DN110-A.1.4.1.4.5_001 | 1,000 | ks | 1 450,58 | 1 450,58 Kč |
| 1 494. | A.1.4.1.1.3_001 rohový ventil, 1/2"x3/8"-A.1.4.1.1.3_001 | -5,000 | ks | 186,43 | -932,15 Kč |
| ASŘ | | | | | |
| 2 413. | A.1.4.4.5.2_024 Vrty pro potrubí do DN 125, l=do 500 mm | 5 | ks | 1 527,82 | 7 639,12 Kč |
| 84. | 763121473.Z51 SDK stěna předsazená tl 200 mm desky 2xH2 12,5 | 20,55 | m2 | 647,44 | 13 307,81 Kč |
| VRN | | | | | |
| | Ostatní náklady (% z Smluvního SoD ; vyhotovení změnového listu, úprava projektové dokumentace, přesuny hmot.....) | 0,08 | % | 97 843,00 | 8 218,81 Kč |
| Pozn. | | | | | |

Odbytová cena bez DPH:

106 061,81 Kč

| ELEKTROINSTALACE | | | | | | |
|------------------|------|----------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------------|
| čís. | typ | umístění | ukončení | příkon | zařízení | poznámka |
| E1 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | zásuvka | 1,3 kW | zchlazovač | |
| E2 | 3f+0 | 500 mm n.č.p. | volný konec 2m | 10,8 kW | konvektomat | |
| E3 | 3f+0 | 100 mm n.č.p. | volný konec 2m | 14,7 kW | varné centrum | |
| E4 | 1f+0 | 2200 mm n.č.p. | zásuvka | 0,1 kW | změkčovač | |
| E5 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E6 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | zásuvka | 0,1 kW | změkčovač | |
| E7 | 3f+0 | 500 mm n.č.p. | krabice na zdi | 5,7 kW | konvektomat | krabice se svorkovnicí - II.ETAPA |
| E8 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | volný konec 2m | 2,5 kW | rezerva 230V | |
| E9 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | zásuvka | 0,1 kW | změkčovač | |
| E10 | 3f+0 | 600 mm n.č.p. | krabice na zdi | 5,7 kW | konvektomat | krabice se svorkovnicí - II.ETAPA |
| E11 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E12 | 1f+0 | 1200 mm n.č.p. | dvojjzásuvka | 2,5 kW | rezerva 230V | horizontální dvojjzásuvka |
| E13 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E14 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | zásuvka | 0,1 kW | změkčovač | |
| E15 | 3f+0 | 600 mm n.č.p. | krabice na zdi | 5,7 kW | konvektomat | krabice se svorkovnicí - II.ETAPA |
| E16 | 3f+0 | 1200 mm n.č.p. | zapuštěná zásuvka | 3,5 kW | rezerva 400V | |
| E17 | 1f+0 | 100 mm n.č.p. | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E18 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 2,5 kW | rezerva 230V | |
| E19 | 3f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 28 kW | varné centrum | |
| E20 | 3f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 38 kW | varný blok | |
| E21 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E22 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 2,5 kW | rezerva 230V | |
| E23 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E24 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 2,5 kW | rezerva 230V | |
| E25 | 1f+0 | 100 mm n.č.p. | volný konec 2m | 0,1 kW | chladič stůl | |
| E26 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 2,5 kW | rezerva 230V | |
| E27 | 3f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 4,2 kW | vodní lázeň | |
| E28 | 1f+0 | ze stropu | volný konec 5m | 1 kW | infralampa | |
| E29 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 1,1 kW | hold-o-mat | |
| E30 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 1,3 kW | zchlazovač | |
| E31 | 3f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 10,8 kW | konvektomat | |
| E32 | 1f+0 | z podlahy | volný konec 2m | 0,1 kW | změkčovač | |
| E33 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | volný konec 2m | 2,5 kW | rezerva 230V | |
| E34 | 3f+0 | 100 mm n.č.p. | volný konec 2m | 7,1 kW | myčka | |
| E35 | 3f+0 | 100 mm n.č.p. | volný konec 2m | 6,8 kW | myčka | |
| E36 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | zásuvka | 0,1 kW | změkčovač | |
| E37 | 1f+0 | 1200 mm n.č.p. | zásuvka | 3,5 kW | kávovar 230V | |
| E38 | 3f+0 | 600 mm n.č.p. | volný konec 2m | 7,5 kW | kávovar 400V | |
| E39 | 1f+0 | 1200 mm n.č.p. | zásuvka | 0,5 kW | kávomlýnek | |
| E40 | 1f+0 | 600 mm n.č.p. | zásuvka | 0,5 kW | chlazení piva | |

- Poznámka 1:
- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omlitných stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
 - el. vývody ukončené volným koncem je nutné opatřit ochráníčkou (husím křemem) v délce kabelu
 - elektrické vývody z podlahy je nutné opatřit krycími hadicemi v délce kabelu
 - el. vývody ukončené volným koncem je nutné provést jako ohebné a měkké
 - u pracovních stůlů je nutné vyvést zemnicí kabely, je postačující jedenkrát v sestavě
 - u pracovních strojů připojených "napřím" (bez zásuvek) je nutné spolu s el. vývodem vyvést také zemnicí kabel
 - el. vývody E12 (rezerva 230V) a E16 (rezerva 400V) smíjí být zapojeny vždy max. 3 v jednom obvodu

| VODOINSTALACE - VEDENÍ ZMĚKČENÉ VODY | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|--|
| čís. | typ | umístění | ukončení | zařízení | poznámka | |
| ZW1 | Z.V. | 1300 mm n.č.p. | kuřový průchozí ventil | změkčovač | propojeno s ZW2 | |
| ZW2 | Z.V. | 200 mm n.č.p. | pračkový ventil | konvektomat | propojeno s ZW1 | |


- Poznámka 2:
- Z.V. - změkčená voda
 - ZW1 - vstup ZMĚKČENÉ vody ze změkčovače do rozvodu změkčené vody
 - ZW2 - výstup ZMĚKČENÉ vody z rozvodu změkčené vody k technologiím
- všechny vstupy a výstupy změkčené vody nutno označit zřetelným nápisem: "ZMĚKČENÁ VODA"
- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omlitných stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
 - projektant ztí je povinen v koordinaci s dodavatelem ztí a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

| VODOINSTALACE | | | | | | |
|---------------|------|----------------|-----------------|---------------|--|--|
| čís. | typ | umístění | ukončení | zařízení | poznámka | |
| W1 | S.V. | 300 mm n.č.p. | pračkový ventil | konvektomat | | |
| W2 | S.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | varné centrum | | |
| W3 | T.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | varné centrum | | |
| W4 | S.V. | 1300 mm n.č.p. | pračkový ventil | změkčovač | | |
| W5 | T.V. | 600 mm n.č.p. | roháček | baterie | | |
| W6 | S.V. | 600 mm n.č.p. | roháček | baterie | | |
| W7 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | konvektomat | | |
| W8 | S.V. | 300 mm n.č.p. | pračkový ventil | změkčovač | | |
| W9 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | změkčovač | | |
| W10 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | konvektomat | | |
| W11 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | změkčovač | | |
| W12 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | konvektomat | | |
| W13 | S.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | varné centrum | | |
| W14 | T.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | varný blok | | |
| W15 | S.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | varný blok | | |
| W16 | T.V. | 100 mm n.č.p. | téčko | 2x baterie | ukončit téčkem se dvěma roháčky | |
| W17 | S.V. | 100 mm n.č.p. | téčko | 2x baterie | ukončit téčkem se dvěma roháčky | |
| W18 | T.V. | 100 mm n.č.p. | roháček | baterie | | |
| W19 | S.V. | 100 mm n.č.p. | roháček | baterie | | |
| W20 | S.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | změkčovač | | |
| W21 | S.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | konvektomat | | |
| W22 | S.V. | 100 mm n.č.p. | pračkový ventil | vodní lázeň | | |
| W23 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | změkčovač | | |
| W24 | T.V. | - | - | baterie | musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI | |
| W25 | S.V. | - | - | baterie | musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI | |
| W26 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | kávovar | | |
| W27 | S.V. | 400 mm n.č.p. | pračkový ventil | chlazení piva | | |


- Poznámka 3:
- S.V. - studená voda
 - T.V. - teplá voda
 - pračkový ventil - přívod 1/2" zakončený pračkovým ventilem 1/2" s vnějším závitem 3/4"
 - roháček - přívod 1/2" zakončený roháčkem 1/2" s vnějším závitem 3/8"
- pracovní tlak ve vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je 2,5 - 6,0 atm
- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omlitných stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
 - projektant ztí je povinen v koordinaci s dodavatelem ztí a gastro zajistit splnění ČSN EN 1717

| KANALIZACE | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--|---|--|--|
| čís. | typ | umístění | zařízení | poznámka | | |
| D1 | DN50 | 400 mm n.č.p. | konvektomat | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D2 | DN50 | 200 mm n.č.p. | varné centrum | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D3 | DN80-100 | v podlaží | kompletní podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou | musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI, připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D4 | DN50 | 1300 mm n.č.p. | změkčovač | | | |
| D5 | DN50 | 400 mm n.č.p. | umyvadlo | | | |
| D6 | DN50 | 500 mm n.č.p. | konvektomat | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci, odpad zazátkovat - II.ETAPA | | |
| D7 | DN50 | 100 mm n.č.p. | změkčovač | odpad zazátkovat - II.ETAPA | | |
| D8 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D9 | DN50 | 100 mm n.č.p. | změkčovač | odpad zazátkovat - II.ETAPA | | |
| D10 | DN50 | 400 mm n.č.p. | konvektomat | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci, odpad zazátkovat - II.ETAPA | | |
| D11 | DN50 | 400 mm n.č.p. | dřez | připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D12 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D13 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D14 | DN50 | 100 mm n.č.p. | změkčovač | odpad zazátkovat - II.ETAPA | | |
| D15 | DN50 | 400 mm n.č.p. | konvektomat | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci, odpad zazátkovat - II.ETAPA | | |
| D16 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D17 | DN50 | v podlaží | varné centrum | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D18 | DN50 | v podlaží | dřez | připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D19 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D20 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D21 | DN30 | v podlaží | chladič stůl | | | |
| D22 | DN50 | v podlaží | změkčovač | | | |
| D23 | DN50 | v podlaží | konvektomat | teplota odpadní vody může dosahovat až 95°C, připojeno na tukovou kanalizaci | | |
| D24 | DN50 | v podlaží | vodní lázeň | teplota odpadní vody může dosahovat až 85°C | | |
| D25 | DN50 | 300 mm n.č.p. | myčka | teplota odpadní vody může dosahovat až 85°C | | |
| D26 | DN50 | 300 mm n.č.p. | myčka | teplota odpadní vody může dosahovat až 85°C | | |
| D27 | DN50 | 100 mm n.č.p. | změkčovač | | | |
| D28 | - | - | umyvadlo | musí upřesnit dodavatel - dodávka stavby/ZTI | | |
| D29 | DN30 | 400 mm n.č.p. | kávovar | | | |
| D30 | DN50 | 100 mm n.č.p. | chlazení piva | | | |


- Poznámka 4:
- všechny dřezy a nerezová umyvátka která jsou v dodávce gastro jsou vybavena sifonem a připojovací armaturou. U všech ostatních odpadů musí sifon zajistit stavba
 - odpady vyvedené z podlahy, nebo skříní, ukončit třídím ve výšce max. 50 mm nad čistou podlahou
 - veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omlitných stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.




Přívod vody z podlahy - pračkový ventil.



Ukončení odpadu v podlaží - sifon v podlaží.



INSTALACE PRO STOJÁNKOVOU BATERII A DŘEZ



UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU PROJEKTANTEM GASTRO. PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DODAT JINOU TECHNOLOGII NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVĚST REVIZI TOHOTO INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!

INS_CZU_V01(krefV04)_2021-10-05_CP.dwg

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------|
| Generální projektant: | Investor: | | |
| Zpracovatel čísel: | VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. NUPAKY 164 251 01 RÍČANY TEL: 241405380 info@gastro-projekt.cz | Autorizace: | |
| Odpovědný projektant: | Vypracoval: | Kreslil: | Kontroloval: |
| Alco: | Čestmír Pavlík | Čestmír Pavlík | |
| Umístění stavby: | ČZU | Datum: | 05.10.2021 |
| Období vývoje: | TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU | Šupen: | DPS |
| | INSTALAČNÍ PLÁN VÝVODY | Měřítko: | 1:50 |
| | | Číslo přílohy: | |

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. Její využití podléhá autorským právům.