

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

„Most ev. č. 27019-3 Jablonné v Podještědí“

Číslo smlouvy objednatele: 2021071/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 050 00

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

číslo účtu: 474022543/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C2994

zastoupená Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,
Ing. Petrem Součkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2021 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 27019-3 Jablonné v Podještědí“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV. Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v:
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 300 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**
3. Dne 18. 3. 2022 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 17. 3. 2022 o posun smluvních termínů a navýšení nákladů vzniklých v průběhu provádění díla, kdy během zpracování dokumentace vyvstaly požadavky na doplnění souvisejících objektů a které nebylo možné předvídat. Jedná se o úpravu komunikace na předmostí související s podstatným zlepšením průjezdnosti směrového oblouku navazujícího na most na obou stranách. Tyto úpravy budou řešeny v rámci SO 101, o něž se rozšíří projekt rekonstrukce mostu. Současně z této úpravy plyne

nutnost většího rozsahu záborů pozemků. Dále se jedná o úpravu bezpečnostního přelivu rybníka. Kromě úpravy bezpečnostního přelivu, aby byl nezávislý na mostní konstrukci, je potřeba zohlednit aktuální (nové) hodnoty Q_{100} (29 m^3), což je hodnota, která nekoresponduje s kapacitou stávajících stavidel ani při jejich vyhrazení a v současném stavu by došlo k přelivu hráze. Pro návrh bezpečnostního přelivu bude délka přelivné hrany výrazně delší, bude řešeno v rámci SO 321. Objekt je nutno zahrnout do stavby, bez něj není možno stavbu realizovat.

4. Na základě výše uvedeného objektivně vznikají zhotoviteli další vícenáklady na projektovou dokumentaci a je potřeba delší čas na zpracování.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele) se mění takto:
Ustanovení čl. IV. odst. 1 čtvrtá odrážka se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:
– předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 450 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.**
2. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku. Nový rozpis ceny je přílohou Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Za provedení projektových prací dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 100.000,- Kč bez DPH, 121.000,- Kč včetně DPH. Tato cena je v místě a čase obvyklá.
4. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec _____

Praha _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Pontex, spol. s r.o.**
Ing. Václav Hvizdal
jednatel