



KUJCP01GC3UI

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího ODSH, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel. č. [REDACTED]

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu)

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: Bc. Jan Klepal

tel. č. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] rovia.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Miroslav Fejfar

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa**“ (okr. ČB), č. objednatele 010/21/089/03/00, č. zhotovitele 1082035JKL.01 ze dne 24. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště, předpokládaný termín předání staveniště je květen 2020** (se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude zahájena: **do 10 dní** ode dne předání staveniště.
Výstavba bude dokončena: **do 246 dní** ode dne předání staveniště.
2. Termín, do kterého bude stavba silnice III/15529 v takové fázi realizace, kdy ji bude možno předčasně užívat a bude uzavřena dohoda o předčasném užívání díla: do **216** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Zdůvodnění změn

V rámci realizace stavby se vyskytly změny ve smyslu čl. III odst. 4 smlouvy o dílo vyvolané jednak požadavky orgánu státní správy – silničního správního úřadu na etapizaci DIO v rámci řízení o povolení uzavírky a nařízení objízdky, kdy stavba musela realizována ve více etapách a s novými opatřeními, než bylo původně zamýšleno, aby byla zachována alespoň částečná dopravní a pěší obslužnost území dotčeného stavbou a dále změny vyplývající z požadavků spoluinvestora SM České Budějovice na četné vícepráce v rámci realizace sítí v tělese komunikace, které mají přímý dopad na provedení stavebních objektů Jihočeského kraje, neboť SO řady 100 a související je možné realizovat až po dokončení dodatečně požadovaných prací ze strany SM České Budějovice.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	364 774,89 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	950 713,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	3 575 809,18 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	500 748,26 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	6 552 633,02 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	2 421 311,39 Kč
SO 131 MK Jaselská	274 000,23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK	287 002,22 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	497 690,33 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	938 237,46 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	225 029,56 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	183 684,14 Kč
Celkem bez DPH	16 771 633,68 Kč
DPH 21%	3 522 043,07 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 293 676,75 Kč

Změnový list č. 1:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	- 149 997,35 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	0,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	0,00 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	0,00 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	- 112 905,32 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	425 059,90 Kč
SO 131 MK Jaselská	- 274 000,23 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JČK	0,00 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	82 207,00 Kč

SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	80 848,35 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	0,00 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	15 378,00 Kč
Celkem bez DPH	66 591,25 Kč
DPH 21%	13 984,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	80 575,41 Kč

Nová cena:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	214 777,54 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	950 713,00 Kč
SO 101 Oprava silnice III/15529	3 575 809,18 Kč
SO 103 Autobusový záliv zastávky U Jižní zastávky	500 748,26 Kč
SO 104 Rekonstrukce silnice III/15529 – intravilán	6 439 727,70 Kč
SO 107 Oprava L. M. Pařízka	2 846 371,29 Kč
SO 131 MK Jaselská	0,00 Kč
SO 197.1 – Trvalé dopravní značení - JčK	287 002,22 Kč
SO 199.1 – Dopravně inženýrská opatření	579 898,23 Kč
SO 302 – Uliční vpusti a přípojky	1 019 085,81 Kč
SO 303 – Úprava stávající kanalizace	225 029,56 Kč
SO 801.1 – Sadové úpravy intravilán	199 062,14 Kč
Celkem bez DPH	16 838 224,93 Kč
DPH 21%	3 536 027,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 374 252,16 Kč

Zdůvodnění změn:

Změny jsou odůvodněny návrhem změny technologie při použití části odtěžené zeminy do aktivní zóny vozovky silnice III/15529, což mělo za následek odpočet skládkovného, dále došlo na SO 104 k sanaci aktivní zóny vozovky, obetonování kanalizačního potrubí, odstranění lokálně zastižených kostek, doplnění ornice a doplnění ocelových zábran dle požadavku SÚS; odečten byl neprovedený infiltrační postřik a rozdíl ceny za kamenné obruby OP5; dále byly změřeny skutečné výměry provedených prací a nerealizované práce a asfaltové plochy odečteny. V rámci SO 107 byla provedena lokální sanace kaverny, zastižené po odkrytí vozovkového souvrství, dále došlo k rozšíření o nové vrstvy SC v místech, kde chybělo krytí původních překopů a navýšení sanačních vrstev ACP z důvodu jejich vyšší lokální mocnosti; odpočten byl neprovedený infiltrační postřik a část plochy asfaltových vrstev po zaměření skutečně provedených prací. SO 131 byl zcela odečten z důvodu výskytu duplicit prací na jiných SO. U SO 199. 1 došlo v důsledku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky k navýšení počtu dopravních značek. U SO 302 byly doplněny zemní práce k novým přípojkám uličních vpustí. V rámci SO 801.1 došlo k náhradě za pokácený strom v důsledku zřízení provizorního sjezdu do ulice Roudenská za účelem zajištění dopravní obslužnosti.

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje dne 17. 3. 2022 usnesením č. 261/2022/RK-38 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha – změnový list č. 1.
4. Tato smlouva včetně jejích dodatků nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 4 strany textu.

Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 01-04-2022

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



25-03-2022
V Českých Budějovicích dne

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

 **EUROVIA** VINCI [®]
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4

Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.
Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

[illegible]

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařížka - 2. etapa

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
jednotková	bez DPH celkem	bez DPH celkem	bez DPH celkem
8	9	10	11
53,65	134 640,68	151 105,87	16 465,19
	134 640,68	151 105,87	16 465,19
	28 274,54	31 732,23	3 457,69
	162 915,23	182 838,10	19 922,87
53,65	134 640,68	116 364,81	-18 275,87
482,85	148 186,67	0,00	-148 186,67
	282 827,35	116 364,81	-166 462,54
	59 393,74	24 436,61	-34 957,13
	342 221,09	140 801,42	-201 419,67
	417 468,03	267 470,68	-149 997,35
	87 668,29	56 168,84	-31 499,44
	505 136,32	323 639,52	-181 496,80

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve	Množství po	Rozdíl
				smlouvě jednotek	změně jednotek	množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
VÍCEPRÁCE						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 509,612	2 816,512	306,900
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
MÉNĚPRÁCE						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 509,612	2 168,962	-340,650
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	306,900	0,000	-306,900
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
Balíček (více-méněpráce) za ISOP001						
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
(22)

Schválil:		datum :	
zadavatel : Jihočeský kraj		2 5 -03- 2022	
JUDr. Andrea Tetourová			
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		2 5 -03- 2022	
Libor Pils			
zhotovitel:		2 5 -03- 2022	
Bc. Jan Klepal			
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.		2 5 -03- 2022	
Ing. Martin Jáchym			

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
338,35	115 639,57	173 328,25	57 688,68
74,04	110 636,12	163 148,99	52 512,87
16,10	33 795,51	37 981,51	4 186,00
814,41	913 157,21	1 052 177,00	139 019,79
72,00	0,00	40 968,00	40 968,00
296,00	0,00	2 863,21	2 863,21
16,20	0,00	109 512,00	109 512,00
125,00	0,00	56 156,25	56 156,25
3 080,00	0,00	69 300,00	69 300,00
1 614,65	0,00	913 891,90	913 891,90
2 886,50	0,00	11 546,00	11 546,00
	1 173 228,41	2 630 873,10	1 457 644,69
	246 377,97	552 483,35	306 105,38
	1 419 606,38	3 183 356,46	1 763 750,07
715,48	121 989,34	0,00	-121 989,34
3,11	19 089,18	0,00	-19 089,18
814,41	913 157,21	547 283,52	-365 873,69
13,09	25 525,50	0,00	-25 525,50
10,62	41 842,80	40 340,07	-1 502,73
297,23	585 543,10	543 485,06	-42 058,05
266,48	519 636,00	481 929,08	-37 706,92
238,03	468 919,10	435 237,86	-33 681,25
1 630,96	923 123,36	0,00	-923 123,36
	3 618 825,59	2 048 275,58	-1 570 550,01
	759 953,37	430 137,87	-329 815,50
	4 378 778,97	2 478 413,45	-1 900 365,52
	4 792 054,01	4 679 148,68	-112 905,32
	1 006 331,34	982 621,22	-23 710,12
	5 798 385,35	5 661 769,91	-136 615,44

Jihočeský kraj
Krajský úřad
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (22)
FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951071, DIČ: CZ03951071

Schválil:		datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
JUDr. Andrea Tetourová		25-03-2022
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.		
Libor Pils		25-03-2022
zhotovitel:		
Bc. Jan Klepal		25-03-2022
Projektant: AKI/PROJEKT s.r.o.		
Ing. Martin Jáchym		25-03-2022



Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Playavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO: 30107 - oprava a údržba povrchu

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Rozdíl celk. ceny
1	2	3	4	5	6	7	
VÍCEPRÁCE							
28	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	0,00	0,835	0,835	1 018,70
29	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	0,00	7,169	7,169	1 330,78
30	451131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,00	8,004	8,004	24 972,48
31	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z IMATERNÍHO STABILIZOVANÉHO BETONU C20/25	M2	0,00	585,000	585,000	244 948,00
32	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	0,00	66,552	66,552	259 060,32
		Vícepráce celkem					531 330,28
		DPH 21 %					111 579,36
		CELKEM vč. DPH					642 909,63
POJIVNÉ PRÁCE							
14	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 008,000	9 305,500	-2 297,500	-24 399,45
15	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. AC 10+, 10S TL.	M2	2 190,000	2 297,500	-107,500	-35 414,80
16	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 190,000	2 297,500	-107,500	-20 922,73
18	574J42	ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK. SMA 8+, 8S TL. 35MM	M2	2 190,000	2 297,500	-107,500	-25 533,40
		Méněpráce celkem					1 848 577,44
		DPH 21 %					388 201,26
		CELKEM vč. DPH					2 236 778,70
OPRAVA VÍCEPRÁCE							
		Vícepráce celkem					1 742 307,06
		DPH 21 %					365 884,48
		CELKEM vč. DPH					2 108 191,54
		Méněpráce celkem					1 742 307,06
		DPH 21 %					365 884,48
		CELKEM vč. DPH					2 108 191,54

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

FINGO ENGINEERING a.s.
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

a silničního hospodářství
místního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (22)

Schválil:	2 5 -03- 2022
zadavatel : Jihočeský kraj	
JUDr. Andrea Tetourová	
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	2 5 -03- 2022
Libor Pils	
zhotovitel:	2 5 -03- 2022
Bc. Jan Klepal	
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	2 5 -03- 2022
Ing. Martin Jáchym	

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M. Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO: 5015529 - Dopravní zařízení na dopravní úsek

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
14	914162	VÍCEPRÁCE DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 -	KUS	168,00	270,000	102,000
16	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 -	KUS	168,00	270,000	102,000
18	914169	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	25 704,00	30 815,500	5 111,500
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (Vícepráce - Méněpráce) za SO				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny
jednotková	9	10	11
8			
160,95	27 039,60	43 456,50	16 416,90
107,30	18 026,40	28 971,00	10 944,60
10,73	275 803,92	330 650,32	54 846,40
	320 869,92	403 077,82	82 207,90
	67 382,68	84 646,34	17 263,66
	388 252,60	487 724,16	99 471,55
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	320 869,92	403 077,82	82 207,90
	67 382,68	84 646,34	17 263,66
	388 252,60	487 724,16	99 471,55

KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy

FINGO ENGINEERING s.r.o.
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2

České Budějovice (22)

datum :

25-03-2022

25-03-2022

25-03-2022

25-03-2022

Schválil:

zadavatel : Jihocheský kraj

JUDr. Andrea Tetourová

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.

Libor Plis

zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO: SO 302 - Uložení sypaniny na skládku

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
14	125732	VYKOPÁVKY ZE ZEMINÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 2KM	M3	0,00	146,904	146,904	74,04	0,00	10 876,77	10 876,77		
15	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,00	224,196	224,196	296,00	0,00	66 362,02	66 362,02		
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	0,00	224,196	224,196	16,10	0,00	3 609,56	3 609,56		
		Vícepráce celkem						0,00	80 848,34	80 848,34		
		DPH 21 %						0,00	16 978,15	16 978,15		
		CELKEM vč. DPH						0,00	97 826,50	97 826,50		
		MĚNĚPRÁCE										
		Měněpráce celkem						0,00	0,00	0,00		
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00		
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00		
		Bal. úprava výzva a měněpráce za SO						0,00	80 848,34	80 848,34		
		DPH 21 %						0,00	16 978,15	16 978,15		
		CELKEM vč. DPH						0,00	97 826,50	97 826,50		

Schválí:

žadavatel : Jihočeský kraj

JUDr. Andrea Tetourová

TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.

Libor Pils

zhotovitel:

Bc. Jan Klepal

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

Ing. Martin Jáchym

datum :

25-03-2022

25-03-2022

25-03-2022

25-03-2022

FINGO ENGINEERING s.r.o.

Žižkova tř. 309/12

370 01 České Budějovice

IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103

Stavba : Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.M.Pařízka - 2. etapa
číslo a název SO: SO 0111 Sadová úprava napájení železniční tratě

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3	4	5	6	7
8	184B15	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOU KMIENÉ DO 10CM - DOPOCHOZÍ LŮŽE MULA M	KUS	0,00	2,000	2,000
9	184A1	VÝSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	0,00	4,000	4,000
10	18461	MULČOVÁNÍ	M2	0,00	6,000	6,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		BALÍČEK VÍCEPRÁCE (MÉNĚPRÁCE) ZA SOU				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	9	Celk.cena po změně bez DPH celkem	10	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem	11
jednotková						
8						
	6 062,20	0,00	12 124,40	12 124,40	12 124,40	
	570,40	0,00	2 281,60	2 281,60	2 281,60	
	162,00	0,00	972,00	972,00	972,00	
		0,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	
		0,00	3 229,38	3 229,38	3 229,38	
		0,00	18 607,38	18 607,38	18 607,38	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15 378,00	15 378,00	15 378,00	
		0,00	3 229,38	3 229,38	3 229,38	
		0,00	18 607,38	18 607,38	18 607,38	

Schválí:

žadavatel : Jihočeský kraj	datum :
JUDr. Andrea Tetourová	25-03-2022
TDS : FINGO ENGINEERING s.r.o.	25-03-2022
Libor Pils	25-03-2022
zhotovitel:	
Bc. Jan Klepal	
Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.	
Ing. Martin Jáchym	25-03-2022

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
FINGO ENGINEERING s.r.o. Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice (22)
Žitkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
IČ: 03951103, DIČ: CZ03951103