

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 12.8. 2021**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:** **ST Servis s.r.o.**  
Zastoupený: Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou  
Sídlo: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zápis do OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13456  
IČ: 63322528  
DIČ: CZ63322528  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Tel. č. / e-mail: [redacted] [miroslava.wrzecka@stservis.cz](mailto:miroslava.wrzecka@stservis.cz)  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: [redacted]:

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.**  
Sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice  
Zastoupený: Rudolf Ciešlar, jednatel  
Zápis do OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 22383  
IČ: 25855247  
DIČ: CZ25855247  
Plátce DPH: ano /ne  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Tel. č. / e-mail: [redacted] [info@berndorf-bazeny.cz](mailto:info@berndorf-bazeny.cz)  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických : [redacted] [j.ponechalova@berndorf-bazeny.cz](mailto:j.ponechalova@berndorf-bazeny.cz)  
[redacted] [p.zahradnik@berndorf-bazeny.cz](mailto:p.zahradnik@berndorf-bazeny.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

společně též **smluvní strany**

**takto:**

**Preambule:**

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 12. 8. 2021 byla dle ustanovení § 2586 a následující a ustanovení § 2623 a následující zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i v všech

dodávek a služeb, s názvem: „Rekonstrukce bazénu letního koupaliště ve Valašském Meziříčí včetně tepelné přípojky pro ohřev bazénu“, které spočívá v provedení stavebních prací v rozsahu stanoveném zejména dokumentací pro provedení stavby, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace na zakázku, blíže specifikovaném v článku I Předmět smlouvy. Tato Smlouva byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 26.11.2021, kdy předmětem dodatku byla změna článku III. Cena díla, bod.1.

Dne 24. 2. 2022 došlo k válečnému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, čímž došlo k omezení dodávek materiálů, zboží a služeb ze strany těchto dvou zemí, kdy dodávky materiálů jsou závislé pro zpracování součástí díla. Současně všichni zletilí muži dostali povolávací rozkaz, čímž došlo k výraznému úbytku pracovních sil ve stavebnictví. V důsledku této vyšší moci, se kterou v článku XIV. počítá smlouva o dílo, je nedostatek technologických komponentů, především projektem určených čerpadel a filtrů, jejichž části se vyráběly na Ukrajině a v Rusku a kde se termín díky zajištění náhradních zdrojů prodloužil minimálně o 1 – 2 měsíce; stejně tak je nedostatek oceli, které je zapotřebí k výrobě schodiště a poklopu, který byl rovněž dodán se zpožděním. Zhotovitel současně pocítil výrazný úbytek pracovních sil ze strany ukrajinských zaměstnanců. Smluvní strany se proto dohodly o prodloužení termínu o 24 dní.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla v souladu s čl. XIV. vyšší moc v následujícím znění:

#### I.

##### **Článek II. Termíny , bod 1 ve znění:**

Termíny plnění:	
Termín zahájení:	dnem předání staveniště
Předpokládaný termín předání staveniště :	1.9.2021
Dílčí plnění :	dle Harmonogramu postupu prací
Termín dokončení :	nejpozději do 230 kalendářních dnů od předání staveniště

##### **se vypouští a nově se nahrazuje ve znění:**

Termíny plnění:	
Termín zahájení:	dnem předání staveniště
Předpokládaný termín předání staveniště :	1.9.2021
Dílčí plnění :	dle harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí Dodatku č.2
Termín dokončení :	nejpozději do 254 kalendářních dnů od předání staveniště

#### II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2021 zůstávají beze změny.

#### III.

Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

#### IV.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

Přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram postupů prací

Příloha č. 2 Finanční harmonogram

ve Valašském Meziříčí, dne 4.4.2022

#### **Objednatel**

-----  
*ST SERVIS s.r.o.*

*Miroslava Wrzecká, jednatel*

*V Bystřici, dne 4.4.2022*

#### **Zhotovitel**

-----  
*BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.*

*Rudolf Ceišlar, jednatel*