

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Cyklo propojení MČ Praha - Koloděje s obcí Stupice, akce č. 2950226“.-

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/6100/055

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 4597/1/2021

Smluvní strany:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat
Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing.
Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

██████████ ředitel investičního úseku

██████████ vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

██████████ technik odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB

(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 581094323/0300

DIČ: CZ 26760312

IČO: 26760312

Zapsán u Městského soudu v Praze spis. zn. B 8111

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

ve věcech technických ██████████

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. **3/21/6100/055** ze dne 12.5.2021 „**Cyklo propojení MČ Praha - Koloděje s obcí Stupice, akce č. 2950226**“ (dále jen Smlouva).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně Předmětu díla a doby trvání Díla z důvodu objektivně nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem, spočívajících ve změnách stavby, které vyvstaly během projednávání, a to:
 - a) Změna vedení stezky na území Středočeského kraje z důvodu nemožnosti dořešení majetkoprávních otázek. Stezka bude nově vedena na jiném pozemku v šířce pouze cca 1,5 m. Na stezku se napojí v dané šířce cyklostezka na území MČ Koloděje a následně bude „trychtýřovitě“ rozšířena na původně navrženou šířku (3,0 m).
 - b) Změna povrchu v úsecích s podélným sklonem stezky převyšujícím 3 % na dlažbu.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. 4. Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA), čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), Přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram) a Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet), jak dále uvedeno.
4. Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram se tímto nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.
5. Příloha č. 4 Smlouvy – Položkový rozpočet se nahrazuje novým zněním, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 2.

II. Změna čl. 4. Smlouvy (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA)

1. Čl. 4. odst. 4.3 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení díla: do 28.2.2023.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

1. Čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	238 000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	56 000,00 Kč
Cena dle SOD včetně Dodatku č. 1 bez DPH činí:	294 000,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Příloha č. 1 - Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy (Harmonogram)
2) Příloha č. 2 - Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy (Položkový rozpočet)

V Praze dne:

za Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a.s.:

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.03.30
16:32:44 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne:

za D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Ing. Karel
Janoch

Digitálně podepsal
Ing. Karel Janoch
Datum: 2022.03.24
12:49:46 +01'00'

Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Zpracování a předání PD ve stupni DUR+DSP do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy

Podání žádosti o SP do 4 měsíce od schválení PD

Dokončení Díla: odevzdání dokumentace DVZ, vč. výkazu výměr a položek soupisu prací: do 28.2.2023

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Geodetické zaměření	24 000,- Kč	30h x 800 Kč/h
Průzkum a zakres IS	32 000,- Kč	40h x 800 Kč/h
Majetkoprávní elaborát	6 400,- Kč	8h x 800 Kč/h
Dendrologický průzkum	16 000,- Kč	20h x 800 Kč/h
DUR+DSP 32% C střed=71 968,- Kč	72 000,- Kč	
IČ SP	33 600,- Kč	42h x 800 Kč/h
DVZ 24% C střed=53 976,- Kč	4 000,- Kč	
Úprava PD DUSP	32 200,- Kč	40h x 800 Kč/h
Projednání IČ SP	24 000,-Kč	30h x 800 Kč/h
Celkem bez DPH	294 000,- Kč	