

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080_U.4865_01_2020

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO k provedení stavby
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném
znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)
uzavřené se zhotovitelem veřejné zakázky

„Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná“

Smluvní strany

Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 145, 284 01 Kutná Hora

IČ: 62951491

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Mgr. Gabrielou Jarkulišovou, ředitelkou knihovny

dále jen „objednatel“

a

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 039 02 447

DIČ: 039 02 447

bankovní spojení: Československá [REDAKCE]

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7272

Zastoupený Ing. Tomášem Kubičkem, MBA, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“ uzavírají tento **dodatek ke smlouvě o dílo č. 5** (dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce - opakovaná**“, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

Článek III. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 085 až 099, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním ve smlouvě o dílo.

Článek V. Doba plnění

V odst. 1 se lhůta zhotovitele pro dokončení stavebních prací z důvodu okolností, které nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla, mění a tímto dodatkem se stanoví na 31.5.2022 s tím, že vnitřní části budovy budou dokončeny do 15.4.2022.



Článek VIII. Cena díla

se upravuje takto:

V článku VIII. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 085 až 099, a to takto:

Původní cena díla ve znění dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3 a 4 ve výši 114 565 965,96 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 2 812 024,97 bez DPH na částku ve výši 117 377 990,93 Kč bez DPH

Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo	100 379 931,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 001 až 029, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 2)	6 377 118,09 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 030 až 062, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 3)	5 945 549,79 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4 (dle změnových listů č. 063 až 084, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 4)	1 863 367,08 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 085 až 099, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě č. 5)	2 812 024,97 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5	117 377 990,93 Kč
DPH 21 %	24 649 378,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	142 027 369,03 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.




3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy
č. 1 – změnové listy č. 085 až 099

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutné Hory č. R/171/22 ze dne 9.3.2022.

V Brně dne



.....
za zhotovitele
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Ing. Tomáš Kubíček, MBA,
předseda představenstva

V Kutné Hoře dne



.....
za objednatele
Městská knihovna Kutná Hora
Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka

