



§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti dne 23. 03. 2018 zveřejněním v registru smluv.

2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami byl v souvislosti s tzv. druhou vlnou pandemie onemocnění COVID-19 Usnesením vlády České republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 vyhlášen ode dne 05. 10. 2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14. 02. 2021, následně byl Usnesením vlády České republiky č. 125 ze dne 14. 02. 2021 vyhlášen od 15. 02. 2021 nouzový stav na dobu 14 dnů a Usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 02. 2021 byl dne 27. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně Usnesením vlády České republiky č. 314 ze dne 26. 03. 2021 prodloužen do dne 11. 04. 2021 (dále jen „**Nouzový stav**“).
3. Na základě usnesení vlády České republiky č. 600 ze dne 28. 06. 2021 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Závazný pokyn vlády ČR**“), skončilo k 30. 04. 2021 období pro zotavení (dále jen „**Období pro zotavení**“) a uvedeným usnesením vlády České republiky byl zároveň schválen Závazný pokyn k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, který se uplatní v období Nouzového stavu a v Období pro zotavení, tedy v časovém období od 05. 10. 2020 do 30. 04. 2021 (dále jen „**Rozhodné období**“).
4. Omezující opatření přijatá na základě vyhlášeného Nouzového stavu, Doby pro zotavení a důsledky šíření onemocnění COVID-19 jak na území České republiky, tak i mimo ně ztížily podmínky Zhotovitele při provádění prací na díle a vyvolaly vznik dodatečných Nákladů v Rozhodném období.
5. Svým dopisem ze dne 02. 11. 2020 Zhotovitel oznámil vznik claimu na prodloužení Doby pro dokončení a dalších dob sjednaných ve smlouvě a dále claimu na dodatečnou platbu náhrady Nákladů vynaložených v souvislosti s vyhlášeným Nouzovým stavem a šířením onemocnění COVID-19 (dále jen „**Claim**“).
6. Svým dopisem ze dne 23. 11. 2021 předložil Zhotovitel postupem dle pod-čl. 20.1 smluvních podmínek časovou část závěrečného Claimu. V předložené časové části závěrečného claimu Zhotovitel uvádí, že mu nevznikl žádný nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku. Pro úplnost se uvádí, že podle Závazného pokynu vlády ČR se paušální kompenzace za časový nárok nepoužije.
7. Zhotovitel zároveň svým dopisem ze dne 23. 11. 2021 předložil postupem dle Pod-čl. 20.1 ve spojení s Pod-čl. 13.7 Smluvních podmínek závěrečný Claim v části týkající se dodatečné platby náhrady Nákladů, které vynaložil z důvodů uvedených v bodě 2 a 3 Preambule (dále jen „**Finanční část Claimu**, nebo jenom „**Claim**“). Při vyčíslování Finanční části claimu Zhotovitel postupoval dle závazného pokynu vlády ČR.
8. V případě nejasností u některého z výše uvedeného projevu vůle Zhotovitele, Objednatele a Správce stavby je nutné posuzovat je ve vzájemných logických souvislostech a optikou ustanovení výkladových pravidel uvedených v ust. § 555 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tedy z pohledu toho, jaká byla jejich skutečná vůle a jaké důsledky tím zamýšlely vyvolat. Při tom je nutné zejména vycházet z ust § 556 odst. 1 občanského zákoníku, tj. „podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět.“
9. Správce stavby takto předložený Claim Zhotovitele posuzoval postupem dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek v návaznosti na Závazný pokyn vlády ČR.
10. Správce stavby svým určením (rozhodnutím) ze dne 08. 02. 2022 (elektronicky podepsáno dne 09. 02. 2022) rozhodl a určil oprávněnou výši dodatečné platby uplatněné ve Finanční části claimu zhotovitele. Na podkladě tohoto rozhodnutí Správce stavby Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu.

11. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení (rozhodnutí) Správce stavby Finanční část Claimu Zhotovitele, o němž Správce stavby rozhodl dne 08. 02. 2022 (elektronicky podepsáno dne 09. 02. 2022) a v rozsahu tohoto rozhodnutí vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy v souvislosti s tímto Claimem.
12. Zhotovitel v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu vlády ČR závazně prohlašuje, že u prací, jež jsou předmětem jeho claimu, nastaly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci, a že tyto práce byly skutečně fyzicky provedeny v období nouzového stavu a v období pro zotavení.
13. Zhotovitel dále v souladu s bodem 2. písm. a) Závazného pokynu závazně prohlašuje, že mu škody v souvislosti s šířením nákazy onemocnění COVID-19 uplatněné v rámci jeho claimu nebyly nebo nebudou vyplaceny na základě Krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v aktuálním znění) nebo na základě Pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů).

## I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě je nárok Zhotovitele na část dodatečné platby uplatněné v jeho claimu, o které Správce stavby rozhodl Určením Správce stavby ze dne 08. 02. 2022 (elektronicky podepsáno dne 09. 02. 2022) tak, že ji potvrzuje a určuje jako oprávněnou.
2. Předmětem dohody stran je následující nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu:
  - a. Paušalizovaná kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období uplatněná Zhotovitelem ve výši **8 660 711,29** Kč.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že Správce stavby rozhodl dne 08. 02. 2022 (elektronicky podepsáno dne 09. 02. 2022) ve výše uvedené části Claimu Zhotovitele ve smyslu, že ji potvrzuje a určuje jako oprávněnou. Zbývající část Claimu, která je předmětem příslušných změnových listů stavby, bude vyřešena po uzavření těchto změnových listů formou obdobné dohody. Jde o vyčíslený nárok v částce 147 728,12 Kč, o kterém bude rozhodnuto po schválení příslušných změnových listů stavby, jelikož výše nároku by měla odpovídat provedeným pracím včetně doposud neodsouhlasených změn během výstavby (probíhající změnové řízení) dle Směrnice Objednatele SŽDC SM105 Změny během výstavby v aktuálním znění (dále jen „**Paušalizovaná kompenzace ze ZBV**“).

## II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Správcem stavby přiznanou část paušalizované kompenzace nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě v celé výši, tj. **8 660 711,29** Kč. V tomto vyrovnání jsou zahrnuty i veškeré související Náklady Zhotovitele z přiznané části Claimu, a to včetně daní, cel a jiných poplatků, ke kterým je zhotovitel případně povinen. Zahrnuje rovněž veškerou případnou náhradu škody, která s tímto Claimem věcně souvisí.
3. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

4. Dohoda zahrnuje, vyjma Paušalizované kompenzace ze ZBV dle Usnesení Vlády ČR z fyzicky provedených stavebních prací uvedených na změnových listech v čl. I. bod 3 této Dohody veškeré jeho nároky plynoucí mu z Claimu ve smyslu pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. Dále Smluvní strany konstatují, že veškeré finanční nároky Zhotovitele plynoucí mu ve smyslu Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek z důvodu šíření onemocnění COVID-19 na území ČR i mimo něj v průběhu Rozhodného období, vyjma paušalizované kompenzace ze změnových listů uvedených článku I. bod 3 této Dohody jsou předmětem této Dohody a Zhotovitel se jakýkoliv dalších Claimů na finanční vyrovnání z těchto příčin a Claimů neuplatněných, zpět vzatých, či správcem stavby zamítnutých, vysloveně vzdává.

### III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce 2. článku I. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur sjednány ve Smlouvě o dílo s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je tato účinná dohoda. Splatnost Faktury se bude řídit podmínkami Smlouvy.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání Fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, tedy ve lhůtě 60 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
  - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
  - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
  - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

## Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

### za Objednatele

V Praze:



01.04.2022 14:12  
V zastoupení

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace  
(Podepsáno elektronicky)

### Za Zhotovitele

V Brně:



Datum: 2022.03.11  
16:50:26 +01'00'

---

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.  
(Podepsáno elektronicky)



Datum: 2022.03.13  
12:29:47 +01'00'

---

**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.  
(Podepsáno elektronicky)