

MÜNNICH s.r.o.

• halové stavby pro skladování, průmysl a zemědělství • zámečnictví a kovovýroba • štíhlá výroba • ploché a šikmé střechy • prodej lešení •

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**ZMĚNA č.01**

VYŘIZUJE:

M:

E:


Název stavby: „21-029 PLR – oprava střechy administrativní budovy“

Příloha č. 1		k SoD:	
<i>zhotovitel:</i>		<i>objednatel:</i>	
Münnich s.r.o., Přemyslova 22, 277 13, Kostelec nad Labem		Česká republika – správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5 – Malá Strana, 150 85	
ICO: 01661833		ICO: 48133990	
DIČ: CZ01661833		DIC: CZ48133990	
<i>projektant:</i>			
	<i>jméno, příjmení:</i>	<i>datum:</i>	<i>strany příloh:</i>
	<i>podpis:</i>		
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<i>specifikace návrhu změny na základě žádosti zhotovitele:</i>			
Ponechat původní souvrství, vč. původní asfaltové krytiny. Provést nadezdění obvodových atik střechy, provedení penetrace a nové doplnění parozábrany asfaltovým pásem u dozděných atik, položit souvrství z EPS tepelné izolace a separační sklovláknité vrstvy, provedení hydroizolační mPVC střešní fólie. Provedení klempířských prvků a osazení světlíků.			
I.2 změna ceny díla			
<u>Původní cena:</u> 1 295 900,23 Kč bez DPH			
<u>Nová cena:</u> 1 188 356,67 Kč bez DPH			
<u>Rozdíl:</u> 107 543,56 Kč			
Nové řešení vede k uspořeni fin. prostředků investora a to ve výši 107 543,56 Kč bez DPH. Nový položkový rozpočet je jako příloha tohoto ZL.			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
<u>ovlivnění harmonogramu:</u> Podle technických listů nelze provádět tyto práce pod teplotu -5° Celsia a jelikož předpověď počasí a dlouhodobé teplotní výhledy ukazují teplotu pod bodem mrazu, žádáme o přeložení veškerých prací na jarní období, z důvodu ochrany majetku investora.			


• halové stavby pro skladování, průmysl a zemědělství • zámečnictví a kovovýroba • štíhlá výroba • ploché a šikmé střechy • prodej lešení •

MÜNNICH s.r.o.

• halové stavby pro skladování, průmysl a zemědělství • zámečnictví a kovovýroba • štihlá výroba • ploché a šikmé střechy • prodej lešení •

<u>prodloužení lhůty výstavby (+):</u> Zahájení prací v rozsahu schválených 23 dní proběhne v roce 2022, jakmile to klimatické podmínky dovolí.	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum: 18.11.2021</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení: Petr Münnich</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
	<i>podpis:</i>
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení</i>
<i>konečná cena:</i>	<i>pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.



• halové stavby pro skladování, průmysl a zemědělství • zámečnictví a kovovýroba • štihlá výroba • ploché a šikmé střechy • prodej lešení •

www.munnich.cz