



## Dodatek č. 10 ke

### SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## Název zakázky: „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1439/2018**

ISPROFOND: 562 352 0020, 562 352 0021, 562 352 0022, 562 352 0023

a

#### **společnost „Infrastruktura Brno“**

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy č. 384-PVO/2017 ze dne 09.01.2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

#### **1. AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci z 08.01.2018  
(vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“)

a



## 2. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem,  
místopředsedou představenstva

(další účastník společnosti „Infrastruktura Brno“)

Korespondenční adresa: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

číslo smlouvy: **001-PVO/2018**

(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce infrastruktury  
Brno hl. n.“ (dále jen „Smlouva“)**

### I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení Smluvní ceny Díla takto:

Snížení Smluvní ceny na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů ..... -78.282.009,58 Kč

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany konstatují, že konečná Smluvní cena Díla bez DPH je **2.247.309.103,41 Kč**.

### II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 jsou tabulky Rekapitulace ceny díla\_konečná cena pro soubor staveb „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“, Soupis zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“, Soupis zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“, Soupis zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)“ a Soupis zjišťovacích protokolů stavby „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“, které v plném rozsahu nahrazují tabulky obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 9.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Objednatel

V Praze dne 6. 4. 2022

Zhotovitel

V Praze dne 24. 3. 2022

.....

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.  
vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## **Příloha č. 1**

**Rekapitulace ceny Díla\_konečná cena „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“**  
**Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“**  
**Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)“**  
**Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n.**  
**(Křídlovická)“**  
**Soupis zjišťovacích protokolů „Rekonstrukce výhybek pod st. 5 Brno hl.n.“**

### Rekapitulace ceny díla\_

1	2	3	4	5		
		Číslo Stavby	REKONSTRUKCE INFRASTRUKTURY BRNO HL. N.	Náklady bez DPH dle smlouvy	Náklady bez DPH po dodatku 9	Náklady bez DPH po ukončení
			<b>Stavby :</b>			
		562 352 0020	Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n.	1 665 868 189,75	1 823 919 868,60	1 759 226 978,77
		562 352 0021	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)	101 868 112,53	110 382 133,17	102 500 520,06
		562 352 0022	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova)	124 004 835,96	140 115 951,81	135 175 748,64
		562 352 0023	Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n.	231 193 932,04	251 173 159,41	250 405 855,94
			<b>Náklady stavby celkem (Kč)</b>	<b>2 122 935 070,28</b>	<b>2 325 591 112,99</b>	<b>2 247 309 103,41</b>

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0022-" Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova)

**Soupis zjišťovacích protokolů**

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 40-16-01	Železniční spodek	16 232 993,64	17 061 155,64	16 347 862,94	0,00	16 347 862,94	713 292,70	95,820
Správa železnic	Z	SO 40-17-01	Železniční svršek	11 800 749,96	11 800 749,96	10 984 844,89	0,00	10 984 844,89	815 905,07	93,090
Správa železnic	Z	SO 40-19-01	Most v km 143,143	93 554 792,36	71 384 561,91	67 998 556,52	0,00	67 998 556,52	3 386 005,39	95,260
Správa železnic	N	SO 40-19-01	Most v km 143,143	0,00	37 453 184,30	37 453 184,29	0,00	37 453 184,29	0,01	100,000
Správa železnic	Z	SO 98-98	Všeobecné položky	2 416 300,00	2 416 300,00	2 391 300,00	0,00	2 391 300,00	25 000,00	98,970

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0022-" Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. (Hybešova)

**Soupis zjišťovacích protokolů**

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>124 004 835,96</b>	<b>140 115 951,81</b>	<b>135 175 748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135 175 748,64</b>	<b>4 940 203,17</b>	<b>96,474</b>
Správa železnic-Z		Správa železnic způsobilé	124 004 835,96	102 662 767,51	97 722 564,35	0,00	97 722 564,35	4 940 203,16	95,188
Správa železnic-N		Správa železnic nezpůsobilé	0,00	37 453 184,30	37 453 184,29	0,00	37 453 184,29	0,01	100,000
<b>Správa železnic celkem</b>		<b>Správa železnic celkem</b>	<b>124 004 835,96</b>	<b>140 115 951,81</b>	<b>135 175 748,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135 175 748,64</b>	<b>4 940 203,17</b>	<b>96,474</b>

**Zhotovitel:****Infrastruktura Brno**

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

**Objednatel:****Správa železnic, státní organizace**

Ing. Josef Skřivánek správce stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0021-" Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)

**Soupis zjišťovacích protokolů**

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 30-16-01	Železniční spodek	5 780 282,46	5 780 282,46	5 624 496,15	0,00	5 624 496,15	155 786,31	97,300
Správa železnic	N	SO 30-16-01	Železniční spodek	0,00	6 802 443,64	6 773 250,53	0,00	6 773 250,53	29 193,11	99,571
Správa železnic	Z	SO 30-17-01	Železniční svršek	17 293 603,75	17 218 603,75	16 077 029,14	0,00	16 077 029,14	1 141 574,61	93,370
Správa železnic	N	SO 30-17-01	Železniční svršek	0,00	1 124 960,39	989 918,85	0,00	989 918,85	135 041,54	87,996
Správa železnic	Z	SO 30-19-01	žst. Brno hl.n., most v km 142,550 a 142,552	76 850 626,32	57 905 776,90	51 485 759,36	0,00	51 485 759,36	6 420 017,54	88,910
Správa železnic	N	SO 30-19-01	žst. Brno hl.n., most v km 142,550 a 142,552	0,00	19 606 466,03	19 606 466,03	0,00	19 606 466,03	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	1 943 600,00	1 943 600,00	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	0,00	100,000



6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0021-" Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)

**Soupis zjišťovacích protokolů**

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>101 868 112,53</b>	<b>110 382 133,17</b>	<b>102 500 520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500 520,06</b>	<b>7 881 613,11</b>	<b>92,860</b>
Správa železnic-Z		Správa železnic způsobilé	101 868 112,53	82 848 263,11	75 130 884,65	0,00	75 130 884,65	7 717 378,46	90,685
Správa železnic-N		Správa železnic nezpůsobilé	0,00	27 533 870,06	27 369 635,41	0,00	27 369 635,41	164 234,65	99,404
<b>Správa železnic celkem</b>		<b>Správa železnic celkem</b>	<b>101 868 112,53</b>	<b>110 382 133,17</b>	<b>102 500 520,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500 520,06</b>	<b>7 881 613,11</b>	<b>92,860</b>

**Zhotovitel:****Infrastruktura Brno**

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

**Objednatel:****Správa železnic, státní organizace**

Ing. Josef Skřivánek správce stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	PS 01-05-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova - zařízení DŘT	2 170 136,20	2 170 136,20	2 170 136,20	0,00	2 170 136,20	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-05-02	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava zařízení DŘT	969 057,00	969 057,00	968 360,00	0,00	968 360,00	697,00	99,930
Správa železnic	Z	PS 01-05-03	ŽST Brno hl.n., TS poliklinika - úprava zařízení DŘT	1 122 237,70	1 122 237,70	1 122 237,70	0,00	1 122 237,70	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-05-04	ŽST Brno hl.n., RNN1 a RNN4 - zařízení DŘT	1 300 757,20	1 300 757,20	1 297 263,20	0,00	1 297 263,20	3 494,00	99,730
Správa železnic	Z	PS 01-05-05	ŽST Brno hl. n., DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení	3 393 087,00	3 393 087,00	3 393 087,00	0,00	3 393 087,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-05-06	ŽST Brno hl.n., systém kompenzace	2 167 152,00	2 167 152,00	1 856 181,50	0,00	1 856 181,50	310 970,50	85,650
Správa železnic	Z	PS 01-07-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova - rozvodna nn	5 799 979,00	5 799 979,00	5 798 742,00	0,00	5 798 742,00	1 237,00	99,980
Správa železnic	Z	PS 01-07-02	ŽST Brno hl.n., technologická budova - náhradní zdroj	2 528 276,00	2 528 276,00	2 528 276,00	0,00	2 528 276,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-07-03	ŽST Brno hl.n., technologická budova - provozní rozvod silnoprůdu	864 164,00	864 164,00	864 085,10	0,00	864 085,10	78,90	99,990
Správa železnic	Z	PS 01-07-04	ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn1	1 515 761,00	1 515 761,00	1 508 447,52	0,00	1 508 447,52	7 313,48	99,520
Správa železnic	Z	PS 01-07-05	ŽST Brno hl.n., úprava rozvodny nn Rnn4	2 248 070,00	2 248 070,00	2 217 403,72	0,00	2 217 403,72	30 666,28	98,640
Správa železnic	Z	PS 01-13-01.1	ŽST Brno hl.n., technologická budova - TS 22/0,4kV - technologie	8 108 326,40	8 108 326,40	8 052 234,80	0,00	8 052 234,80	56 091,60	99,310
Správa železnic	Z	PS 01-13-01.2	Žst Brno hl.n., technologická budova - TS 22/0,4kV - klimatizace	199 789,10	199 789,10	187 325,60	0,00	187 325,60	12 463,50	93,760
Správa železnic	Z	PS 01-13-02	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava TS 22/0,4kV	6 293 320,40	6 293 320,40	6 165 268,81	0,00	6 165 268,81	128 051,59	97,970
Správa železnic	N	PS 01-13-02	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - úprava TS 22/0,4kV	0,00	470 614,30	470 614,30	0,00	470 614,30	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-13-03	ŽST Brno hl.n., poliklinika - úprava TS 22/0,4kV	11 104 145,50	11 104 145,50	11 081 845,50	0,00	11 081 845,50	22 300,00	99,800
Správa železnic	Z	PS 01-13-04	ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 110 282,00	1 110 282,00	1 108 892,00	0,00	1 108 892,00	1 390,00	99,870

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	PS 01-13-05	ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro EOVS	1 587 493,00	1 587 493,00	1 586 018,00	0,00	1 586 018,00	1 475,00	99,910
Správa železnic	Z	PS 01-14-01	ŽST Brno hl.n., MK	38 096 103,15	36 935 373,00	27 961 767,28	0,00	27 961 767,28	8 973 605,72	75,700
Správa železnic	N	PS 01-14-01	ŽST Brno hl.n., MK	0,00	1 190 049,05	1 190 049,06	0,00	1 190 049,06	-0,01	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-02	ŽST Brno hl.n., přenosové zařízení	9 405 891,20	7 758 613,20	7 757 781,70	0,00	7 757 781,70	831,50	99,990
Správa železnic	N	PS 01-14-02	ŽST Brno hl.n., přenosové zařízení	0,00	21 887 823,35	21 887 823,35	0,00	21 887 823,35	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-03	ŽST Brno hl.n., EZS	768 589,00	768 589,00	766 753,00	0,00	766 753,00	1 836,00	99,760
Správa železnic	Z	PS 01-14-04	ŽST Brno hl.n., ASHS	1 875 209,00	1 875 209,00	1 875 209,00	0,00	1 875 209,00	0,00	100,000
Správa železnic	N	PS 01-14-04	ŽST Brno hl.n., ASHS	0,00	956 477,00	956 477,00	0,00	956 477,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-05	ŽST Brno hl. n., LDP	675 134,00	675 134,00	673 298,00	0,00	673 298,00	1 836,00	99,730
Správa železnic	Z	PS 01-14-06.1	ŽST Brno hl.n., sdělovací zařízení	2 646 226,10	2 646 226,10	2 643 703,35	0,00	2 643 703,35	2 522,75	99,900
Správa železnic	Z	PS 01-14-06.2	Žst Brno hl.n., klimatizace sdělovací místnosti	174 271,00	174 271,00	152 580,00	0,00	152 580,00	21 691,00	87,550
Správa železnic	Z	PS 01-14-07	ŽST Brno hl.n., telefonní zapojovač	9 442 715,50	9 442 715,50	9 442 662,50	0,00	9 442 662,50	53,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-08	ŽST Brno hl.n., úprava ATÚ	1 546 769,50	1 546 769,50	1 546 769,50	0,00	1 546 769,50	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-09	ŽST Brno hl.n., úprava rozhlasového zařízení	1 213 651,90	1 213 651,90	1 213 651,90	0,00	1 213 651,90	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-10	ŽST Brno hl.n., úprava informačního zařízení	1 312 134,60	1 312 134,60	1 309 691,40	0,00	1 309 691,40	2 443,20	99,810
Správa železnic	N	PS 01-14-10	ŽST Brno hl.n., úprava informačního zařízení	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-11	ŽST Brno hl.n., úprava kamerového systému	1 994 935,99	1 616 104,74	1 615 080,07	0,00	1 615 080,07	1 024,67	99,940
Správa železnic	N	PS 01-14-11	ŽST Brno hl.n., úprava kamerového systému	0,00	8 675 404,24	8 640 954,24	0,00	8 640 954,24	34 450,00	99,603
Správa železnic	Z	PS 01-14-12	ŽST Brno hl.n., úprava MRTS	7 255 231,76	7 255 231,76	7 067 847,73	0,00	7 067 847,73	187 384,03	97,420
Správa železnic	N	PS 01-14-12	ŽST Brno hl.n., úprava MRTS	0,00	182 377,80	182 377,80	0,00	182 377,80	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-14-13	ŽST Brno hl.n., úprava TRS	1 423 450,00	1 423 450,00	1 422 523,50	0,00	1 422 523,50	926,50	99,930
Správa železnic	Z	PS 01-14-14	ŽST Brno hl. n., DDTS ŽDC	8 612 980,00	8 612 980,00	8 612 980,00	0,00	8 612 980,00	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	N	PS 01-14-14	ŽST Brno hl. n., DDTS ŽDC	0,00	2 839 839,25	2 839 839,25	0,00	2 839 839,25	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-28-01.1	ŽST Brno hl.n., definitivní SZZ	425 990 558,24	366 288 196,24	351 483 541,46	0,00	351 483 541,46	14 804 654,78	95,960
Správa železnic	N	PS 01-28-01.1	ŽST Brno hl.n., definitivní SZZ	0,00	74 042 119,75	73 695 439,75	0,00	73 695 439,75	346 680,00	99,532
Správa železnic	Z	PS 01-28-01.2	ŽST Brno hl.n., provizorní SZZ	119 222 695,59	119 222 695,59	117 840 028,54	0,00	117 840 028,54	1 382 667,05	98,840
Správa železnic	N	PS 01-28-01.2	ŽST Brno hl.n., provizorní SZZ	0,00	3 551 742,60	3 551 742,60	0,00	3 551 742,60	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-28-01.3	ŽST Brno hl.n., klimatizace místností technologie zab.zař.	1 424 480,00	1 424 480,00	1 111 028,00	0,00	1 111 028,00	313 452,00	78,000
Správa železnic	Z	PS 01-28-01.4	ŽST Brno hl.n., demontáže zabezpečovacího zařízení	10 687 257,00	10 687 257,00	10 642 257,00	0,00	10 642 257,00	45 000,00	99,580
Správa železnic	Z	PS 01-28-01.5	ŽST Brno hl.n., úprava AVV	1 671 694,00	1 671 694,00	1 671 694,00	0,00	1 671 694,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 01-28-01.6	CDP Přerov, úprava pro DOZ	35 314 819,26	4 938 408,60	4 938 408,60	0,00	4 938 408,60	0,00	100,000
Správa železnic	N	PS 01-28-01.6	CDP Přerov, úprava pro DOZ	0,00	2 880 344,80	2 880 344,80	0,00	2 880 344,80	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 02-05-01	ŽST Brno-H.Heršpice, PTO - úprava zařízení DŘT	1 567 163,00	1 567 163,00	1 566 400,21	0,00	1 566 400,21	762,79	99,950
Správa železnic	Z	PS 02-13-01	ŽST Brno-H.Heršpice, PTO - úprava TS 22/0,4kV	2 967 234,00	2 967 234,00	2 967 234,00	0,00	2 967 234,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 02-28-01	ŽST Brno-H.Heršpice, navázání TZZ na SZZ	29 087 286,26	28 777 452,76	27 245 531,44	0,00	27 245 531,44	1 531 921,32	94,680
Správa železnic	N	PS 02-28-01	ŽST Brno-H.Heršpice, navázání TZZ na SZZ	0,00	363 174,60	363 174,60	0,00	363 174,60	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 03-05-01	Odb. Brno-Černovice, úprava DŘT	826 299,50	826 299,50	825 494,55	0,00	825 494,55	804,95	99,900
Správa železnic	Z	PS 03-07-01.1	Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZZEE - technologie	3 006 210,21	3 006 210,21	3 005 176,21	0,00	3 005 176,21	1 034,00	99,970
Správa železnic	Z	PS 03-07-01.2	Odb. Brno-Černovice, rozvodna nn a ZZEE - klimatizace	61 544,10	61 544,10	61 544,10	0,00	61 544,10	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 03-28-01	Odb. Brno-Černovice, navázání TZZ na SZZ	12 568 628,70	11 559 768,70	11 556 372,12	0,00	11 556 372,12	3 396,58	99,970
Správa železnic	Z	PS 04-05-01	ŽST Brno-Chrlice, DŘT	1 430 292,00	1 430 292,00	1 430 292,00	0,00	1 430 292,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 04-07-01	ŽST Brno-Chrlice, rozvodna nn a ZZEE	2 797 958,62	2 797 958,62	2 797 882,62	0,00	2 797 882,62	76,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 04-28-01	ŽST Brno-Chrlice, navázání TZZ na SZZ	11 031 986,80	11 031 986,80	10 873 579,77	0,00	10 873 579,77	158 407,03	98,560

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	N	PS 04-28-01	ŽST Brno-Chrlice, navázání TZZ na SZZ	0,00	13 383 058,37	13 342 956,44	0,00	13 342 956,44	40 101,93	99,700
Správa železnic	Z	PS 05-28-01	Odb. Brno-Židenice, navázání TZZ na SZZ	10 238 912,22	10 238 912,22	9 894 402,36	0,00	9 894 402,36	344 509,86	96,640
Správa železnic	N	PS 05-28-01	Odb. Brno-Židenice, navázání TZZ na SZZ	0,00	3 170 361,88	3 008 990,38	0,00	3 008 990,38	161 371,50	94,910
Správa železnic	Z	PS 06-05-01	ŽST Brno dol.n., úprava zařízení DŘT	1 323 486,60	1 323 486,60	1 323 010,60	0,00	1 323 010,60	476,00	99,960
Správa železnic	Z	PS 06-13-01	ŽST Brno dol.n., úprava TS 22/0,4kV a rozvodny nn	5 525 378,00	5 525 378,00	5 524 654,88	0,00	5 524 654,88	723,12	99,990
Správa železnic	N	PS 06-13-01	ŽST Brno dol.n., úprava TS 22/0,4kV a rozvodny nn	0,00	107 591,70	107 591,70	0,00	107 591,70	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 06-14-01	ŽST Brno dol. n., MK	1 025 527,18	1 025 527,18	1 025 527,18	0,00	1 025 527,18	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 06-14-02	ŽST Brno dol.n., úprava rozhlasového zařízení	773 800,90	773 800,90	773 800,90	0,00	773 800,90	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 06-14-03	ŽST Brno dol.n., informační zařízení	8 710 251,00	8 710 251,00	8 710 251,00	0,00	8 710 251,00	0,00	100,000
Správa železnic	N	PS 06-14-03	ŽST Brno dol.n., informační zařízení	0,00	578 768,00	578 768,00	0,00	578 768,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 06-14-04	ŽST Brno dol.n., sdělovací zařízení	845 841,60	845 841,60	845 841,60	0,00	845 841,60	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 06-28-01	ŽST Brno dol.n., úprava SZZ	26 440 442,96	26 440 442,96	26 440 442,95	0,00	26 440 442,95	0,01	100,000
Správa železnic	N	PS 06-28-01	ŽST Brno dol.n., úprava SZZ	0,00	9 042 606,04	9 042 606,04	0,00	9 042 606,04	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 06-40-01	Žst. Brno dol. n., technologie výtahů	1 320 042,00	1 320 042,00	1 320 042,00	0,00	1 320 042,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 07-05-01	TT Modřice - doplnění DŘT a MŘS	1 028 134,20	1 028 134,20	1 027 794,20	0,00	1 027 794,20	340,00	99,970
Správa železnic	Z	PS 07-09-01	TT Modřice - úprava technologie	4 200 303,00	4 200 303,00	4 199 071,00	0,00	4 199 071,00	1 232,00	99,970
Správa železnic	Z	PS 07-09-02	TT Modřice - úprava klimatizace	309 537,60	309 537,60	309 537,60	0,00	309 537,60	0,00	100,000
Správa železnic	Z	PS 12-14-01	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., TK	2 701 607,00	2 701 607,00	2 223 134,44	0,00	2 223 134,44	478 472,56	82,290
Správa železnic	Z	PS 12-14-02	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., DOK	2 274 296,00	2 274 296,00	2 261 740,00	0,00	2 261 740,00	12 556,00	99,450
Správa železnic	Z	PS 12-28-01	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., TZZ	608 773,00	608 773,00	579 739,40	0,00	579 739,40	29 033,60	95,230
Správa železnic	Z	PS 13-14-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, TK	4 580 610,00	4 580 610,00	4 000 157,00	0,00	4 000 157,00	580 453,00	87,330
Správa železnic	Z	PS 13-14-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, DOK	3 080 356,84	3 080 356,84	2 998 258,53	0,00	2 998 258,53	82 098,31	97,330



6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	N	SO 01-06-04	ŽST Brno hl.n., úprava osvětlení nástupišť	0,00	38 212,83	37 698,33	0,00	37 698,33	514,50	98,654
Správa železnic	Z	SO 01-06-05	ŽST Brno hl.n., úprava rozvodů nn	7 667 930,00	7 667 930,00	7 435 217,30	0,00	7 435 217,30	232 712,70	96,970
Správa železnic	N	SO 01-06-05	ŽST Brno hl.n., úprava rozvodů nn	0,00	615 084,35	609 119,05	0,00	609 119,05	5 965,30	99,030
Správa železnic	Z	SO 01-06-06	ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO	6 015 524,10	4 209 446,00	4 100 186,32	0,00	4 100 186,32	109 259,68	97,400
Správa železnic	N	SO 01-06-06	ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO	0,00	1 578 316,20	1 250 772,89	0,00	1 250 772,89	327 543,31	79,247
Správa železnic	Z	SO 01-06-07	ŽST Brno hl.n., přeložky silnoproudých rozvodů	6 170 270,70	6 170 270,70	5 755 288,43	0,00	5 755 288,43	414 982,27	93,270
Správa železnic	N	SO 01-06-07	ŽST Brno hl.n., přeložky silnoproudých rozvodů	0,00	432 900,12	432 649,30	0,00	432 649,30	250,82	99,942
Správa železnic	Z	SO 01-06-08	ŽST Brno hl.n., technologická budova - uzemnění	428 651,30	428 651,30	428 651,30	0,00	428 651,30	0,00	100,000
Správa železnic	N	SO 01-06-08	ŽST Brno hl.n., technologická budova - uzemnění	0,00	20 628,70	20 628,70	0,00	20 628,70	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-06-09	ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro ZZ - uzemnění	258 369,90	258 369,90	254 219,90	0,00	254 219,90	4 150,00	98,390
Správa železnic	Z	SO 01-06-10	ŽST Brno hl.n., TS 25/0,4 kV pro EOv - uzemnění	148 102,70	148 102,70	147 712,70	0,00	147 712,70	390,00	99,740
vlast. 3.osob	Z	SO 01-06-41	ŽST Brno hl.n., přeložky veřejného osvětlení	978 724,15	978 724,15	773 214,38	0,00	773 214,38	205 509,77	79,000
Správa železnic	Z	SO 01-10-01	Přeložky drážních sdělovacích kabelů	5 248 973,20	5 248 973,20	5 246 751,55	0,00	5 246 751,55	2 221,65	99,960
vlast. 3.osob	Z	SO 01-10-02	Přeložky mimodrážních sdělovacích kabelů	1 790 261,80	1 790 261,80	1 775 679,50	0,00	1 775 679,50	14 582,30	99,190
Správa železnic	Z	SO 01-10-03	Úprava ZOK ČD-T	1 680 294,48	1 680 294,48	1 680 294,48	0,00	1 680 294,48	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-12-01	ŽST Brno hl.n., kabelový rozvod 22kV	12 980 563,10	12 980 563,10	12 937 648,78	0,00	12 937 648,78	42 914,32	99,670
Správa železnic	N	SO 01-12-01	ŽST Brno hl.n., kabelový rozvod 22kV	0,00	168 681,52	152 399,09	0,00	152 399,09	16 282,43	90,347
Správa železnic	Z	SO 01-15-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova	44 157 012,80	39 107 391,69	38 327 134,47	0,00	38 327 134,47	780 257,22	98,000
Správa železnic	N	SO 01-15-01	ŽST Brno hl.n., technologická budova	0,00	17 375 601,61	17 322 822,25	0,00	17 322 822,25	52 779,36	99,696
Správa železnic	Z	SO 01-15-02	ŽST.Brno hl.n., kabelovod	161 201 850,72	164 769 965,20	159 777 708,92	0,00	159 777 708,92	4 992 256,28	96,970
Správa železnic	N	SO 01-15-02	ŽST.Brno hl.n., kabelovod	0,00	16 346 721,87	16 346 721,87	0,00	16 346 721,87	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 01-15-03	ŽST. Brno hl.n., trafostanice pro EOv a ZZ	2 140 586,40	2 140 586,40	2 064 309,98	0,00	2 064 309,98	76 276,42	96,440
vlast. 3.osob	Z	SO 01-15-04	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - stavební úpravy	1 092 388,77	1 092 388,77	1 039 262,28	0,00	1 039 262,28	53 126,49	95,140
vlast. 3.osob	N	SO 01-15-04	ŽST Brno hl.n., výpravní budova - stavební úpravy	0,00	110 268,76	110 268,76	0,00	110 268,76	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-15-05	ŽST. Brno hl.n.,rozvodna Rnn1 - stavební úpravy	830 141,61	830 141,61	813 589,46	0,00	813 589,46	16 552,15	98,010
Správa železnic	Z	SO 01-15-06	ŽST. Brno hl.n., rozvodna Rnn4 - stavební úpravy	1 167 385,41	1 167 385,41	1 146 526,61	0,00	1 146 526,61	20 858,80	98,210
Správa železnic	Z	SO 01-15-07	ŽST Brno hl.n., TS poliklinika - stavební úpravy	883 752,79	883 752,79	852 915,24	0,00	852 915,24	30 837,55	96,510
Správa železnic	Z	SO 01-15-08	ŽST Brno hl.n., stavební úpravy pro osazení TS EOv	173 275,76	173 275,76	166 746,77	0,00	166 746,77	6 528,99	96,230
Správa železnic	Z	SO 01-15-09	ŽST Brno hl.n., úprava orientačního systému	24 216,13	24 216,13	24 166,94	0,00	24 166,94	49,19	99,800
Správa železnic	N	SO 01-15-09	ŽST Brno hl.n., úprava orientačního systému	0,00	188 589,00	188 589,00	0,00	188 589,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-15-10	ŽST Brno hl.n., demolice	5 801 049,92	5 801 049,92	5 532 334,54	0,00	5 532 334,54	268 715,38	95,370
Správa železnic	N	SO 01-15-10	ŽST Brno hl.n., demolice	0,00	1 429 727,40	1 429 727,40	0,00	1 429 727,40	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-16-01	ŽST Brno hl.n., úpravy žel. spodku	6 975 627,40	8 527 629,64	7 954 244,61	0,00	7 954 244,61	573 385,03	93,280
Správa železnic	N	SO 01-16-01	ŽST Brno hl.n., úpravy žel. spodku	0,00	13 020 796,12	12 806 395,13	0,00	12 806 395,13	214 400,99	98,353
Správa železnic	Z	SO 01-17-01	ŽST Brno hl.n., úpravy žel. svršku	118 748 407,21	113 618 389,53	107 361 361,60	0,00	107 361 361,60	6 257 027,93	94,490
Správa železnic	N	SO 01-17-01	ŽST Brno hl.n., úpravy žel. svršku	0,00	19 307 296,37	17 610 207,21	0,00	17 610 207,21	1 697 089,16	91,210
vlast. 3.osob	Z	SO 01-18-01	ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy	3 052 037,49	2 477 892,93	2 472 165,93	0,00	2 472 165,93	5 727,00	99,770
vlast. 3.osob	N	SO 01-18-01	ŽST Brno hl.n., zpevněné plochy	0,00	1 054 952,20	1 054 951,40	0,00	1 054 951,40	0,80	100,000
vlast. 3.osob	Z	SO 01-18-02	ŽST Brno hl.n., přístupový chodník	402 959,88	402 959,88	400 652,76	0,00	400 652,76	2 307,12	99,430
Správa železnic	Z	SO 01-19-01	ŽST Brno hl.n., kabelová lávka v km 141,875	1 238 710,08	1 238 710,08	1 202 632,89	0,00	1 202 632,89	36 077,19	97,090
Správa železnic	Z	SO 01-19-02	Žst. Brno hl.n., návštěvní krakorec v km 142,085	1 325 809,93	1 325 809,93	1 307 378,28	0,00	1 307 378,28	18 431,65	98,610



6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 01-19-03	ŽST Brno hl.n., kabelová lávka přes řeku Svratku, ulici Křídlovickou a Opuštěnou	11 216 567,41	11 216 567,41	10 719 089,68	0,00	10 719 089,68	497 477,73	95,560
Správa železnic	Z	SO 01-19-04	ŽST Brno hl.n., kabelová lávka přes nájezd k uhelným výsypkám v km 142,793	6 091 260,86	6 091 260,86	5 951 809,43	0,00	5 951 809,43	139 451,43	97,710
Správa železnic	Z	SO 01-19-06	Žst. Brno hl.n., návěstní krakorec v km 157,370	1 332 742,39	1 332 742,39	1 321 336,57	0,00	1 321 336,57	11 405,82	99,140
Správa železnic	N	SO 01-19-06	Žst. Brno hl.n., návěstní krakorec v km 157,370	0,00	438 384,43	438 369,56	0,00	438 369,56	14,87	99,997
Správa železnic	Z	SO 01-19-07	ŽST Brno hl.n., opěrná zídka chodníku u pošty	4 219 567,40	4 216 945,09	4 111 933,22	0,00	4 111 933,22	105 011,87	97,510
Správa železnic	N	SO 01-19-07	ŽST Brno hl.n., opěrná zídka chodníku u pošty	0,00	703 111,52	703 111,52	0,00	703 111,52	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-19-08	ŽST Brno hl.n., převedení kabelů po zdi 4.nástupiště	1 064 110,10	1 064 110,10	1 063 767,90	0,00	1 063 767,90	342,20	99,970
Správa železnic	Z	SO 01-19-09	ŽST Brno hl.n., zavěšení návěstidel na zastřešení nástupišť	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-21-01	ŽST. Brno hl.n., plynovod	796 583,40	796 583,40	796 577,96	0,00	796 577,96	5,44	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-22-01	ŽST Brno hl.n., vodovod	573 623,87	573 623,87	573 623,87	0,00	573 623,87	0,00	100,000
Správa železnic	N	SO 01-22-01	ŽST Brno hl.n., vodovod	0,00	838 669,42	836 349,70	0,00	836 349,70	2 319,72	99,723
Správa železnic	Z	SO 01-27-01	ŽST Brno hl.n., kanalizace	2 710 128,72	5 581 336,67	5 534 571,08	0,00	5 534 571,08	46 765,59	99,160
Správa železnic	Z	SO 01-27-02	ŽST Brno hl.n., ochrana inženýrských sítí	202 221,13	202 221,13	202 221,13	0,00	202 221,13	0,00	100,000
vlast. 3.osob	Z	SO 02-18-01	ŽST Brno-H.Heršpice, úprava účelové cesty	2 053 196,44	1 404 055,86	1 317 067,27	0,00	1 317 067,27	86 988,59	93,800
vlast. 3.osob	N	SO 02-18-01	ŽST Brno-H.Heršpice, úprava účelové cesty	0,00	476 928,00	476 928,00	0,00	476 928,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 03-06-01	Odb. Brno-Černovice, úprava rozvodů nn	211 063,92	211 063,92	206 427,72	0,00	206 427,72	4 636,20	97,800
Správa železnic	Z	SO 03-15-01	Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy	1 724 446,51	1 724 446,51	1 684 863,51	0,00	1 684 863,51	39 583,00	97,700
Správa železnic	N	SO 03-15-01	Odb. Brno-Černovice, stavědlo - přístavba a stavební úpravy	0,00	90 449,69	90 449,69	0,00	90 449,69	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 04-01-01	ŽST Brno-Chrlice, úprava ukolejnění	600 107,00	600 107,00	600 107,00	0,00	600 107,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 04-06-01	ŽST Brno-Chrlice, úprava rozvodů nn	298 551,79	298 551,79	298 421,72	0,00	298 421,72	130,07	99,960
Správa železnic	Z	SO 04-15-01	ŽST. Brno-Chrlice, stavební úpravy technologických místností	764 997,71	764 997,71	753 247,77	0,00	753 247,77	11 749,94	98,460
Správa železnic	Z	SO 05-19-01	Odb. Brno-Židenice, kabelová lávka u mostu v km 158,109	2 487 712,49	2 487 712,49	2 408 169,04	0,00	2 408 169,04	79 543,45	96,800
Správa železnic	Z	SO 06-01-01	ŽST Brno dol.n., úprava TV	27 481 151,88	27 481 151,88	27 389 130,16	0,00	27 389 130,16	92 021,72	99,670
Správa železnic	N	SO 06-01-01	ŽST Brno dol.n., úprava TV	0,00	362 186,09	360 435,65	0,00	360 435,65	1 750,44	99,517
Správa železnic	Z	SO 06-01-02	ŽST Brno dol.n., úprava ukolejnění	2 167 536,00	2 167 536,00	2 153 000,00	0,00	2 153 000,00	14 536,00	99,330
Správa železnic	Z	SO 06-06-01	ŽST Brno dol.n., osvětlení podchodu a nástupišť	2 436 485,65	2 436 485,65	2 426 580,65	0,00	2 426 580,65	9 905,00	99,590
Správa železnic	N	SO 06-06-01	ŽST Brno dol.n., osvětlení podchodu a nástupišť	0,00	1 222 595,76	1 222 595,76	0,00	1 222 595,76	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 06-06-02	ŽST Brno dol.n., úprava rozvodů nn a osvětlení	4 080 002,40	4 080 002,40	4 045 761,10	0,00	4 045 761,10	34 241,30	99,160
Správa železnic	Z	SO 06-06-03	ŽST Brno dol.n., úprava DOÚO	1 148 151,10	1 148 151,10	1 134 879,10	0,00	1 134 879,10	13 272,00	98,840
Správa železnic	Z	SO 06-10-01	ŽST Brno dol. n., přeložky sděl. kabelů	3 677 704,69	3 677 704,69	3 677 461,23	0,00	3 677 461,23	243,46	99,990
Správa železnic	N	SO 06-10-01	ŽST Brno dol. n., přeložky sděl. kabelů	0,00	1 581 652,00	1 581 652,00	0,00	1 581 652,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 06-15-01	ŽST Brno dol.n., zastřešení výstupních objektů	7 991 596,63	7 991 596,63	7 072 082,72	0,00	7 072 082,72	919 513,91	88,490
Správa železnic	N	SO 06-15-01	ŽST Brno dol.n., zastřešení výstupních objektů	0,00	4 644 817,71	3 730 476,47	0,00	3 730 476,47	914 341,24	80,315
Správa železnic	Z	SO 06-15-02	ŽST Brno dol.n., orientační systém	329 186,05	329 186,05	326 400,77	0,00	326 400,77	2 785,28	99,150
Správa železnic	Z	SO 06-16-01	ŽST Brno dol.n., nástupiště	8 754 499,90	8 754 499,90	8 740 333,83	0,00	8 740 333,83	14 166,07	99,840
Správa železnic	Z	SO 06-17-01	ŽST Brno dol.n., úpravy žel. svršku	46 894 611,04	44 640 121,55	42 762 861,92	0,00	42 762 861,92	1 877 259,63	95,790
Správa železnic	N	SO 06-17-01	ŽST Brno dol.n., úpravy žel. svršku	0,00	13 180 707,15	13 127 174,71	0,00	13 127 174,71	53 532,44	99,594
Správa železnic	Z	SO 06-19-01	ŽST Brno dol.n., most v km 2,393	47 339 451,65	45 141 079,65	45 123 107,94	0,00	45 123 107,94	17 971,71	99,960
Správa železnic	Z	SO 06-19-02	ŽST Brno dol.n., přechody kabelů přes mosty	1 369 085,43	1 369 085,43	1 363 403,59	0,00	1 363 403,59	5 681,84	99,580

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 06-27-01	ŽST Brno dol.n., ochrana inženýrských sítí	241 377,43	220 802,93	220 794,83	0,00	220 794,83	8,10	100,000
Správa železnic	N	SO 06-27-01	ŽST Brno dol.n., ochrana inženýrských sítí	0,00	395 862,32	395 862,32	0,00	395 862,32	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 12-01-01	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava TV	24 699 275,42	24 699 275,42	24 641 354,65	0,00	24 641 354,65	57 920,77	99,770
Správa železnic	N	SO 12-01-01	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava TV	0,00	6 875 709,60	6 875 709,60	0,00	6 875 709,60	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 12-01-02	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úprava ukolejnění	748 440,00	748 440,00	748 440,00	0,00	748 440,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 12-17-01	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úpravy žel.svršku	10 842 714,10	10 842 714,10	9 442 267,41	0,00	9 442 267,41	1 400 446,69	87,080
Správa železnic	N	SO 12-17-01	T.ú. Brno-H.Heršpice - Brno hl.n., úpravy žel.svršku	0,00	2 432 077,41	2 432 077,41	0,00	2 432 077,41	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 13-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava TV	3 152 821,00	3 152 821,00	3 151 071,00	0,00	3 151 071,00	1 750,00	99,940
Správa železnic	N	SO 13-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava TV	0,00	396 027,00	396 027,00	0,00	396 027,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 13-01-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úprava ukolejnění	1 988 835,00	1 988 835,00	1 988 835,00	0,00	1 988 835,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 13-17-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, úpravy žel.svršku	748 595,42	748 595,42	747 691,72	0,00	747 691,72	903,70	99,880
Správa železnic	Z	SO 13-19-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, přechody kabelů přes mosty	9 070 548,55	9 486 786,83	9 191 924,40	0,00	9 191 924,40	294 862,43	96,890
Správa železnic	N	SO 13-19-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, přechody kabelů přes mosty	0,00	713 873,60	713 873,60	0,00	713 873,60	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 13-19-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Černovice, návěstní krakorec v km 2,438	1 204 971,97	1 204 971,97	1 168 920,83	0,00	1 168 920,83	36 051,14	97,010
Správa železnic	Z	SO 14-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava TV	2 882 834,00	2 882 834,00	2 881 084,00	0,00	2 881 084,00	1 750,00	99,940
Správa železnic	N	SO 14-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava TV	0,00	334 342,00	334 342,00	0,00	334 342,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 14-01-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úprava ukolejnění	2 038 098,00	2 038 098,00	2 038 098,00	0,00	2 038 098,00	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 14-17-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, úpravy žel.svršku	146 156,00	146 156,00	146 145,60	0,00	146 145,60	10,40	99,990
Správa železnic	Z	SO 14-19-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Chrlice, přechody kabelů přes mosty	3 392 419,26	3 392 419,26	3 236 336,79	0,00	3 236 336,79	156 082,47	95,400
Správa železnic	Z	SO 15-01-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava TV	9 211 245,00	9 211 245,00	9 208 364,06	0,00	9 208 364,06	2 880,94	99,970
Správa železnic	Z	SO 15-01-02	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úprava ukolejnění	897 088,00	897 088,00	897 088,00	0,00	897 088,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 15-17-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, úpravy žel.svršku	748 595,42	748 595,42	358 047,92	0,00	358 047,92	390 547,50	47,830
Správa železnic	Z	SO 15-19-01	T.ú. Brno hl.n. - Brno-Židenice, přechody kabelů přes mosty	4 330 025,18	4 330 025,18	4 118 772,12	0,00	4 118 772,12	211 253,06	95,120
vlast. 3.osob	Z	SO 50-10-01	Vegetační úpravy	2 210 724,00	2 210 724,00	1 353 968,00	0,00	1 353 968,00	856 756,00	61,250
vlast. 3.osob	N	SO 50-10-01	Vegetační úpravy	0,00	816 942,00	816 942,00	0,00	816 942,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	50 079 333,54	50 079 333,54	50 079 333,54	0,00	50 079 333,54	0,00	100,000
Správa železnic	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	6 094 519,00	6 064 703,20	0,00	6 064 703,20	29 815,80	99,511

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0020-" Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. "

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>1 665 868 189,75</b>	<b>1 823 919 868,60</b>	<b>1 759 226 978,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 226 978,77</b>	<b>64 692 889,83</b>	<b>96,453</b>
Správa železnic-Z		Správa železnic způsobilé	1 654 287 897,22	1 551 509 735,62	1 492 075 312,36	0,00	1 492 075 312,36	59 434 423,26	96,169
Správa železnic-N		Správa železnic nezpůsobilé	0,00	259 594 034,63	255 560 566,13	0,00	255 560 566,13	4 033 468,48	98,446
<b>Správa železnic celkem</b>		<b>Správa železnic celkem</b>	<b>1 654 287 897,22</b>	<b>1 811 103 770,25</b>	<b>1 747 635 878,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 635 878,49</b>	<b>63 467 891,76</b>	<b>96,496</b>
vlast. 3.osob-Z		vlast. 3.osob způsobilé	11 580 292,53	10 357 007,39	9 132 010,12	0,00	9 132 010,12	1 224 997,27	88,172
vlast. 3.osob-N		vlast. 3.osob nezpůsobilé	0,00	2 459 090,96	2 459 090,16	0,00	2 459 090,16	0,80	100,000
<b>vlast. 3.osob celkem</b>		<b>vlast. 3.osob celkem</b>	<b>11 580 292,53</b>	<b>12 816 098,35</b>	<b>11 591 100,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 591 100,28</b>	<b>1 224 998,07</b>	<b>90,442</b>

Zhotovitel:

Infrastruktura Brno

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Ing. Josef Skřivánek správce stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0023-" Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n."

## Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel		Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Správa železnic	Z	SO 01-01-01	ŽST Brno hl.n., úprava TV	94 032 387,41	94 032 387,41	93 997 945,03	0,00	93 997 945,03	34 442,38	99,960
Správa železnic	N	SO 01-01-01	ŽST Brno hl.n., úprava TV	0,00	9 925 822,55	9 880 672,07	0,00	9 880 672,07	45 150,48	99,545
Správa železnic	Z	SO 01-01-02	ŽST Brno hl.n., úprava ukolejnění	4 774 667,00	4 774 667,00	4 758 515,00	0,00	4 758 515,00	16 152,00	99,660
Správa železnic	Z	SO 01-01-06	ŽST Brno hl.n., převěšení ZOK	932 872,00	932 872,00	932 872,00	0,00	932 872,00	0,00	100,000
Správa železnic	Z	SO 01-06-01	ŽST Brno hl.n., EOV	8 262 574,40	8 262 574,40	8 187 549,83	0,00	8 187 549,83	75 024,57	99,090
Správa železnic	Z	SO 01-06-06	ŽST Brno hl.n., úprava DOÚO	6 222 802,00	6 222 802,00	6 174 760,59	0,00	6 174 760,59	48 041,41	99,230
Správa železnic	Z	SO 20-16-01	Žst. Brno hl.n. železniční spodek	16 464 762,42	17 016 375,44	16 851 877,08	0,00	16 851 877,08	164 498,36	99,030
Správa železnic	N	SO 20-16-01	Žst. Brno hl.n. železniční spodek	0,00	10 819 010,58	10 718 489,30	0,00	10 718 489,30	100 521,28	99,071
Správa železnic	Z	SO 20-17-01	Žst. Brno hl.n. železniční svršek	95 759 116,39	91 271 822,39	91 021 886,77	0,00	91 021 886,77	249 935,62	99,730
Správa železnic	N	SO 20-17-01	Žst. Brno hl.n. železniční svršek	0,00	1 723 851,60	1 690 314,28	0,00	1 690 314,28	33 537,32	98,055
Správa železnic	Z	SO 20-27-01	Žst. Brno hl.n. úprava kanalizace	2 113 785,42	1 560 967,36	1 560 967,36	0,00	1 560 967,36	0,00	100,000
Správa železnic	N	SO 20-27-01	Žst. Brno hl.n. úprava kanalizace	0,00	1 819 963,68	1 819 963,63	0,00	1 819 963,63	0,05	100,000
Správa železnic	Z	SO 98-98	Všeobecný objekt	2 630 965,00	2 630 965,00	2 630 965,00	0,00	2 630 965,00	0,00	100,000
Správa železnic	N	SO 98-98	Všeobecný objekt	0,00	179 078,00	179 078,00	0,00	179 078,00	0,00	100,000

6.5.2 (10.3.0.186)

Stavba: 562 352 0023-" Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl. n."

**Soupis zjišťovacích protokolů**

Sledované období: Prosinec 2020 - Prosinec 2020

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
<b>CELKEM</b>		<b>CELKEM</b>	<b>231 193 932,04</b>	<b>251 173 159,41</b>	<b>250 405 855,94</b>	<b>0,00</b>	<b>250 405 855,94</b>	<b>767 303,47</b>	<b>99,695</b>
Správa železnic-Z		Správa železnic způsobilé	231 193 932,04	226 705 433,00	226 117 338,66	0,00	226 117 338,66	588 094,34	99,741
Správa železnic-N		Správa železnic nezpůsobilé	0,00	24 467 726,41	24 288 517,28	0,00	24 288 517,28	179 209,13	99,268
<b>Správa železnic celkem</b>		<b>Správa železnic celkem</b>	<b>231 193 932,04</b>	<b>251 173 159,41</b>	<b>250 405 855,94</b>	<b>0,00</b>	<b>250 405 855,94</b>	<b>767 303,47</b>	<b>99,695</b>

**Zhotovitel:****Infrastruktura Brno**

Ing. Miroslav Rybařík - zástupce ředitele stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

**Objednatel:****Správa železnic, státní organizace**

Ing. Josef Skřivánek správce stavby

Dne

08.12.2020

Razítko a podpis

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2618862

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 36c7d2fe-b727-4d91-8ddd-c2c67bad349e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.04.2022 11:09:03



8d281032-246f-47a5-bafd-d87ca7745596