



**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
„II/193 Pernarec – průtah“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510000851

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2: nečíslováno

číslo tohoto dodatku zhotovitele: nečíslováno

číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510000706, číslo dodatku č. 2: 8510000790

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004859

číslo smlouvy objednatele č.2: nečíslováno

číslo smlouvy zhotovitele: 8/20/DSS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při analogickém naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Pernarec

sídlo: Pernarec 62, 330 36 Pernarec

zastoupený: Mgr. Janem Balínem, starostou

IČO: 002 58 229 DIČ: CZ00258229

telefon: [redacted]

datová schránka: ttpbb4h

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Jan Balín, tel.: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel

Společnost Pernarec průtah

BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

a

DEKAKOM plus s.r.o. (Společník č. 2)

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

zastoupená: Ing. Radek Kovář, jednatel

IČO: 263 73 611 DIČ: CZ26373611

telefon: [redacted], e-mail: [redacted]

datová schránka: hdwrb9b

kontaktní osoba: Ing. Radek Kovář, jednatel

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.08.2020 uzavřena Smlouva o dílo, která je platná a účinná ve znění pozdějších dodatků č.1 a č. 2, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/193 Pernarec – průtah“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 3, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 504 109,25 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, ve znění předchozího dodatku, bez DPH: **69.959.542,14 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 504 109,25 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 70.463.651,39 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD, ve znění pozdějšího dodatku,

bez DPH: **51.234.008,70 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 55.422,53 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **51.289.431,23 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD, ve znění pozdějšího dodatku,

bez DPH: **18.725.533,44 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 448.686,72 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **19.174.220,16 Kč**

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnový list č. 3 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :






Obec Pernarec
Mgr. Jan Balín
starosta
podepsáno elektronicky

BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
podepsáno elektronicky

DEKAKOM plus s.r.o.
Ing. Radek Kovář
jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 16.03.2022

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/193 Pernarec – průtah		
Objekt:	SO 110, SO 120		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")		
Objednatel č.2:	Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")		
Zhotovitel:	Společnost Pernarec průtah BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti) DEKAKOM plus s.r.o., IČO: 26373611 (Společník č. 2)		
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213		
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461		
Popis změn:			
ZMě. 3.1.: Rekonstrukce parkovacího stání a přilehlých ploch u Squash Restaurantu SO 120 - Chodníky - Obec Pernarec; [Vícepráce] Z důvodu vynechání úseku SO 120 v rozsahu parkovacích stání a přilehlého chodníku u Squash Restaurantu Pernarec bylo nutné tyto plochy upravit tak, aby je bylo možné bezbarierově používat i po rekonstrukci komunikace a chodníků stavby "II/193 Pernarec - průtah".			
ZMě. 3.2.: Opěrná zeď u hřbitova z betonových palisád SO 120 - Chodníky - Obec Pernarec; [Vícepráce] V rámci realizace SO 120 došlo k odhalení základových konstrukcí kamenné hřbitovní zdi. Z tohoto důvodu bylo s AD, Objednatelem č. 2 a Zhotovitelem přistoupeno k realizaci opěrné zdi z betonových palisád.			
ZMě. 3.3.: Odvodnění komunikace pomocí ACO drainu SO 110 - Komunikace - SÚSPK; [Vícepráce] Vzhledem k malému podélnému spádu komunikace mezi uličními vpustmi kolem staničení km 0,565 při levé straně směrem k okružní křižovatce bylo přistoupeno k dodatečnému provedení odvodňovacího žlabu v délce 10 m zaústěného do dešťové kanalizace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby	
	Jedná se o změnu:	odst. 5 § 222 zák.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedení, skutečnost na stavbě	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		68 614 789,54 Kč
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		69 959 542,14 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	50 419 043,08 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	51 234 008,70 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	51 289 431,23 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	18 195 746,47 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	18 725 533,44 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH	19 174 220,16 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č. 3 bez DPH		70 463 651,39 Kč
Cena díla celkem po dodatku č. 3 vč. DPH		85 261 018,18 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	504 109,25 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	504 109,25 Kč	
Celková hodnota změny bez DPH			
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		elektronicky podepsáno
	Zhotovitel:		
	TDS:	DOZOR inženýring s.r.o.	
	Projektant:		
	Objednatel č.1:		
	Objednatel č.2:		
Přílohy	Přílohy: Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu		

Rekapitulace změn Změnového listu č. 3 - Dodatek SOD č. 3
stavby
II/193 Pernarec – průtah

Objednatel	Číslo změny (ZMč.)	Popis změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
Objednatel č. 1 SÚSPK	3.3.	Odvodnění komunikace pomocí ACO drainu	5	0,00	55 422,53	55 422,53
Objednatel č. 2 Obec	3.1.	Rekonstrukce parkovacího stání a přilehlých ploch u Squash Restaurantu	5	0,00	352 105,69	352 105,69
	3.2.	Opěrná zeď u hřbitova z betonových palisád	5	0,00	96 581,03	96 581,03
ZMĚNY V SOUČTU CELKEM				0,00	504 109,25	504 109,25
Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM				0,00	55 422,53	55 422,53
Objednatel č. 2 - Obec CELKEM				0,00	448 686,72	448 686,72

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD bez DPH

Celkem Změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%	
Cena díla dle SOD	68 614 789,54 Kč			
D1	§222 ZZVZ	4	0,00	0,00%
D1	§222 ZZVZ	5	1 391 573,64	2,03%
D1	§222 ZZVZ	6	2 639 915,28	3,85%
D2	§222 ZZVZ	6	155 433,71	0,23%
D3	§222 ZZVZ	5	504 109,25	0,73%
Celkem změna dle odst. 4 § 222 ZZVZ			0,00%	
Celkem změna dle odst. 5 § 222 ZZVZ			2,76%	
Celkem změna dle odst. 6 § 222 ZZVZ			4,07%	
CELKEM VŠECHNY ZMĚNY			6,84%	

Rozpočet ke zmnovnému listu č. 3, ZMč. 3.1.

Název díla:		II/193 Pernarec – průtah								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt SO 120 - Chodníky										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt SO 120 - Chodníky										
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	859,000	1 119,000	260,000	165,00	141 735,48	184 635,63	42 900,15
7	113202111	Výrtní obrub s výbournými lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	254,000	305,000	51,000	205,90	52 299,11	62 800,11	10 501,00
19	181301111	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 782,000	1 814,000	32,000	52,94	94 333,27	96 027,25	1 693,98
20	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 782,000	1 814,000	32,000	36,66	65 334,96	66 508,21	1 173,25
21	005724100	osivo směs travní parková	kg	22,275	22,675	0,400	192,62	4 290,57	4 367,61	77,04
22	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	50,000	70,000	20,000	1 261,98	63 099,00	88 338,60	25 239,60
26	564861111	Podklad ze šterkdotri ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	601,400	861,400	260,000	219,68	132 115,55	189 232,35	57 116,80
28	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2 222,000	2 367,000	145,000	252,40	560 823,91	597 421,33	36 597,42
29	59245212	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	2 222,000	2 251,000	29,000	220,13	489 127,00	495 510,75	6 383,75
30	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pr	m2	1 024,000	1 109,000	85,000	252,40	258 457,60	279 911,60	21 454,00
31	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	892,000	908,400	16,400	273,17	243 669,58	248 149,60	4 480,02
32	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	132,000	135,000	3,000	449,98	59 397,65	60 747,60	1 349,95
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého	m	1 518,000	1 554,000	36,000	409,15	621 089,70	635 819,10	14 729,40
44	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	319,000	330,000	11,000	94,60	30 175,92	31 216,47	1 040,55
45	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	120,000	123,000	3,000	278,47	33 416,70	34 252,12	835,42
46	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 079,000	1 101,000	22,000	122,88	132 584,28	135 287,58	2 703,30
47	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 856,000	1 918,000	62,000	353,35	655 817,60	677 725,30	21 907,70
48	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 856,000	1 918,000	62,000	89,30	165 731,61	171 267,90	5 536,29
50	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 861,405	1 962,386	100,981	85,95	159 983,07	168 662,15	8 679,08
51	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 946,695	24 865,339	1 918,644	1,99	45 723,58	49 546,67	3 823,09
52	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	300,160	302,341	2,181	168,04	50 439,67	50 806,21	366,54
53	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	871,245	970,045	98,800	146,12	127 309,80	141 746,86	14 437,06
55.N	979054451	Očištění vybourných zámkových dlaždic z původním spárováním z kamenná téženého	m2	0,000	260,000	260,000	67,70	0,00	17 602,00	17 602,00
56.N	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	0,000	13,000	13,000	86,10	0,00	1 119,30	1 119,30
57.N	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000	0,480	0,480	3 110,00	0,00	1 492,80	1 492,80
58.N	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	0,393	0,393	3 950,00	0,00	1 550,38	1 550,38
59.N	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000	260,000	260,000	65,09	0,00	16 923,82	16 923,82
60.N	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	0,000	116,000	116,000	262,00	0,00	30 392,00	30 392,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										352 105,69
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										352 105,69

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 3, ZMč. 3.2.

Název díla:		II/193 Pernarec – průtah								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
objekt SO 120 - Chodníky										
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:									0,00	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
objekt SO 120 - Chodníky										
10	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídě těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6,000	8,400	2,400	585,80	3 514,79	4 920,70	1 405,91
11	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídě těžitelosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 134,538	1 136,938	2,400	228,42	259 149,33	259 697,54	548,20
12	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídě těžitelosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 345,380	11 369,380	24,000	1,99	22 606,80	22 654,63	47,82
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 134,538	1 136,938	2,400	33,42	37 919,15	37 999,36	80,21
16	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 155,622	2 160,182	4,560	146,12	314 988,11	315 654,43	666,33
22	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	50,000	74,000	24,000	1 261,98	63 099,00	93 386,52	30 287,52
61.N	59228414	palisáda betonová tyčová púlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	0,000	139,200	139,200	316,00	0,00	43 987,20	43 987,20
62.N	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,000	0,190	0,190	47 900,00	0,00	9 081,84	9 081,84
63.N	327313216	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,000	3,600	3,600	2 910,00	0,00	10 476,00	10 476,00
Rozdíł oproti SoD celkem Kč:									96 581,03	
Celkový rozdíł oproti SoD celkem Kč:									96 581,03	

Rožpočet ke změnovému listu č. 3, ZMč. 3.3.

Název díla:		II/193 Pernarec – průtah								
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 110 - Komunikace										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									0,00	

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 110 - Komunikace										
1	113107223	Odstředění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	8 688,000	8 690,000	2,000	102,85	893 571,64	893 777,34	205,70
3	113202111	Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	307,000	309,000	2,000	216,90	66 587,44	67 021,23	433,79
9	171152111	Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z homin nesoudržných sypaných v aktivní zóně	m ³	5 664,600	5 665,600	1,000	146,38	829 163,73	829 310,11	146,38
26	564961111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m ²	10 189,300	10 191,300	2,000	231,41	2 357 888,69	2 358 351,51	462,82
54	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komitky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	70,000	81,000	11,000	76,96	5 387,45	6 234,04	846,60
56	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	70,000	81,000	11,000	90,96	6 366,98	7 367,51	1 000,53
55	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	70,000	81,000	11,000	174,92	12 244,20	14 168,28	1 924,09
68.N	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	0,000	11,000	11,000	72,00	0,00	792,00	792,00
69.N	113106123	Rozsebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m ²	0,000	2,000	2,000	165,00	0,00	330,00	330,00
70.N	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v homině třídy těžitelosti II přes 500 do 1 000 m ³	m ³	0,000	1,000	1,000	117,16	0,00	117,16	117,16
71.N	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	0,000	10,000	10,000	456,00	0,00	4 560,00	4 560,00
72.N	56241021	žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 150mm	m	0,000	10,000	10,000	1 720,00	0,00	17 200,00	17 200,00
73.N	56241455	čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu PE š 150 mm	ks	0,000	2,000	2,000	156,00	0,00	312,00	312,00
74.N	56241457	svislé odtokové hrdlo DN 150 pro žlab z PE š 150mm	ks	0,000	1,000	1,000	226,00	0,00	226,00	226,00
75.N	56241025	rošt mřížkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	0,000	10,000	10,000	2 390,00	0,00	23 900,00	23 900,00
76.N	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m	0,000	2,000	2,000	168,68	0,00	337,36	337,36
77.N	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	kus	0,000	4,000	4,000	203,09	0,00	812,34	812,34
78.N	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	0,000	3,000	3,000	140,05	0,00	420,15	420,15
79.N	286113610	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	0,000	3,000	3,000	84,14	0,00	252,42	252,42
80.N	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	0,120	0,120	5 320,00	0,00	638,40	638,40
81.N	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²	0,000	2,000	2,000	252,40	0,00	504,79	504,79
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									55 422,53	
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:									55 422,53	