

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
smlouva o dílo uzavřena dne 19.10.2016

č. SoD objednatele: 0230/ÚIS/17

č. SoD zhotovitele: 140217

### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasilání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o.**

Smetanova 993/8a

602 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48065

Zastoupený: Ing. Igorem Kratochvilem, jednatelem

IČO: 269 61 091

DIČ: CZ26961091

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : „**Brno, Budovcova - oprava výustního objektu kanalizace**“

Důvodem ke změně termínu dokončení díla je koordinace při vytyčování sítí, především zjištění komu patří vysokonapěťové kabely v prostoru stavby. Dále bylo zjištěno, že původní kamenné stěny koryta toku a kaskádové prahy neměly základy, které se nyní musí nově vybudovat.

#### **4. Doba plnění**

Článek 4, odst. 4.1., který zněl

4.1. Dílo dle čl. 2. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 5. 5. 2017.

je nahrazen a nově zní:

4.1. Dílo dle čl. 2. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 4. 8. 2017.

#### **15. Závěrečná ustanovení**

Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 13.4.2017

V Brně, dne 7.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Jakub Kožnárek  
generální ředitel

.....  
Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o.  
Ing. Igor Kratochvíl  
jednatel