


* K U O L X 0 0 Z 7 F Z Q *

KUOLX00Z7FZQ

Smlouva / objednávka číslo :

2015/02100/OVZI/DSM/2

Průvodní list příloh



P R I L O H A

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

„II/434 Radslavice - průtah“,

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SHB, akciová společnost

Spisová značka: B 4477 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 70200

IČ: 25324365

DIČ: CZ25324365

Zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02100/OVZI/DSM ze dne 29. 6. 2015

ČÁST A.

Dne 29. 6. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02100/OVZI/DSM na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude použita i pro vydání územního rozhodnutí, a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). DSP a DPS řeší stavební úpravy silnice II/434. Dále je předmětem smlouvy výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na dodavatele stavby.

Dne 25. 11. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „smlouva o dílo“)

ČÁST B.

Při zajišťování vyjádření správce vodního toku a správce povodí a následném uzavírání smlouvy o právu provést stavbu mezi Olomouckým krajem a Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno, IČ: 70890013, došlo k posunutí termínu zahájení územního řízení. Z tohoto důvodu není možné dodržet dohodnuté termíny plnění.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

a) Termín předání podrobného diagnostického a geotechnického průzkumu	31. 8. 2015
b) Termín předání části DSP vč. CD a mapového podkladu	31. 1. 2016
c) Termín předání pravomocného ÚR	30. 11. 2016
d) Termín předání pravomocného SP	28. 2. 2017
e) Termín předání DPS vč. CD a soupisu prací	15. 3. 2017

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 9. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 07 -10- 2016

V Ostravě dne: 4.10.2016

Objednatel:

Zhotovitel:


Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman




SHB, s.r.l. s.r.o.
Ing. Hubert Řehulka
člen představenstva



