




## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu se zněním § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:** **Město Šumperk**  
sídlo: náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
zastoupené:  
ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou**  
ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic**  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Šumperk  
č.úctu: 27-1905609309/0800  
email: 

Dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**  
sídlo: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk  
zastoupená:  
ve věcech smluvních: Ing. Gustav Hodek, členem představenstva  
ve věcech technických: Ing. Gustav Hodek  
IČO: 25898671  
DIČ: CZ25898671  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk  
č.úctu: 588 197 0287/0100  
email: 

Dále jen „zhotovitel“

*(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).*

### Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2020 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni Změna stavby před dokončením pro stavbu:

**Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice**

**SO 202 mostní objekty, propustky – místní komunikace**

**Oprava propustku u domu č.pop. 81, ul. Bohdíkovská, Šumperk**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek II. Termín plnění a Článek III. – Cena a platební podmínky v následujícím rozsahu.

Nedodržení termínu plnění - odevzdání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením bylo způsobeno na straně objednatele, a to z důvodu neposkytnutí zhotoviteli potřebných podkladů a informací týkající se změny, kdy v původním řešení byl požadavek provedení přeložky vodovodu, čímž by došlo k navýšení nákladů na realizaci propustku. Konečným řešením je kompletní přepracování projektové dokumentace zmenšením šířky mostního objektu tj. propustku o 0,5 m s tím, že nebude realizována přeložka vodovodu. Dále v rámci projektové dokumentace bude zajištěna aktualizace dokladové části, přepracování rozpočtu a výkazu výměr. V důsledku této změny se mění cena a termín plnění takto:

## Článek II - Termín plnění

Termín předání Projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením: 06/2022

Objednatel povoluje předat dílo před termínem plnění.

## Článek III – Cena a platební podmínky

Cena je uvedena jako maximální a pevná a nejvýše přípustná.  
Tato cena je za projektovou dokumentaci včetně všech souvisejících nákladů.

Cena za zhotovení PD včetně dokladové části a rozpočtu	78.000,- Kč bez DPH
Navýšení ceny za přepracování PD včetně aktualizace dokladové části a rozpočtu	53.000,- Kč bez DPH
cena celkem bez DPH	131.000,- Kč bez DPH
DPH	27.510,- Kč
<b>Celková cena díla</b>	<b>158.510,- Kč vč. DPH</b>

## Článek IV. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3.2. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.4. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Šumperku dne 28.3.2022

V Šumperku dne 28. 03. 2022

