


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název akce:	Zpracování projektové dokumentace park Vala					
Zhotovitel: GREGOR – projekt invest, s.r.o. Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou	Objednatel: Město Čáslav Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav					
Pořadové číslo návrhu změny :			1			
Změna:	<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">X</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	X			D - dokumentace P - příprava R - realizace	
X						
		Název: Rozšíření projektovaného území				
Popis změny: <p>Původní PD počítala s návrhem promenády po zhlaví podměstského rybníka, nový rozsah prací zahrnuje – návrh změny trasy promenády vč. souvisejících úprav břehů - pláže vč. přístupu na ni a VO od mola - půjčovny loděk, dále podél toku Brslenky po most na Brslence, doplnění inženýrských sítí ke Cafe pointu - voda, kanalizace, elektro, doplnění potřebného geodetického zaměření k výše uvedeným pracem v dostatečné podrobnosti, plus sondy IGP dle potřeby. Součástí je i projednání s dotčenými subjekty, zajištění stanovisek dotčených subjektů v rozsahu dle původní smlouvy na Park Vala a autorského dozoru v průběhu výstavby navrhovaného řešení v rozsahu dle původní smlouvy na Park Vala.</p>						
Odůvodnění změny: <p>Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost / interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, hodnota služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku - dle §222 odst. 5 a odst. 9 ZZVZ. Hodnota této změny činí 248 000,- Kč, což představuje 9,36 % původního závazku ze smlouvy o dílo.</p>						
Dopad do časového plánu: <p>Vzhledem k navrhovanému rozšíření požadavků (do PD zahrnuto větší území – část parku R. Těsnohlídka) ze strany investora, žádá projektant odklad termínu odevzdání PD o 3 měsíc, tedy do 04. 06. 2022 a termín odevzdání PD pro provedení stavby bude 04. 11. 2022.</p>						
Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu č. 1		podpis / razítko:				
Souhlasím s výše uvedeným zdůvodněním.						
Za objednatele:	Jméno, Příjmení JUDr. Vlastislav Málek, starosta města			datum		
Za zhotovitele:	Jaroslav Gregor, jednatel					

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

bude zachyceno ve všech stupních PD

Do projektové dokumentace:

posunutí termínu odevzdání PD o 3 měsíce

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby:	původní cena:	2 649 000,00	Kč	bez DPH
	nová cena:	2 897 000,00	Kč	bez DPH

Zhotovitel:

podpis:



Objednatel:

podpis:

