

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník ČOV – rekonstrukce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-487/20-D2

Číslo zakázky: 21400118

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Čermák a Hrachovec a.s.**
se sídlem Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6848
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
Zastoupený: Ing. Milan Pavlič, generální ředitel

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací, které byly vyvolány aktuálními zjištěními během realizace stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů č. 6 - 12/2022**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu řádného odzkoušení, dokončení stavby včetně úklidu staveniště a předání veškeré dokumentace. Změna termínu nebude mít vliv na cenu díla a neovlivní zahájení zkušebního provozu, který začne od 1. 4. 2022.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní termín dokončení díla v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 5. 2022**

- 2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	47 794 639,90 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	239 609,99 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>1 621 340,62 Kč</u>
Celková cena bez DPH	49 655 590,51 Kč
DPH 21 %	10 427 674,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	60 083 264,52 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-487/20 (**Mělník ČOV – rekonstrukce**), uzavřené dne 1. 9. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-487/20 (**Mělník ČOV – rekonstrukce**), uzavřené dne 1. 9. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-487/20 (**Mělník ČOV – rekonstrukce**), uzavřené dne 1. 9. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne

V Praze dne

30. 03. 2022


OBJEDNATEL 06. 04. 2022

ZHOTOVITEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



Cermák a Hrachovec a.s.

Ing. Milan Pavlič, generální ředitel

