
DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. SMDEU 24-101/2015

AA.15015.1.150

Jánský potok

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

jednající ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

[REDACTED]
zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci, Ing. Jaromír Kazda, ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění následujících dodatků (dále jen „Smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 5

- 1.1. Při provádění stavebních prací na díle bylo zjištěno, že s ohledem na změny projektové dokumentace ve smyslu dodatku č. 2, 3 a 4 Smlouvy je nutno smluvně upravit i hledisko časové. Tomuto hledisku nebyla při uzavírání dodatku č. 2, 3 a 4 věnována pozornost. Předmětné změny projektové dokumentace byly vyvolány přehodnocením stavu koryta po odstranění splavenin a očištění stávajících zachovalých konstrukcí. Dalším důvodem byl požadavek objednatele na změnu kamenné rovnániny za dlažbu z důvodu možného ohrožení staveb v těsné blízkosti koryta. Odsouhlasenými úpravami došlo ke zlepšení kvality stavby ovšem ke značnému nárůstu podílu ručních prací na díle (poklesl podíl konstrukcí prováděných těžkou mechanizací.). Časová náročnost odsouhlasených změn stavby činí minimálně 2 měsíce.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že původní termín dokončení byl stanoven na 30. 11. 2016, není možno s ohledem na klimatické podmínky posunout termín dokončení pouze o 2 měsíce. Z tohoto důvodu se smluvní strany shodly na reálném termínu dokončení v jarních měsících roku 2017.

II. S ohledem na výše uvedené se čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1. bod 1.2. Smlouvy mění v následující znění:

Původní termín dokončení a konečné předání 30. 11. 2016

Nový termín dokončení a konečné předání 31. 5. 2017

III. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 5 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 5 nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 5 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Příloha č.1: Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Ve Vrehlabí dne

[Redacted signature]

objednatel

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku

V Kolíně dne

[Redacted signature]

zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

[Redacted signature]

Ing. Jaromír Kazda, ředitel závodu ekologických a inženýrských staveb
na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

pro správnost:

08:

[Redacted signature]

