

DODATEK č. 2

č. smlouvy objednatele: 10PU-001186

č. smlouvy poskytovatele: 374

na realizaci zakázky

**„I/11 Častolovice, most ev.č. 11-053 DSP(PDPS)+IČ+VD-ZDS“
ISPROFIN: 500 121 0002**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

27487938

CZ27487938

U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 21973

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001186 na vypracování projektové dokumentace „I/11 Častolovice, most ev.č. 11-053 DSP(PDPS)+IČ+VD-ZDS“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DSP/PDPS	Do 30.4.2016
čistopis DSP/PDPS	Do 30.11.2016
VD-ZDS – Soupis prací	Do 31.3.2017
podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení	Do 31.3.2017
Technická pomoc při získání pravomocného stavebního povolení	do doby získání pravomocného stavebního povolení (předpoklad 2 měsíce od podání žádosti o vydání stavebního povolení)
Autorský dozor	Při realizaci stavby – do kolaudace

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Důvod posunu termínu je komplikace projednání projektové dokumentace. Stanoviska dotčených orgánů - *Městys Častolovice a Zámek Častolovice nejsou doposud k dispozici.*

- *SÚS Královéhradeckého kraje* - vydání kladného stanoviska je podmíněno uzavřením dohody SÚS KHK (*Královéhradecký kraj*) s ŘSD ČR ve věci problematiky, která s projektovou dokumentací opravy mostu vůbec nesouvisí.

Absence stanoviska má přímý vliv na základní koncepci organizace dopravy po dobu rekonstrukce mostního objektu. Stavbu nelze zrealizovat v daném rozsahu bez převedení dopravy na komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001186 ze dne 4.2.2016 a v Dodatku č. 1 ze dne 30.9.2016 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MDS projekt s.r.o.

Datum: 28.11.2016

Datum: 25.11.2016