

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel č. 1:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXX, vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací

Tel: XXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXX

2. Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785 (plátce DPH)

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

Pověřený podpisem smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX, MSc. vedoucí oddělení Městské infrastruktury, Kancelář architekta města Brna, p.o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930

Zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. Základní skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2021 Smlouvu o dílo pro realizaci akce s názvem „**Povodňový model Brna**“.
2. Dílo je členěno na tyto části:
 - a) Analytická část numerického modelu
 - b) Stávající stav
 - c) Návrhový stav NSvr1 (Svratka)
 - d) Návrhový stav NSvr2 (Svratka)
 - e) Návrhový stav NSvit1 (Svitava)
 - f) Dodatečné modelové práce a výpočty
3. Z důvodu časově náročné kontroly hydraulických výstupů části b) Stávající stav se na 5. výrobním výboru, konaném dne 10. 3. 2022 smluvní strany dohodly na posunu lhůty plnění částí c), d) a e) uvedených v bodu 2. Důvodem je nutnost doplnění numerického modelu pro hydraulické výpočty pro stávající stav po připomínkách ze strany Objednatel 1. a 2, a dále kontrolu měrných křivek z limnigrafických stanic ve spolupráci s ČHMÚ pro novou kalibraci modelu. V průběhu kontroly výstupů hydraulických výpočtů bylo nutné provést ověření výškových úrovní břehových linií a kóty koruny ochranných hrází v místech rizika přelítí 20-ti leté povodně. Toto dodatečné geodetické zaměření probíhalo Objednatel č. 1 v termínu 14. 3. – 18. 3. 2022. Následně byl doplněn digitální model terénu v numerickém modelu pro stávající stav a probíhal nový hydraulický výpočet.

III. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Článek III, bod. 1: Doba plnění díla se mění takto:

- stávající odstavec Smlouvy o dílo je nově označen jako 1.1.

- v písmenu c) tohoto odstavce se stávající text „100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem „30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací“

- v písmenu d) tohoto odstavce se stávající text „100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem „30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací“

- v písmenu e) tohoto odstavce se stávající text „120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem „30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací“

Uvedené termíny dílčích plnění se stejným způsobem stanoví také v Příloze č. 1 Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky „Povodňový model Brna“ v odst. 6.1. Stávající stav a 6.2. Návrhový stav.

Do článku III, bodu. 1 Smlouvy o dílo se dále nově vkládají následující odstavce:

1.2. Doba plnění začíná běžet od dne nabytí účinnosti smlouvy, tedy od 19.11.2021.

1.3. Objednatel č. 1 a č. 2 předají zhotoviteli své připomínky k návrhu výstupů hydraulických výpočtů nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejich obdržení.

1.4. Dokončení části díla: Zhotovitel vypořádá připomínky obou Objednatelů k návrhu výstupů hydraulických výpočtů nejpozději do 20 kalendářních dnů od jeho obdržení.

V článku XII. bodě 4 Smlouvy o dílo se vypouští poslední věta.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každý Objednatel a jedno Zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel č. 1 se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
7. Smlouva o dílo byla schválena na schůzi Rady města Brna č. R8/211 konané dne 30.3.2022

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel divize 06

V Brně dne:

Za objednatele č. 2:

.....
Statutární město Brno
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna